Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Генподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДОРСЕРВИС+", БИН 060240003100, Костанайская область, г.Костанай, Абильсай, 7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-2019-ОСТ Строительство водопроводных сетей в с.Уштобе города Аркалык**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Внутрипоселковые сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3-У** от 17.10.2025г.

Акт выполненных работ 1

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-1 Внутрипоселковые сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Прокладка трубопровода открытым методом					
			Подраздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-1126 *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**95,625**	**382,0**	**36 528,75**	
2	2	1101-0102-0208 *РСНБ РК 2024*	**Ручная разработка грунта в траншее с креплениями, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**13,356749**	**14 090,0**	**188 196,63**	
3	3	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**7,73755**	**4 287,0**	**33 170,91**	
4	4	1101-0203-0202 *РСНБ РК 2024*	**Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**85,57545**	**109,0**	**9 327,73**	
5	5	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м^3 уплотненного грунта**	**85,57545**	**676,0**	**57 849,05**	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы				**325 073**	
			Итого по разделу 1: Прокладка трубопровода открытым методом				**325 073**	
			Раздел 3: Трубопроводы					
6	7	1116-0302-0303 *РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на компрессионных фитингах, диаметр 25 мм**	**м трубопровода**	**62,5**	**1 313,0**	**82 062,5**	
			Итого по разделу 3: Трубопроводы				**82 063**	
			ИТОГО по акту				**407 136**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%				30 535	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в целом 7,5%				**437 671**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, пункт 5.4.2			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%				1 313	
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов 0,3%				**438 984**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				21 949	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 3%				13 170	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**474 103**	
НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2			на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388				492 498	
			Понижающий коэффициент (2%)				9 850	
			Итого с понижающим коэффициентом				**482 648**	
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				57 917,78	
			Итого с НДС				**540 565,96**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "ДОРСЕРВИС"
БИН 060240003100
Директор_____ Набиева Л.Э.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Генподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ДОРСЕРВИС+", БИН 060240003100, Костанайская область, г.Костанай, Абильсай, 7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-2019-ОСТ Строительство водопроводных сетей в с.Уштобе города Аркалык**

(наименование, адрес)

Объект : **2-9 Ремонтные работы насосной станции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3-У** от 17.10.2025г.

Акт выполненных работ 2

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 2-9 Ремонтные работы насосной станции

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
1	5	**1308-0201-1001** *РСНБ РК 2024*	**Подвешивание кабеля до 35 кВ на тросе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**25**	**2 904,0**	**72 600,0**	
			Итого по разделу 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				**72 600**	
			ИТОГО по акту				**72 600**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%				5 445	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в целом 7,5%				**78 045**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, пункт 5.4.2			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%				234	
			Итого с затратами по ликвидации снежных заносов 0,3%				**78 279**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				3 914	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 3%				2 348	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами				**84 541**	
НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2			на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388				87 822	
			Понижающий коэффициент (2%)				1 756	
			Итого с понижающим коэффициентом				**86 065**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налоговый кодекс РК			НДС (12%)				10 327,83	
			Итого с НДС				**96 393,07**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "ДОРСЕРВИС+"
БИН 060240003100
Директор_____Набиева Л.Э.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____Кокжанов Б.Р.