Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183

Декларация о соответствии

«19» 12 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BW-invest» Костанайская область г.Костанай ул.Дружба 22б, БИН 190140030339
наименование организации, юридический адрес
в лице **коммерческого директора Кокжанов Байбулат Райханович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «Компания Таир» Костанайская область, г.Костанай, Г.КАИРБЕКОВА, 403 БИН 171140032403
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Мухамедгалиев Жасулан Талгатбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «СеверСтрой-Компани» Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Имени Жамбыла, 154 БИН 181040003715
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Тюебаев Зинур Жолдашович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «KEY TO LIFE» Костанайская область, г.Костанай, А.БОРОДИНА, 111 БИН 170940023143
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Файзуллин Руслан Зиньфирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «BK Company» Павлодарская область, г.Павлодар, Целинная, 46 БИН 250540025241
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Казиев Кайрат Жомартович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «ANB STROY» Казахстан, Алматы, Микрорайон НУРШАШКАН , Улица АЛАТАУ, 36 БИН 250440019005
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Әділжанов Нұржан Бақыткелдіұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «Nur stroi LTD» Костанайская область, г.Костанай, Г.КАИРБЕКОВА, 399/2 БИН 250440010656

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Тюебаев Зинур Жолдашович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

ТОО «RR Stroy company» Акмолинская область, Аккольский район, Наумовский сельский округ, село Наумовка, ул. Жастар, Д. 14 БИН 250440010913

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Айтмухамбетов Булат Тулебаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство водопроводных сетей в селе Уштобе города Аркалык (корректировка)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка», руководитель Абдибеков Умиржан Кенжебекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Политехника Стройсервис», БИН 061140003318, ГСЛ №12017840 от 26.12.2012 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Нагорный П.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Шебер-СВТ» ГСЛ №00086 от 17.05.2007 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Оспанова Е.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "ДОРСЕРВИС+", БИН 060240003100, КСЛ № II-1048 от 20.06.2008 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Набиева Л.Э.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "ARSENAL-R" БИН 210240017272, ГСЛ № 21016028 от 21.04.2021 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мерген А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность сетей наружного водоснабжения	м	12 803	12 803	12 803	12 803
Протяженность ВЛЗ-10кВ	м	100	100	100	100
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	800	800	800	800
Площадь покрытия из тротуарной плитки	м2	51,05	51,05	51,05	51,05
Площадь покрытия из ГПС	м2	868,33	868,33	868,33	868,33

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общие данные: На территории водопроводных сооружений выполнено строительство: насосной станции I-подъема, II подъема, резервуара объемом 75м3, резервуара-накопителя объемом 50м3, Водонапорная башня, контрольно-пропускной пункт

Архитектурно-строительные решения: Здание сторожки представляет собой одноэтажное кирпичное здание прямоугольной формы, с размерами в осях 3.0х3.0 м. Фундаменты выполнены ленточные монолитные железобетонные из бетона кл. В 15 на с.ц. Наружные и внутренние стены выполнены из обожженного глиняного кирпича марки КР-р по 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цем.песчаном растворе М50. Покрытие из деревянного настила по деревянным балкам. Окна из пвх ГОСТ 30674-99, двери деревянные ГОСТ 14624-

84. Перемычки - монолитные железобетонные из бетона кл. В15. Кровля-чердачная, из металлочерепицы. Отмостка- асфальтобетонная, шириной 1000 мм с уклоном от стены.

Насосная 1-го подъема: Выполненный из сборных железобетонных колец по ГОСТ 8020-90, по монолитной железобетонной плите, глубиной 2,4м. Горизонтальную гидроизоляцию выполнена из цементного раствора, толщиной 20мм. На отм. -0,030 мм. Вертикальную гидроизоляцию боковых поверхностей стен колодца, соприкасающихся с грунтом, выполнять обмазкой горячим битумом по холодной грунтовке.

Благоустройство: Покрытие автомобильных проездов на территории выполнено из гравийно-песчаной смеси, по периметру территории водопроводных сооружений выполнены железобетонные ограждения высотой 2м с насадкой из колючей стальной проволоки на высоту 0,5м и металлические ворота с калиткой, участок обустроен малыми архитектурными формами и переносных изделий: урнами, скамьями, мусорными контейнерами с крышкой. На территориях выполнено озеленение. Избыток плодородного грунта используется для укрепления откосов обваловки резервуаров чистой воды, резервуара накопителя, водонапорной башни и и других откосов

Резервуары чистой воды: Резервуары выполнены из сборно-монолитной железобетонной ёмкостью, обсыпанную грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию. Резервуар оборудуется подводящим (подающим), отводящим, трубопроводами, переливным устройством, спускным трубопроводом. А также устройствами для впуска и выпуска воздуха, устройствами для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре. Подводящий трубопровод (ПД) диаметром Ду = 57х3,5 мм введен в резервуар через стену и представляет собой вертикальную трубу с водосливной воронкой. Для сохранения запаса воды в резервуаре при аварии на линии подачи, верх воронки расположен на 10 см ниже максимального уровня воды. Вход в отводящий трубопровод выполнен над днищем на 5 см, оборудован сороудерживающей решеткой из стальных прутьев. Диаметр отводящего трубопровода Ду = 89х4,0 мм. При снижении уровня воды до отметки + 0.25 м предусматривается автоматическое отключение насосов, установленных в насосной станции. Переливное устройство (ПР) выполнено в виде трубопровода диаметром Ду = 89х4,0 мм, введенного в резервуар через стену, на конце вертикальной части которого находится водосливная воронка, в резервуаре устанавливаются фильтры аэрозольные с фильтрующим материалом ФП. Пропуск труб через стены выполнен через сальники

Водонапорная башня: Башня выполнена объёмом 15 м3, высота ствола 12 м, диаметр ствола башни диаметром 1220 мм, выполнен подводящим-отводящим трубопроводом диаметром 89х4,0 мм и спускной и переливной трубами диаметром 89х4 мм. Рядом с башней установлен колодец для размещения арматуры на подающей и спускной трубе

Наружные сети водоснабжения: Магистральный водовод предназначен для подачи воды на площадку водопроводных сооружений села Уштобе. Для наружного водопровода сделаны из труб напорных из полиэтилена марки ПЭ 100 SDR 17, диаметром 110 мм -5760 м; 63 мм -10 м; 20мм -5430 м. Подвод воды к участкам потребителей выполнены трубами ПЭ100 SDR11 диаметром 20х2,2 мм. При пересечении водопровода с дорогами устраиваются футляры из полиэтиленовых труб. Минимальная глубина заложения водопровода – 2.80 м. Основание под трубопроводы выполнены из естественного выровненного местного грунта ненарушенной структуры. Колодцы на сетях водопровода выполнены на естественное основание Под задвижки сделаны бетонные столбики в колодцах. Крепление задвижек к столбикам производится при помощи хомутов и анкерных болтов. Для защиты от почвенной коррозии стальные фасонные части в колодцах покрыты антикоррозийной изоляцией типа весьма усиленная битумно-полимерная. Водопроводные колодцы выполнены из сборных ж/б элементов по диаметром 1500-2000 мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей

части сделана отмостка шириной 1м с уклоном от люков. Со стороны обратной засыпки произвели окрасочную гидроизоляцию бетонных и железобетонных конструкций колодцев горячим битумом за 2 раза.

Наружное освещение: Освещение выполнено светодиодными светильниками на металлических опорах СТ-6-3. Электропитание наружного освещения выполняется кабелем марки АВбБШВ-1,0 расчетного сечением проложенных в траншее. Автоматическое управление наружным освещением осуществляется от фидера освещения КТПН при помощи фотореле.

Контрольно-пропускной пункт (КПП): Здание КПП одноэтажное прямоугольной формы, с размерами в осях 3.0х3.0м. Несущие продольные стены толщиной 380мм. Фундамент-ленточный монолитный железобетонный наружные и внутренние стены выполнены из обожженного глиняного кирпича. Покрытие сделано из деревянных настил по деревянным балкам. Окна из ПВХ ГОСТ 30674-99, двери деревянные ГОСТ 14624-84. Кровля чердачная из металлочерепицы. Отмостка асфальтобетонная, шириной 1000мм с уклоном от стены. Полы из линолеума

Электротехнические решения: Электроснабжение объекта осуществляется от проектируемой КТПН. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "Сары-Узень" алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИПЗ-1х50. Электроснабжение насосной П-го подъема (БКНС) осуществляется от проектируемой КТПН распределительными сетями (М1,М2) в земле кабелем марки АВбБШВ-1,0 сечением 3х16+1х10 мм2 протяженностью 35м и мощностью Рр=20кВт. Электроснабжение КПП осуществляется от проектируемой КТПН распределительными сетями (М3) в земле кабелем марки АВбБШВ-1,0 сечением 3х4+1х2,5 мм2 протяженностью 35м и мощностью Рр=1,9кВт

Заземление: Питание электроприемников объекта осуществляется от источника напряжения 380/220В с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S. Для заземления высоковольтных опор предусматривается вертикальные электроды (2 электрода по 5м из ст.0 12мм на 1 опору) и горизонтальные заземлители (2 заземлителя по 10м из ст. 0 10мм на 1 опору)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **октябрь 2025 года**;
(месяц, год)
окончание работ: **декабрь 2025 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 мес;**
фактически, месяц: **2 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Кюэс» Абдуелиев 18.12.26г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

ГКП «Аркалыкская ТЭК» Абдрахманов Ж.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей в селе Уштобе города Аркалык (корректировка)»** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кокжанов Байбулат Райханович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)

Мухамедгалиев Жасулан Талгатбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)

Тюебаев Зинур Жолдашович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)

Файзуллин Руслан Зиньфирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)

Казиев Кайрат Жомартович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)

Әділжанов Нұржан Бақыткелдіұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)

Тюебаев Зинур Жолдашович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)

Айтмухамбетов Булат Тулебаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)