Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района», БИН 060140009750, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Королева, 5, тел.: 87144324233**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Введенка, Мендыкаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **11.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №10

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на № 02-01-02-02 Конструктивная часть здания работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Крыша (АС-19)**				**6878282**	
1	26	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	1,25173	206 991	259097	
2	27	261-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0012517	409 769	513	
3	28	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	16,1333333	11 657	188066	
4	29	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4305	111 489	47996	
5	30	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка досок ходовых	м	44,19	191	8440	
6	31	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,13257	91 158	12085	
7	32	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	8,34	4 195	34986	
8	33	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,014178	205 945	2920	
9	34	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,055878	725 499	40539	
10	35	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00834	435 089	3629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	36	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	347,133	160	55541	
12	37	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,020828	205 945	4289	
13	38	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0798406	725 499	57924	
14	39	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0138853	435 089	6041	
15	40	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	300	512	153600	
16	41	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	330	137	45210	
17	42	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	300	4 285	1285500	
18	43	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	3,57	127 301	454465	
19	45	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	280	1 878	525840	
20	46	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	57,68	13 002	749955	
21	47	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	68,84	2 405	165560	
22	48	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	280	512	143360	
23	49	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	308	120	36960	
24	50	6110-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок для кровель из металлочерепицы торцевых (ветровых)	м	94,68	1 511	143061	
25	51	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47,34	2 919	138185	
26	52	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47,34	1 412	66844	
27	53	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	22,26	5 016	111656	
28	54	224-104-0308 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	24,486	3 353	82102	
29	55	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	22,26	4 549	101261	
30	56	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,26	860	19144	
31	57	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	22,26	394	8770	
32	58	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09646	1 146 761	110617	
33	59	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1	12 200	12200	
34	60	6108-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь более 2 $м^2$ в стене каменной, переплеты спаренные (слуховое окно)	$м^2$	2,16	9 511	20544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	61	223-101-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	2,16	52 194	112739	
			Вентшахты (АС-17)					
36	69	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	1,63	245 610	400344	
37	70	261-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,005053	409 769	2071	
38	71	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,63	4 195	6838	
39	72	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,002771	205 945	571	
40	73	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,010921	725 499	7923	
41	74	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00163	435 089	709	
42	75	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	70	7 898	552860	
43	76	214-105-0102 *РСНБ РК 2022 к-1,13*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,43505	537 137	233681	
44	77	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	35	3 673	128555	
45	78	234-202-0205 *РСНБ РК 2022 к-1,02*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	$м^3$	3,57	29 060	103744	
46	79	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	4,5	316	1422	
47	80	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	15	8 078	121170	
48	81	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	5	21 751	108755	
		Раздел 2.	**Входные группы**				**3492110**	
			Входная группа Вг-1 (АС-23)					
49	97	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,9	7 750	14725	
50	98	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,66	19 248	31952	
51	99	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4814	5 657	2723	
52	100	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1494	5 325	796	
53	101	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,66	5 062	8403	
54	102	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	1,75	20 870	36522	
55	103	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	4,3	14 233	61202	
56	104	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,14075	32 578	200053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	105	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0386505	418 351	16169	
58	106	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	29	1 549	44921	
59	107	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,5916	26 600	15737	
60	108	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	28,63	4 640	132843	
61	109	255-102-0603 *РСНБ РК 2022 к-1,02*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	29,2026	2 781	81212	
			Ограждения Вг-1 (АС-24,25)					
62	110	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	33,828	7 204	243697	
63	111	222-503-0303 *РСНБ РК 2022*	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	33,828	33 336	1127690	
			Металлический каркас Вг-1 (АС-26,27)					
64	112	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,20256	85 682	17356	
65	113	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки фахверка	т	0,20256	1 140 502	231020	
66	114	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,342112	407	2174	
67	115	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,06742	188 148	12685	
68	116	222-509-1301 *РСНБ РК 2022*	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	0,06742	1 094 646	73801	
69	117	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,93277	407	1194	
70	118	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,07315	112 123	8202	
71	119	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,07315	1 127 111	82448	
72	120	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,182025	407	1295	
73	121	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (Каркас Кр-1)	т	0,07329	353 697	25922	
74	122	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,07329	445 865	32677	
75	123	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (Экран Эк-1)	т	0,11136	353 697	39388	
76	124	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,11136	445 865	49652	
77	125	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (Экран Эк-2)	т	0,0458	353 697	16199	
78	126	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0458	445 865	20421	
79	127	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,024575	265	2657	
80	128	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,024575	407	4080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	129	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00664	1 500 267	9962	
82	130	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	15	5 016	75240	
83	131	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	16,5	3 353	55324	
84	132	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	12,4	2 287	28359	
85	133	224-103-0707 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	14,26	2 866	40869	
86	134	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Подшивка потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	12,4	1 190	14756	
87	135	214-204-0610 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	14,26	2 714	38702	
88	136	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	12,4	1 878	23287	
89	137	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,6386	71 173	45451	
90	138	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой.	$м^2$	12,4	574	7118	
91	139	261-105-0703 *РСНБ РК 2022 к-1,1*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	13,64	120	1637	
			Входная группа Вг-2, ВГ-3 (АС-28)					
92	140	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,4	7 750	3100	
93	141	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,37	19 248	7122	
94	142	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1073	5 657	607	
95	143	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0333	5 325	177	
96	144	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,37	5 062	1873	
97	145	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,4	20 870	8348	
98	146	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,12	14 233	15941	
99	147	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,5428	32 578	50261	
100	148	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,010044	418 351	4202	
101	149	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	7,5	1 549	11618	
102	150	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,153	26 600	4070	
103	151	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	7,44	4 640	34522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	152	255-102-0603 *РСНБ РК 2022 к-1,02*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	7,5888	2 781	21104	
			Ограждения Вг-2 (АС-29)					
105	153	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	8,6	7 204	61954	
106	154	222-503-0303 *РСНБ РК 2022*	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8,6	33 336	286690	
		Раздел 3.	**Козырек Кз-1 - 2 шт. (АС-30)**					
							423846	
107	155	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,24738	353 697	87498	
108	156	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21682	1 184 085	256733	
109	157	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03056	1 198 063	36613	
110	158	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к-2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,90023	407	4436	
111	159	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0032	1 500 267	4801	
112	160	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$	0,06	1 878	113	
113	161	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,00309	50 053	155	
114	162	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	6	2 287	13722	
115	163	224-103-0707 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	6,9	2 866	19775	
		Раздел 4.	**Отмостка (АС-10)**					
							1154775	
116	164	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 150 мм)	$м^2$ покрытия	64,7	12 794	827772	
117	165	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,57144	5 204	18586	
118	166	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,78572	5 204	9293	
119	167	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	5,78418	5 204	30101	
120	168	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	64,7	2 933	189765	
121	169	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	$м^2$ покрытия	64,7	1 225	79258	
			Всего по акту				**11 949 013**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			9,4%	1 123 207,22	
			Итого				13 072 220,22	
			Сметная прибыль 5%			5%	653 611,01	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5%	653 611,01	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				14 379 442,24	
			в том числе на II квартал 2024 г. - 20 % (К-1,0368)			1,0368	2 981 721,14	
			в том числе на III квартал 2024 г. - 80 % (К - 1,0557)			1,0557	12 144 301,74	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				15 126 022,89	
			С понижающим коэффициентом к-0,98			0,98	14 823 502,43	
			НДС (12 %)			12%	1 778 820,29	
			Всего с учетом НДС (12 %)				16 602 322,72	

Принял
Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750
_____ Бажиров Н.О.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
_____ Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "SBS-СтройПроект"
БИН 100340010127
_____ Жакенов Н. А.

Технический надзор
ТОО "TechEconomEnergy"
БИН 150340013933
_____ Соснов В.Н.
№ KZ60VJE00080112 от 13.04.20123 г.