Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района», БИН 060140009750, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Королева, 5, тел.: 87144324233**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Введенка, Мендыкаринского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **11.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №13

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на № 02-01-02-04-07 Внутренние инженерные системы. Вентиляция работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	4	23 033	92132	
2	2	246-409-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт	шт.	4	5 785	23140	
3	3	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	12	8 637	103644	
4	4	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	12	6 241	74892	
5	5	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	7	7 911	55377	
6	6	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	7	6 241	43687	
7	7	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,2	104 815	125778	
8	8	234-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	1,296	51 061	66175	
9	9	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция листовым металлом с заготовкой покрытия поверхности плоской (криволинейной)	$м^2$	30	7 898	236940	
10	10	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,14274	537 137	76671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	10	6 443	64430	
			Всего по акту				**962 866**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**9,4%**	**90 509,40**	
			Итого				**1 053 375,40**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**52 668,77**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			**5%**	**52 668,77**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 158 712,94**	
			в том числе на II квартал 2024 г. - 20 % (К-1,0368)			**1,0368**	**240 270,72**	
			в том числе на III квартал 2024 г. - 80 % (К - 1,0557)			**1,0557**	**978 602,60**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**1 218 873,32**	
			С понижающим коэффициентом к-0,98			**0,98**	**1 194 495,85**	
			НДС (12 %)			**12%**	**143 339,50**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**1 337 835,36**	

Принял
Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750
Бажиров Н.О.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "SBS-СтройПроект"
БИН 100340010127
Жакенов Н. А.

Технический надзор
ТОО "TechEconomEnergy"
БИН 150340013933
Соснов В.Н.
№ KZ60VJE00080112 от 13.04.20123 г.