Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района», БИН 060140009750, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Королева, 5, тел.: 87144324233**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Введенка, Мендыкаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 11.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №16

за Октябрь 2025 (месяц, год) на № 07-01-01 Покрытия работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок - 988,19 м^2**				**11425809**	
1	1	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	148,2285	7 724	1144917	
2	2	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м^2 основания	988,19	1 754	1733285	
3	3	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	988,19	2 901	2866739	
4	4	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	988,19	1 207	1192745	
5	5	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	988,19	3 155	3117739	
			Бортовые камни - 157,4 м					
6	6	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	5,27485	7 750	40880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	5,27485	5 113	26970	
8	8	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	6,646311	5 473	36375	
9	9	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	150,71	3 783	570136	
10	10	212-101-0812 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	8,89189	35 327	314124	
11	11	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	150,71	2 534	381899	
		Раздел 2.	**Плиточное покрытие дорожек - 164,37 $м^2$**				**2090548**	
12	12	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня	$м^3$	19,7244	21 027	414745	
13	13	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	164,37	3 914	643344	
14	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18,90255	4 005	75705	
15	15	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	161,74008	3 442	556709	
			Бортовые камни - 68,08 м					
16	16	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	68,08	3 783	257547	
17	17	212-101-0812 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	1,164168	35 327	41127	
18	18	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	68,08	1 489	101371	
		Раздел 3.	**Бетонное покрытие площадки под мусорный контейнер - 6 $м^2$**				**80701**	
19	19	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,6	26 375	15825	
20	20	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,2	22 475	26970	
21	21	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,224	30 969	37906	
			Всего по акту				**13 597 058**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**9,4%**	**1 278 123,45**	
			Итого				**14 875 181,45**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**743 759,07**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			**5%**	**743 759,07**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**16 362 699,60**	
			в том числе на II квартал 2024 г. - 20 % (К-1,0368)			**1,0368**	**3 392 969,39**	
			в том числе на III квартал 2024 г. - 80 % (К - 1,0557)			**1,0557**	**13 819 281,57**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**17 212 250,96**	
			С понижающим коэффициентом к-0,98			**0,98**	**16 868 005,94**	
			НДС (12 %)			**12%**	**2 024 160,71**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**18 892 166,65**	

Принял
Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750
_____ Бажиров Н.О.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
_____Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "SBS-СтройПроект"
БИН 100340010127
_____ Жакенов Н. А.

Технический надзор
ТОО "TechEconomEnergy"
БИН 150340013933
_____ Соснов В.Н.
№ KZ60VJE00080112 от 13.04.20123 г.