Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района», БИН 060140009750, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Королева, 5, тел.: 87144324233**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Введенка, Мендыкаринского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 11.11.2024 г.**

Акт выполненных работ №20

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на № 02-01-02-04-08 Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Комплектные устройства с предохранителями и автоматами**				**111460**	
1	1	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 708	13708	
2	2	247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16311	
3	3	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16 574	16574	
4	4	247-204-3218 *РСНБ РК 2022*	Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63 3Р 63А (Sirco VM1 100A)	шт.	1	6 988	6988	
5	5	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 431	57879	
		Раздел 2.	**Оборудование светотехническое**				**2268663**	
6	12	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	48	5 245	251760	
7	13	247-102-0172 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	4	11 929	47716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	15	247-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	25 061	50122	
9	16	247-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	27	25 061	676647	
10	19	247-103-0980 *СпрСЦ 02.2024*	Прожектор TUBUS LED 10, мощность 13 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	152 296	609184	
11	22	247-102-2901 *СпрСЦ 02.2024*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	12	48 318	579816	
12	23	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	7 808	15616	
13	24	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802	
		Раздел 3.	**Электроустановочные изделия**				**115902**	
14	26	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	18	1 224	22032	
15	27	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	478	2868	
16	28	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	536	4288	
17	29	247-212-0208 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	512	512	
18	30	6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	7	4 409	30863	
19	31	247-212-0205 *РСНБ РК 2022 прим.*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (брызгозащищ.)	шт.	3	1 229	3687	
20	32	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 (брызгозащищ.)	шт.	4	1 229	4916	
21	33	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	18	1 224	22032	
22	34	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	528	3696	
23	35	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	768	8448	
24	36	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	1 047	3141	
25	37	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1 436	2872	
26	38	247-214-0404 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	1	1 627	1627	
27	39	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (У197)	шт.	40	123	4920	
		Раздел 4.	**Кабельные изделия, труба**				**970669**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	40	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	625	830	518750	
29	41	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	341,7	398	135997	
30	42	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	234,6	601	140995	
31	43	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	20,4	638	13015	
32	44	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	40,8	3 811	155489	
33	45	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	60,6	54	3272	
34	46	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	40,4	78	3151	
		Раздел 5.	**Заземляющее устройство, молниезащита, уравнивание потенциалов**				**281809**	
35	47	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 573	31460	
36	48	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 376	13760	
37	49	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	7 452	44712	
38	50	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм (10 мм)	м	10	1 459	14590	
39	51	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм (6 мм)	м	120	1 212	145440	
			Земляные работы					
40	52	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	2,7	7 750	20925	
41	53	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	2,7	4 045	10922	
			Всего по акту				**3 748 503**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**9,4%**	**352 359,28**	
			Итого				**4 100 862,28**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**205 043,11**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			**5%**	**205 043,11**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 510 948,51**	
			в том числе на II квартал 2024 г. - 20 % (К-1,0368)			**1,0368**	**935 390,28**	
			в том числе на III квартал 2024 г. - 80 % (К - 1,0557)			**1,0557**	**3 809 766,67**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**4 745 156,96**	
			С понижающим коэффициентом к-0,98			**0,98**	**4 650 253,82**	
			НДС (12 %)			**12%**	**558 030,46**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**5 208 284,28**	

Принял
Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
БИН 060140009750
Бажиров Н.О.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "SBS-СтройПроект"
БИН 100340010127
Жакенов Н. А.

Технический надзор
ТОО "TechEconomEnergy"
БИН 150340013933
Соснов В.Н.
№ KZ60VJE00080112 от 13.04.20123 г.