Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ДОРСЕРВИС+» БИН 060240003100, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОСТАНАЙ, УЛ. АБИЛЬСАЙ, Д. 7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **4 Наружные сети электроснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13-Ш** от **13.08.2025г.**

# Акт выполненных работ 1

**за** **Декабрь 2025 (месяц, год) на 4-01-02-07 Наружные сети электроснабжения ВЛ 10 Кв работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Строительство ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 27 | 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022* | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,15 | 433 678,0 | 175 003,0 | 65 051,69 | 26 250,44 | 566,09 | | 65 051,69 | |
| | | | | | | 254 901,0 | 45 410,0 | 38 235,16 | 6 811,5 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Строительство ВЛ-10кВ** | | | | | **65 052** | **26 250** | **566** | **0** | **65 052** | |
| | | | | | | | | **38 235** | **6 812** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **65 052** | **26 250** | **566** | **0** | **65 052** | |
| | | | | | | | | **38 235** | **6 812** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.53 | | | Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8% | | | | | | | | | 6 375 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в** | | | | | | | | | **71 427** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2 | | | Сметная прибыль 5% | | | | | | | | | 3 571 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а) | | | Непредвиденные работы и затраты 5% | | | | | | | | | 3 571 | |
| | | | **Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **78 570** | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | | | в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075 | | | | | | | | | 84 463 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 1 689 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **82 773** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 9 932,79 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **92 706,09** | |

**Сдал (Субподрядчик):**
**ТОО "ДОРСЕРВИС+"**
**БИН 060240003100**
**Директор_____ Набиева Л.Э.**

**Принял (Генподрядчик):**
**ТОО "BW-invest"**
**БИН 190140030339**
**Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ДОРСЕРВИС+» БИН 060240003100, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КОСТАНАЙ, УЛ. АБИЛЬСАЙ, Д. 7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **6 Наружные сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 13-Ш** от **13.08.2025г.**

# Акт выполненных работ 2

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **6-01-02-09 ВОДОВОД** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2 | м³ | 970 | 473,0<br>0,0 | 473,0<br>100,0 | 458 809,99<br>0,0 | 458 809,99<br>97 000,0 | | | 458 809,99 | |
| 2 | 2 | 6101-0102-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2 | м³ | 2,8 | 550,0<br>0,0 | 550,0<br>116,0 | 1 539,99<br>0,0 | 1 539,99<br>324,8 | | | 1 539,99 | |
| 3 | 4 | 6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Работа на отвале группа грунта 2, 3 | м³ | 2,8 | 78,0<br>14,0 | 64,0<br>15,0 | 218,4<br>39,2 | 179,19<br>41,99 | | | 218,4 | |
| 4 | 5 | 6101-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | м³ | 30,3 | 11 413,0<br>11 413,0 | 0,0<br>0,0 | 345 813,9<br>345 813,9 | 0,0<br>0,0 | | | 345 813,9 | |
| 5 | 6 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2 | м³ | 1 000 | 66,0<br>0,0 | 66,0<br>16,0 | 66 000,0<br>0,0 | 66 000,0<br>16 000,0 | | | 66 000,0 | |
| 6 | 7 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2 | м³ | 1 000 | 642,0<br>394,0 | 248,0<br>79,0 | 642 000,0<br>394 000,0 | 248 000,0<br>79 000,0 | | | 642 000,0 | |
| 7 | 8 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 | м³ | 30,6 | 4 045,0<br>4 045,0 | 0,0<br>0,0 | 123 777,0<br>123 777,0 | 0,0<br>0,0 | | | 123 777,0 | |
| 8 | 9 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания из мягкого грунта и засыпка | м³ | 27 | 13 941,0<br>4 827,0 | 462,0<br>105,0 | 376 407,0<br>130 328,99 | 12 474,02<br>2 835,01 | 233 603,99 | | 376 407,0 | |
| 9 | 12 | 6121-0105-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм | км | 0,13 | 1 264 452,0<br>1 049 914,0 | 212 128,0<br>53 556,0 | 164 378,76<br>136 488,82 | 27 576,62<br>6 962,27 | 313,31 | | 164 378,76 | |
| 10 | 26 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | м³ | 1,07 | 83 877,0<br>47 483,0 | 27 793,0<br>8 452,0 | 89 748,39<br>50 806,82 | 29 738,53<br>9 043,64 | 9 203,07 | | 89 748,39 | |
| 11 | 32 | 6105-0201-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка стен приямков и каналов | м³ | 0,03 | 45 671,0<br>31 338,0 | 5 648,0<br>1 080,0 | 1 370,14<br>940,15 | 169,45<br>32,41 | 260,55 | | 1 370,14 | |
| 12 | 36 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² | 7,5 | 4 813,0<br>1 258,0 | 44,0<br>6,0 | 36 097,51<br>9 434,99 | 329,99<br>44,99 | 26 332,49 | | 36 097,51 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **2 306 161**<br>**1 191 630** | **844 818**<br>**211 285** | **269 713**<br>**0** | **0**<br>**0** | **2 306 161** | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.53 | | | Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8% | | | | | | | | | 226 004 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в** | | | | | | | | | **2 532 165** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2 | | | Сметная прибыль 5% | | | | | | | | | 126 608 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а) | | | Непредвиденные работы и затраты 5% | | | | | | | | | 126 608 | |
| | | | **Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **2 785 381** | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | | | в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075 | | | | | | | | | 2 994 285 | |
| | | | Понижающий коэффициент (2%) | | | | | | | | | 59 886 | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **2 934 399** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 352 127,90 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **3 286 527,05** | |

**Сдал (Субподрядчик):**
**ТОО "ДОРСЕРВИС+"**
**БИН 060240003100**
**Директор_____Набиева Л.Э.**

**Принял (Генподрядчик):**
**ТОО "BW-invest"**
**БИН 190140030339**
**Коммерческий директор_____Кожанов Б.Р.**