Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технический надзор: **ТОО "Бак-Ерке строй"**
Стройка: **«Строительство районной детской музыкальной школы с.Темирлан Ордабасинского района (с наружными инженерными сетями)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.04.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	55 236 706	5 918 219		55 236 706	0	0	100%				5 918 219	55 236 706
Услуги технического надзора	1 095 716	117 398		1 095 716							117 398	1 095 716
Услуги авторского надзора	259 274	27 779		259 274							27 779	259 274
Всего по стройке	**56 591 696**	**6 063 396**		**56 591 696**			100%				**6 063 396**	**56 591 696**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Забиров Е.Е.**

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Т.Кушкинбаев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Бекбауов М.К.**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Сланов С.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г.Оспанов**

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Бақ-Ерке строй"
Автор: ТОО "Васильевское Майнинг"
Подрядчик : ТОО "Намыс"
Стройка : «Строительство районной детской музыкальной школы с.Темирлан Ордабасинского района (с наружными инженерными сетями)»
Договор: №74 от 26.03.2025г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы/ 02-01-01-01				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**40885658**
		перевозки	тенге			999317
		оборудование	тенге			8026090
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 684		
	Отдел 1.	**Общестроительные работы**				**15021755**
		перевозки	тенге			999317
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 618		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**9767167**
		перевозки	тенге			999317
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 348		
		Устройство котлована				
1	**У6101-0103-0222** **6101-0103-0222** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**3 616,584**	**283**	**1023493**

1	2	3	4	5	6	7
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**272,216**	**8 328**	**2267015**
3	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/на временный отвал/**	**$м^3$ грунта**	**3 888,8**	**323**	**1256082**
		Подушку из месного грунта				
4	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**$м^3$**	**1 118,18**	**1 220**	**1364180**
		Обратная засыпка фундамента (пазух)				
5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1 225,476**	**60**	**73529**
6	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**136,164**	**3 623**	**493322**
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1 361,64**	**575**	**782943**
8	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/с временного отвала/**	**$м^3$ грунта**	**1 361,64**	**323**	**439810**
		Лишний грунт				
9	У6101-0103-0222 6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**1 408,48**	**283**	**398600**
10	С3412-102-0210 412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**23 239,92**	**43**	**999317**
11	У6101-0101-0302 6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**$м^3$ грунта**	**1 408,48**	**71**	**100002**
		Въезды				
12	У6101-0103-0222 6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**287,928**	**283**	**81484**

1	2	3	4	5	6	7
13	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**21,672**	**8 328**	**180484**
14	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**278,64**	**60**	**16718**
15	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**30,96**	**3 623**	**112168**
16	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**309,6**	**575**	**178020**
	Раздел 2.	**Фундамент**				**5254588**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	270		
17	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки /В10/**	**$м^3$**	**12,3079**	**31 501**	**387710**
18	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /В25/**	**$м^3$**	**61,543347**	**53 638**	**3301062**
19	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,587928**	**340 613**	**540869**
20	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,785066**	**342 529**	**268908**
21	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,149164**	**351 783**	**756039**
		Наружное электроснабжение/ 04-01				
	Отдел 2.	**Наружное электроснабжение**				**25863903**
		оборудование	тенге			8026090
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 066		
	Раздел 3.	**Земляные работы**				**1381514**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	267		

1	2	3	4	5	6	7
22	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**101,43**	**8 328**	**844709**
23	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**63,99**	**60**	**3839**
24	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**63,99**	**27**	**1728**
25	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**63,99**	**575**	**36794**
26	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**7,11**	**3 623**	**25760**
27	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**491**	**736**	**361376**
28	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**30,33**	**3 538**	**107308**
	Раздел 4.	**СЕТИ ВЛ-10кВ**				**8549294**
		оборудование	тенге			540615
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	154		
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД в комплекте на одну опору Кр10-1.2с				
29	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3**	**52 020**	**156060**
30	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**6**	**73 723**	**442338**
31	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**	**$м^3$**	**0,3**	**32 987**	**9896**
32	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**6**	**5 607**	**33642**

1	2	3	4	5	6	7
33	С1252-207-0504 252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	251 617	754851
34	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0342	313 666	10727
35	С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022 прим*	Наконечный кабельный	шт.	3	1 647	4941
36	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00027	1 510 113	408
37	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12 290	36870
38	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022 прим*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 647	9882
39	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002142	1 510 113	323
40	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11 525	69150
41	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	2 691	40365
42	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	15	624	9360
43	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	12	18 775	225300
44	С1252-207-2112 252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2,4999999	32 535	81337
45	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	9	1 306	11754
46	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
47	С1252-207-1151 252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO256	шт.	9	58 604	527436

1	2	3	4	5	6	7
48	У6124-0103-0601 6124-0103-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	3	6 064	18192
49	515-201-0509 515-201-0509 *СпрСЦ 12.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10 (гибкая связь)	комплект	3	180 205	540615
50	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4 435	13305
51	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00264	1 510 113	3987
52	С1252-206-0501 252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	18	1 717	30906
53	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	21 038	63114
54	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 927	11781
55	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	16 864	151776
56	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 040	9120
57	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1 800	16200
58	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5400
59	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13,5	1 647	22234
		Опора ж/б промежуточная в комплекте П10-1.2С				
60	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	25 279	50558
61	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	73 723	147446

1	2	3	4	5	6	7
62	С1252-207-0507 252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	156 170	312340
63	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,013574	313 666	4258
64	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 691	5382
65	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	624	1248
66	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	18 775	112650
67	С1252-207-2113 252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	12	32 972	395664
68	С1252-207-0446 252-207-0446 *РСНБ РК 2022 прим*	Наконечник кабельный типа CPTAR 25	шт.	2	2 925	5850
69	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	1 510 113	60
		Опора угловая анкерная УАmБ10-1,2С				
70	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	80 203	80203
71	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	73 723	221169
72	С1252-207-0504 252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617	251617
73	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0114	313 666	3576
74	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	24580
75	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022 прим*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647	6588

1	2	3	4	5	6	7
76	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001429	1 510 113	216
77	С1252-207-0446 252-207-0446 *РСНБ РК 2022 прим*	Наконечник кабельный типа CPTAR 25	шт.	1	2 925	2925
78	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00009	1 510 113	136
79	С1252-108-0503 252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	3	6 360	19080
80	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691	13455
81	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624	3120
82	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18 775	56325
83	С1252-207-2112 252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,3333333	32 535	10845
84	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
85	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820	220920
86	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,15	32 987	4948
87	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	3	5 607	16821
88	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525	23050
		Устройство ответвления на концевой и анкерной опоре УОК				
89	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	7 747	7747

1	2	3	4	5	6	7
90	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357	15357
91	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243	2243
92	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	1647
93	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	18 775	37550
94	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67	134
95	С1252-207-3912 252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 140	1140
96	С1252-207-2618 252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972	17832
		Опора ответвительная О10-2,1				
97	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 020	104040
98	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	73 723	294892
99	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,2	32 987	6597
100	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	5 607	22428
101	С1252-207-0504 252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	251 617	503234
102	С1252-207-0507 252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	156 170	312340

1	2	3	4	5	6	7
103	С1214-206-0201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0228	313 666	7152
104	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	24580
105	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022 прим*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647	6588
106	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001428	1 510 113	216
107	С1252-207-0446 252-207-0446 *РСНБ РК 2022 прим*	Наконечник кабельный типа CPTAR 25	шт.	2	2 925	5850
108	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	1 510 113	604
109	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525	46100
110	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	2 691	21528
111	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	624	4992
112	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	18 775	112650
113	С1252-207-2113 252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	12	32 972	395664
114	С1252-207-2110 252-207-2110 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	1	28 855	28855
115	С1252-207-1151 252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO256	шт.	6	58 604	351624
116	С1252-207-2618 252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	12	2 972	35664
117	У6124-0101-0801 6124-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	2	133 614	267228

1	2	3	4	5	6	7
118	С1252-207-1747 252-207-1747 *РСНБ РК 2022*	**Ограничитель перенапряжения типа LVA-440B-DL**	**шт.**	**2**	**15 795**	**31590**
		Заземление				
119	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**58**	**1 346**	**78068**
120	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**16**	**6 872**	**109952**
121	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм**	**шт.**	**16**	**5 698**	**91168**
122	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**100**	**1 242**	**124200**
	Раздел 5.	**СЕТИ КЛ-0,4кВ**				**6135200**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	526		
123	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**804**	**1 027**	**825708**
124	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**57**	**966**	**55062**
125	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**49**	**1 638**	**80262**
126	С1243-113-1104 243-113-1104 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1**	**км**	**0,11**	**990 863**	**108995**
127	С1243-113-1003 243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,8**	**527 909**	**422327**
128	У6124-0201-2202 6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования**	**шт.**	**32**	**69 256**	**2216192**
129	С1243-903-7503 243-903-7503 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120**	**шт.**	**32**	**17 509**	**560288**

1	2	3	4	5	6	7
130	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,057	606 940	34596
131	С1241-207-0405 241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	57	6 377	363489
132	У6124-0201-0701 6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=0,3*	Кабель дсигнальная	м кабеля	491	268	131588
133	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная осторожно кабель размерами 100 м х 0,15 м	м	491	40	19640
		Опора со светильник наружного освещения				
134	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	38 821	116463
135	С1247-306-0103 247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	3	64 366	193098
136	С1247-306-0313 247-306-0313 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	11 314	33942
137	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,075	3 885	291
138	У6124-0202-0401 6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	3	14 667	44001
139	С1247-103-0221 247-103-0221 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	207 031	621093
140	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,102	2 137 823	218058
141	У6124-0201-0708 6124-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	30	1 346	40380
142	С1243-110-0501 243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5(ок)-0,66	км	0,03	109 552	3287

1	2	3	4	5	6	7
143	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**8 266**	**24798**
144	С1247-204-0709 247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**702**	**2106**
145	С1252-207-1019 252-207-1019 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Сжим ответвительный типа У 733**	**шт.**	**12**	**1 253**	**15036**
146	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,006**	**606 940**	**3642**
147	С1241-207-0306 241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**6**	**143**	**858**
	Раздел 6.	**Материалы и оборудование ВЛ-10кВ.**				**9797895**
		оборудование	тенге			7485475
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	119		
148	Е11-330204-0204 1133-0204-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**1,2**	**363 024**	**435629**
149	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х 50-20**	**км**	**3,6**	**428 735**	**1543446**
150	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**36 966**	**36966**
151	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	**поидстанция**	**1**	**107 048**	**107048**
152	515-102-0409 515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2 260 204**	**2260204**

1	2	3	4	5	6	7
153	515-101-0104 515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	1331402
154	Ц13-080301-0102 1308-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	39 545	39545
155	515-103-0137 515-103-0137 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	3 893 869	3893869
		Фундамент под КТПН				
156	У6104-0101-0102 6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м /ФБС 12.6.6/	шт.	2	7 086	14172
157	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,864	34 363	29690
158	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,1296	4 674	19302
		Площадка под ДЭС				
159	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,31	30 576	9479
160	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1	35 396	35396
161	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0295	341 677	10079
162	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0096	2 079 622	19964
163	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,504	4 674	11704
		Итого по АВР				40 885 658,0
		В том числе оборудования				8026090
		Всего без оборудования				32 859 568

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				2037293
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				34896861
		Сметная прибыль (5%)				1744843
		Непредвиденные работы и затраты (5%)				2146148
		Итого с непредвиденными работами и затратами				46813942
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				50324987
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9800000005077608				**49 318 488**
		НДС (12%)				**5 918 219**
		Итого с НДС				**55 236 706**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **М.Бекбауов**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **С. Спанов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Васильевское Майнинг"

_____ **Б. Мүтәліп**

Авторский надзор ТОО "Васильевское Майнинг"

_____ **Ө. Әліпбек**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г. Оспанов**