Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс"
Технический надзор: ТОО "Бак-Ерке строй"
Стройка: «Строительство районной детской музыкальной школы с.Темирлан Ордабасинского района (с наружными инженерными сетями)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 23.05.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Каз. содержание %	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце			Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	225 148 270	24 123 029		169 911 564	0	0	100%				18 204 810	169 911 564
Услуги технического надзора	4 466 207	478 522		3 370 491							361 124	3 370 491
Услуги авторского надзора	1 056 818	113 231		797 544							85 451	797 544
Всего по стройке	**230 671 295**	**24 714 782**		**174 079 599**			100%				**18 651 386**	**174 079 599**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Кожанов Е.Б.

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Т.Кашыпбаев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"
Бекбауов М.К.

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"
Оспанов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"
Г.Оспанов

Сканировано с CamScanner

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Бақ-Ерке строй"
Автор: ТОО "Васильевское Майнинг"
Подрядчик : ТОО "Намыс"
Стройка : «Строительство районной детской музыкальной школы с.Темирлан Ордабасинского района (с наружными инженерными сетями)»
Договор: №74 от 26.03.2025г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за май месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы - АС / 02-01-01-01				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**111129909**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 836		
	Раздел 1.	**Фундамент**				**16079671**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 042		
1	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки /В10/**	**$м^3$**	**12,3079**	**31 501**	**387710**
2	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /В25/**	**$м^3$**	**61,54335**	**53 638**	**3301062**
3	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,58793**	**340 613**	**540869**
4	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,78507**	**342 529**	**268908**
5	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,14916**	**351 783**	**756039**
		КР-1				

1	2	3	4	5	6	7
6	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	2,19188	76 287	167212
7	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,99356	340 613	679032
8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,19832	342 529	67930
9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	364,78	4 674	1704982
		Фундамент под перегородку				
10	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /В12,5/**	$м^3$	162	50 416	8167392
11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1125	342 529	38535
	Раздел 2.	**Монолитная стена**				**12310525**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	810		
12	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм**	$м^3$	107,2	66 014	7076701
13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,766192	342 529	1290030
14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,8838	351 783	310906
15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	324,8	4 674	1518115
16	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой**	$м^2$	324,8	6 511	2114773
	Раздел 3.	**Колонные монолитные**				**20340821**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 927		
		Км-1 (33шт)				
17	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	509,52	4 583	2335130
18	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	509,52	2 029	1033816
19	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /В25/**	$м^3$	57,288	42 144	2414345
20	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м**	т	2,049828	100 009	205001
21	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,980858	340 613	674706

1	2	3	4	5	6	7
22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06897	351 783	24262
23	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0264	341 917	9027
24	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	6,07992	2 137 823	12997793
		Км-2 (4шт)				
25	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	61,76	4 583	283046
26	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	61,76	2 029	125311
27	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /В25/	$м^3$	4,192	42 144	176668
28	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,137392	100 009	13740
29	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,129744	340 613	44192
30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007648	351 783	2690
31	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0032	341 917	1094
	Раздел 4.	**Ригели монолитные**				**15728333**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,249		
				на отм. -0,300		
		Рм-1 (1шт)				
32	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	14	12 840	179760
33	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	14	6 887	96418
34	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,348	35 968	84453
35	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,9101	108 921	99129
36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7341	340 613	250044
37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,176	351 783	61914

1	2	3	4	5	6	7
38	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00568	341 917	1942
		Рм-2 (1шт)				
39	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	12,24	12 840	157162
40	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	12,24	6 887	84297
41	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	2,031	35 968	73051
42	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	т	0,8246	108 921	89816
43	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6661	340 613	226882
44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1585	351 783	55758
45	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00568	341 917	1942
		Рм-3 (1шт)				
46	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	7,04	12 840	90394
47	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	7,04	6 887	48484
48	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	1,152	35 968	41435
49	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	т	0,47232	108 921	51446
50	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,38224	340 613	130196
51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09008	351 783	31689
52	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00568	341 917	1942
		Рм-4 (9шт)				
53	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	86,4	12 840	1109376
54	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	86,4	6 887	595037
55	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	14,517	35 968	522147

1	2	3	4	5	6	7
56	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	т	3,27672	108 921	356904
57	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,29176	340 613	780603
58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,98496	351 783	346492
59	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,05112	341 917	17479
				на отм. +3,450		
		Рм-1 (3шт)				
60	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	42	12 840	539280
61	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	42	6 887	289254
62	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	7,044	35 968	253359
63	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	т	2,7303	108 921	297387
64	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,2023	340 613	750132
65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,528	351 783	185741
66	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01704	341 917	5826
		Рм-2 (2шт)				
67	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	24,48	12 840	314323
68	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	24,48	6 887	168594
69	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	4,062	35 968	146102
70	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	т	1,6492	108 921	179633
71	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,3322	340 613	453765
72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,317	351 783	111515
73	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01136	341 917	3884

1	2	3	4	5	6	7
		Рм-2/1 (1шт)				
74	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	9,6	12 840	123264
75	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	9,6	6 887	66115
76	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,613	35 968	58016
77	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,65928	108 921	71809
78	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,54184	340 613	184558
79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11744	351 783	41313
80	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00568	341 917	1942
		Рм-3 (2шт)				
81	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	14,08	12 840	180787
82	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	14,08	6 887	96969
83	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,304	35 968	82870
84	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,94464	108 921	102891
85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,76448	340 613	260392
86	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18016	351 783	63377
87	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01136	341 917	3884
		Рм-3/1 (1шт)				
88	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	4,4	12 840	56496
89	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	4,4	6 887	30303
90	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,735	35 968	26436
91	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,31151	108 921	33930

1	2	3	4	5	6	7
92	214-210-02 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,26135	340 613	89019
93	214-210-01 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05016	351 783	17645
94	214-208-05 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00568	341 917	1942
		Рм-4 (7шт)				
95	6103-0401-01 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	67,2	12 840	862848
96	6103-0401-05 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	67,2	6 887	462806
97	6103-0401-03 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	11,291	35 968	406115
98	6103-0401-02 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	2,54856	108 921	277592
99	214-210-02 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,78248	340 613	607136
100	214-210-01 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,76608	351 783	269494
101	214-208-05 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03976	341 917	13595
		Рм-4/1 (4шт)				
102	6103-0401-01 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	41,6	12 840	534144
103	6103-0401-05 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	41,6	6 887	286499
104	6103-0401-03 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	6,8	35 968	244582
105	6103-0401-02 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,3238	108 921	144190
106	214-210-02 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,08896	340 613	370914
107	214-210-01 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23484	351 783	82613
108	214-208-05 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02272	341 917	7768
		Рм-5 (2шт)				
109	6103-0401-01 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	5,28	12 840	67795

1	2	3	4	5	6	7
110	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	5,28	6 887	36363
111	6103-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	0,836	35 968	30069
112	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	т	0,3122	108 921	34005
113	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2552	340 613	86924
114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,057	351 783	20052
115	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01136	341 917	3884
	Раздел 5.	**Сборная плита перекрытия**				**11453408**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	292		
		На отм. -0,080				
116	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	шт.	61	8 471	516731
117	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	384,09	11 068	4251108
118	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,18488	76 287	14104
119	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15978	342 529	54729
120	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0251	302 205	7585
		На отм. +3,670				
121	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	шт.	61	8 471	516731
122	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	384,09	11 068	4251108
123	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,18488	76 287	14104
124	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15978	342 529	54729
125	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0251	302 205	7585
				Антисейсмический пояс		

1	2	3	4	5	6	7
		Узел А				
126	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	19,206	9 772	187681
127	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	19,206	5 781	111030
128	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	3,0555	32 736	100025
129	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,3528666	85 021	30001
130	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,309915	342 529	106155
131	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0429516	351 783	15110
		Узел Б				
132	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	39,688	9 772	387831
133	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	$м^2$	39,688	5 781	229436
134	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	10,824	32 736	354334
135	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	т	0,566456	85 021	48161
136	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,447392	342 529	153245
137	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,119064	351 783	41885
	Раздел 6.	**Монолитная плита перекрытия**				**2704812**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	213		
		МУ-1 на отм -0,080				
138	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	18	6 277	112986
139	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	18	2 743	49374
140	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /В25/**	$м^3$	2,95	37 284	109988
141	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	т	0,3609	115 982	41858
142	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3204	342 529	109746

1	2	3	4	5	6	7
143	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0405	351 783	14247
		МУ-2 на отм -0,080				
144	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	14	6 277	87878
145	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	14	2 743	38402
146	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /В25/	$м^3$	2,11	37 284	78669
147	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,2807	115 982	32556
148	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2492	342 529	85358
149	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0315	351 783	11081
		МУ-3 на отм -0,080				
150	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	7,84	6 277	49212
151	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	7,84	2 743	21505
152	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /В25/	$м^3$	2,1	37 284	78296
153	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,938	115 982	108791
154	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,812	342 529	278134
155	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,126	351 783	44325
		МУ-1 на отм +3,670				
156	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	18	6 277	112986
157	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	18	2 743	49374
158	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /В25/	$м^3$	2,95	37 284	109988
159	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,3609	115 982	41858
160	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3204	342 529	109746

1	2	3	4	5	6	7
161	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0405	351 783	14247
		МУ-2 на отм +3,670				
162	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	14	6 277	87878
163	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	14	2 743	38402
164	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /В25/	$м^3$	2,11	37 284	78669
165	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,2807	115 982	32556
166	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2492	342 529	85358
167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0315	351 783	11081
		МУ-3 на отм +3,670				
168	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	7,84	6 277	49212
169	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	7,84	2 743	21505
170	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья" /В25/	$м^3$	2,1	37 284	78296
171	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,938	115 982	108791
172	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,812	342 529	278134
173	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,126	351 783	44325
	Раздел 7.	**Шахта лифта**				**235149**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		
		Монолитный фундамент				
174	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,246	31 501	7749
175	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	2,132	53 638	114356
176	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,30154	348 756	105164

1	2	3	4	5	6	7
177	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0224	351 783	7880
	Раздел 8.	**Конструкции металлические**				**12372007**
178	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,12528	1 103 584	138257
179	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,42928	1 109 774	476404
		Ферма металлическая Ф-1 (4шт)				
180	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,2743584	1 103 584	2509946
181	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	1,2254128	1 109 774	1359931
		Вертикальная связь СВ-1 (1шт)				
182	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2094	1 103 584	231090
183	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,04797	1 109 774	53236
		Вертикальная связь СВ-2 (2шт)				
184	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,41492	1 103 584	457899
185	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,13926	1 109 774	154547
		Горизонтальная связь СГ-1 (59,2шт)				
186	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,29056	1 103 584	1424241
		Распорка Р-1 (89,8шт)				
187	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,04168	1 103 584	1149581
		Прогоны П-1 (157,5шт)				

1	2	3	4	5	6	7
188	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,638	1 103 584	1807671
		Прогоны П-2 (166,5шт)				
189	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,3643	1 103 584	2609204
	Раздел 9.	**Кладка стен и перегородок**				**16682312**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 918		
		на отм. -3,100				
190	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	42,08	35 558	1496281
191	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	14,5656	51 783	754250
192	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	247,68	9 420	2333146
193	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	25,26336	51 783	1308213
194	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,203358	275 308	55986
195	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,203358	302 205	61456
		на отм. 0,000				
196	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	73	39 888	2911824
197	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	27,74	51 783	1436460
198	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	258,624	9 104	2354513
199	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	21,726204	51 783	1125048
200	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней**	$м^3$	45,568	35 558	1620307
201	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	17,42976	51 783	902565
202	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,55802	275 308	153627
203	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,55802	302 205	168636
	Раздел 10.	**Монолитная перемычка**				**1033097**

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	99		
		Прм-1				
204	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	$м^3$	6,249	126 969	793410
205	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,5624	80 134	45067
206	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,34815	342 529	119252
207	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,21425	351 783	75368
	Раздел 11.	**Полы**				**2189774**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	278		
				на отм. -3,100		
		Тип Л				
208	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	16,0704	743	11940
209	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	21,4272	42 477	910163
210	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	267,84	1 917	513449
		Тип Кг				
211	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	3,8466	743	2858
212	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	5,1288	42 477	217856
213	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	64,11	1 917	122899
		Тип Лм				
214	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	4,5966	743	3415
215	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	6,1288	42 477	260333
216	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	76,61	1 917	146861
		Выгреб на 50 м3/ АС/ 06-02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12138892**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	557		
		Земляные работы				
1	6101-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	907,7907	242	219685

1	2	3	4	5	6	7
2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	16,1693	6 380	103160
3	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	730,8228	51	37272
4	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	730,8228	25	18271
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	730,8228	575	420223
6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	13,0172	3 299	42944
7	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	95,25	1 220	116205
8	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	384,25	108	41499
9	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	384,25	199	76466
		Выгреб				
10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,6	31 501	81903
11	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	36,4	71 382	2598305
12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41436	351 783	145765
13	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,51142	80 134	121116
14	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,51142	372 128	562442
		Дыхательное устройство				
15	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$./под а/ц трубу/ Устройство	$м^3$	0,2	46 402	9280
16	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. /Вытяжная труба/ Укладка	км трубопровода	0,0033	1 877 385	6195

1	2	3	4	5	6	7
17	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	3,3	1 852	6112
18	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4 940	4940
19	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,87	708	2740
20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	342 529	630
21	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,264	998	263
		Изделия Ж/б				
22	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,01	43 116	43547
23	222-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	0,98	10 090	9888
24	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 460	5460
25	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 867	5867
26	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	1	8 772	8772
27	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
28	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х 11,9 мм/гильза/	м	0,42	8 471	3558
29	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Под стеновые кольцо. Устройство	$м^3$	0,11	31 019	3412
		Лестница Л-1				
30	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06072	246 440	14964
31	222-525-0103 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,06072	1 102 230	66927
		МН-1				
32	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,65	46 397	76555
33	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02162	311 922 220	6743758
34	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01518	2 140 250	32489
		Горловина				

1	2	3	4	5	6	7
35	1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	$м^2$ щитов	0,018	10 643	192
36	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,018	17 585	317
37	1110-0107-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	1,2	17 092	20510
38	261-107-0620 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические	кг	2,48	203	503
39	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,1	998	3094
		Гидроизоляционные работы				
40	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /днища выгреба/	$м^2$ поверхности	6,76	2 584	17468
41	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	6,76	373	2521
42	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0066924	59 501	398
43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0066924	302 205	2022
44	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 /3 слоя битумной мастики/	$м^2$	6,76	615	4157
45	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	32,76	5 337	174840
46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /3 слоя битумной мастики/	$м^2$ поверхности	32,76	4 674	153120
47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,5*	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	32,76	2 337	76560
48	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11,56	813	9398
49	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетонная отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,561	42 477	23830
		Итого по АВР				123 268 801,0
		В том числе оборудования				
		Всего без оборудования				123 268 801
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				7642666

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				130911467
		Сметная прибыль (5%)				6545573
		Непредвиденные работы и затраты (5%)				6545573
		Итого с непредвиденными работами и затратами				144002613
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				154802809
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9800000005077608				**151 706 753**
		НДС (12%)				**18 204 810**
		Итого с НДС				**169 911 564**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **М. Бекбауов**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **С. Спанов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Васильевское Майнинг"

_____ **Б. Мүтәліп**

Авторский надзор ТОО "Васильевское Майнинг"

_____ **Ө. Әліпбек**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г. Оспанов**