Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технический надзор: **ТОО "Бак-Ерке строй"**
Стройка: **«Строительство районной детской музыкальной школы с.Темирлан Ордабасинского района (с наружными инженерными сетями)»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 21.08.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце	Каз. содержание %		Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	704 123 075	75 441 758		189 257 248	0	0	100%				20 277 562	189 257 248
Услуги технического надзора	13 967 503	1 496 518		3 754 246							402 241	3 754 246
Услуги авторского надзора	3 305 066	354 114		888 350							95 180	888 350
Всего по стройке	**721 395 644**	**77 292 390**		**193 899 844**			100%				**20 774 983**	**193 899 844**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Сапаров С.Б.

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Ташкинбаев Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

Касым Н.М.

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

Спанов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

Г.Оспанов

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Бақ-Ерке строй"
Автор: ТОО "Васильевское Майнинг"
Подрядчик : ТОО "Намыс"
Стройка : «Строительство районной детской музыкальной школы с.Темирлан Ордабасинского района (с наружными инженерными сетями)»
Договор: №74 от 26.03.2025г.

Акт № 5
приемки выполненных работ за август месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Общестроительные работы/ 02-01-01-01				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**94401105**
	Раздел 1.	**Фундамент**				**2482288**
1	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки /В10/**	$м^3$	5,814	31 501	183156
2	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /В25/**	$м^3$	29,07331	53 638	1559434
3	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,75014	340 613	255509
4	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,37087	342 529	127033
5	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0152728	351 783	357156
	Раздел 2.	**Крыльцо Кр-1 и Пандус Пн-1**				**2557382**
		Кр-1				

6	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м^2 до 3 штук**	м^2	25	16 322	408050
7	231-201-0304 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	м^2	25	22 722	568050
		Пн-1				
8	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м^2 до 3 штук**	м^2	40,5	16 322	661041
9	231-201-0304 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	м^2	40,5	22 722	920241
	Раздел 3.	**Оконные и дверные проемы**				**4075850**
		Окна				
10	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-1,5/**	м^2	125,1	8 586	1074109
11	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК-2,3/**	м^2	24,6	9 985	245631
12	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-4/**	м^2	4,5	7 514	33813
13	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сетки антимоскитной**	м^2	45,92	5 549	254810
14	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	100,95	4 263	430350
15	223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм**	м	100,95	2 019	203818
16	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	99,4	3 236	321658
		Витражи				
17	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	23,52	3 353	78863

18	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	м^2	10,08	3 045	30694
		Двери				
19	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	м^2	2,88	10 347	29799
20	6108-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м^2**	м^2	47,8	7 633	364857
21	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	м^2	88,56	5 960	527818
22	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	242,6	1 194	289664
23	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	84	508	42672
24	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	**Ручка на планке**	пара	42	3 507	147294
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка**				**23017632**
		Потолок				
25	6106-0306-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж подвесного потолка алюминиевого, перфорированного, панельного при расходе алюминия на 1 м^2 потолка до 2,4 кг**	м^2	906,7517	16 832	15262445
26	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м^2	906,7517	6 277	5691681
		Откосы				
27	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	м^2	109	10 131	1104279
28	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	м^2	150,3	4 972	747292
29	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м^2 окрашиваемой поверхности	150,3	1 067	160370

30	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**5**	**10 313**	**51565**
	Раздел 5.	**Полы**				**15877446**
		Тип Л		на отм. -3,100		
31	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**267,84**	**5 581**	**1494815**
32	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**216,68**	**739**	**160127**
		Тип Кг				
33	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$**	**64,11**	**5 527**	**354336**
34	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**$м^2$**	**64,11**	**3 263**	**209191**
35	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**64,11**	**1 917**	**122899**
36	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**64,11**	**9 073**	**581670**
37	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**62**	**4 783**	**296546**
		Тип Лм				
38	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	**$м^2$**	**76,61**	**7 511**	**575418**
39	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**48,32**	**739**	**35708**
		Тип Кг		на отм. 0,000		

40	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**100**	**9 073**	**907300**
41	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**77**	**4 783**	**368291**
		Тип Л				
42	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**191,91**	**5 581**	**1071050**
43	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**198,02**	**739**	**146337**
		Тип К				
44	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**32,39**	**6 979**	**226050**
45	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**44,5**	**2 689**	**119660**
		Тип Лм				
46	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	**$м^2$**	**92,37**	**7 511**	**693791**
47	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**73,6**	**739**	**54390**
		Тип Кг		на отм. +3,750		
48	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**45,44**	**9 073**	**412277**
49	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**43**	**4 783**	**205669**
		Тип Л				
50	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**97,7**	**5 581**	**545264**

51	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**97,2**	**739**	**71831**
		Тип К				
52	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**26,41**	**6 979**	**184315**
53	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**36**	**2 689**	**96804**
		Тип Кв				
54	6109-0308-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ковровых покрытий насухо, из готовых ковров на комнату**	**$м^2$**	**155**	**3 803**	**589465**
55	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**50**	**739**	**36950**
		Тип П				
56	6109-0307-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из паркетных досок**	**$м^2$**	**141**	**34 058**	**4802178**
		Тип Кг		Лестница		
57	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**73**	**9 073**	**662329**
58	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**64**	**4 783**	**306112**
		Тип Лм				
59	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**1,8812**	**42 477**	**79908**
60	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20/22/ мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**47,03**	**1 917**	**90157**
61	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,4*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**47,03**	**60**	**2822**

62	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	$м^2$	47,03	7 511	353242
63	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	27,8	739	20544
	Раздел 6.	**Сборно-щитовые перегородки санузлов**				
						424954
		Перегородки ПД-1				
64	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 /18/ мм**	$м^2$	23,76	5 784	137428
65	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения**	т	0,047352	209 039	9898
66	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,016488	1 160 797	19139
67	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,030864	1 109 774	34252
68	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	шт.	64	104	6656
69	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий**	кг	0,0672	1 515	102
70	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	1,25	1 136	1420
71	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	пара	12	3 633	43596
72	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	24	508	12192
		Перегородки ПД-2				
73	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 /18/ мм**	$м^2$	15,84	5 784	91619
74	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж каркаса здания рамного коробчатого сечения**	т	0,045296	209 039	9469
75	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,014432	1 160 797	16753
76	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,030864	1 109 774	34252

77	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	64	104	6656
78	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,0672	1 515	102
79	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,25	1 136	1420
	Раздел 7.	Фасад				
						45965553
		Стены ФЦП				
80	6112-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек	$м^2$	826,38	18 512	15297947
81	231-301-0106 *СпрСЦ 12.2023*	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, окрашенные пятислойной краской PVDF на водной основе. ФЦП-ПА-НО	$м^2$	826,38	21 386	17672963
82	231-102-0515 *СпрСЦ 12.2023*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 $м^2$ с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 330 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 $м^2$ облицовки до 20 кг.	$м^2$	826,38	9 224	7622529
83	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	42,55857	46 445	1976633
		Цоколь				
84	6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем	$м^2$	68,55	18 756	1285724
85	231-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	$м^2$	68,55	21 148	1449695
86	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	$м^2$	68,55	7 237	496096
87	234-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	3,530325	46 445	163966
		Отопление и вентиляция/ 02-01-01-03				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
						9885251
	Раздел 1.	Отопление				
						4391266
1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	159,705	3 596	574299
2	245-104-0130 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	7	26 120	182840
3	245-104-0132 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	13	32 660	424580

4	245-104-0136 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	9	46 181	415629
5	245-104-0139 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	31	57 097	1770007
6	245-104-0144 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	5	75 855	379275
7	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	65	1 111	72215
8	245-510-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	65	6 835	444275
9	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	65	320	20800
10	242-202-0305 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	8 020	24060
11	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	5 949	83286
	Раздел 2.	Вентиляция				5493985
		Естественная вентиляция ВЕ 1				
12	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6 016	6016
13	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,6	14 433	80825
14	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,35	775	1046
15	243-907-4902 *РСНБ РК 2022*	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,006	114 754	689
16	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	5,6	4 897	27423
17	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,3696	18 126	6699
		Приточная установка П1				
18	6118-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, неподвижных, односекционных размер 150х490 мм	шт.	4	6 398	25592
19	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	8	1 380	11040

20	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	4 175	4175
21	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	4 772	33404
22	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	5,48	13 760	75405
23	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	30,54	14 279	436081
24	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Отвод/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	3,9	14 279	55688
25	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Переход/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,46	13 760	6330
26	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Переход/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	1,54	14 279	21990
27	246-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 600 мм	шт.	2	8 776	17552
28	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806	1612
29	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,6	775	5890
30	243-907-4902 *РСНБ РК 2022*	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,013	114 754	1492
31	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	2,586	85 348	220710
32	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	2,79288	18 126	50624
		В1				
33	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	1	37 092	37092
34	246-408-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин	комплект	1	658 786	658786

35	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм	шт.	1	31 147	31147
36	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	7	1 380	9660
37	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	4 772	33404
38	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	3,09	13 760	42518
39	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	17,31	14 279	247169
40	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Отвод/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	2,55	14 279	36411
41	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Переход/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,5	13 760	6880
42	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Переход/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	3,18	14 279	45407
43	6118-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 630	21630
44	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,4	775	6510
45	243-907-4902 *РСНБ РК 2022*	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,013	114 754	1492
46	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	1,659	85 348	141592
47	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	1,79172	18 126	32477
		В2				
48	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	21 474	21474

49	246-402-0106 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,42 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 6950 м^3/ч, 220 В	комплект	1	143 186	143186
50	6118-0205-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 2-4 диаметр обечайки 315 мм	шт.	1	39 343	39343
51	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	14	1 380	19320
52	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	4 175	58450
53	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	25,76	14 433	371794
54	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	18,45	13 760	253872
55	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м^2	2,97	13 742	40814
56	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Отвод/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	0,98	13 760	13485
57	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Переход/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	1,66	13 760	22842
58	6118-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 400 мм	шт.	1	8 186	8186
59	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Фартук/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м^2	0,8	13 742	10994
60	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16,42	775	12726
61	243-907-4902 *РСНБ РК 2022*	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,068	114 754	7803
62	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м^3	2,9892	85 348	255122
63	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м^3	3,228336	18 126	58517

		В3				
64	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	21 474	21474
65	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	36 014	36014
66	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм	шт.	1	31 147	31147
67	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	14	1 380	19320
68	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	9 445	132230
69	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,51	13 808	20850
70	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	14	14 433	202062
71	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,8	13 760	11008
72	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Отвод/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,91	14 433	13134
73	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Отвод/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,73	13 760	10045
74	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Переход/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,33	13 760	4541
75	6118-0204-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	1	15 725	15725
76	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Фартук/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	$м^2$	0,6	13 742	8245

77	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,96	775	4619
78	243-907-4902 *РСНБ РК 2022*	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,026	114 754	2984
79	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	1,098	85 348	93712
80	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	1,18584	18 126	21495
		В4				
81	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	21 474	21474
82	246-401-0110 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч	комплект	1	44 682	44682
83	6118-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-2 диаметр обечайки 200 мм	шт.	1	31 147	31147
84	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	14	1 380	19320
85	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	4 175	58450
86	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,88	13 808	25959
87	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	27,44	14 433	396042
88	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	9,54	13 760	131270
89	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Отвод/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,91	14 433	13134
90	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Отвод/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,62	13 760	8531

91	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Переход/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,92	13 760	12659
92	6118-0204-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	1	15 725	15725
93	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка /Фартук/ воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	$м^2$	0,6	13 742	8245
94	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14,42	775	11176
95	243-907-4902 *РСНБ РК 2022*	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм	1000 шт.	0,062	114 754	7115
96	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	2,4786	85 348	211544
97	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	2,676888	18 126	48521
		Электроосвещение и электрооборудование/ 02-01-01-04				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6658315**
	Раздел 1.	**Электроосвещение**				**6398375**
1	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	216	2 074	447984
2	247-102-2125 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.OPL LED 595 G3, мощность 28 Вт, степень защиты IP20	шт.	173	20 482	3543386
3	247-102-2448 *СпрСЦ 12.2023*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	35	59 750	2091250
4	247-102-2116 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65	шт.	8	9 957	79656
5	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	12	9 758	117096
6	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	4	9 760	39040
7	248-304-0143 *СпрСЦ 12.2023*	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход со стрелкой"	шт.	8	2 644	21152

8	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	3	7 003	21009
9	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802
	Раздел 2.	Электроустановочные изделия				259940
10	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	158	1 100	173800
11	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки РОНДО С16-057, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	56	478	26768
12	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки РОНДО С54-001, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	537	15036
13	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	74	490	36260
14	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	938	5628
15	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	408	2448
		Пожарная сигнализация/ 02-01-01-05				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5866055
	Раздел 1.	Пожарная сигнализация				5866055
1	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	118 177	118177
2	248-306-0821 *СпрСЦ 12.2023*	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164903
3	6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	1	6 554	6554
4	248-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20	шт.	1	37 999	37999
5	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	4	27 442	109768

11000

6	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	134	9 770	1309180
7	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	123	2 696	331608
8	248-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	11	1 251	13761
9	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	8	4 890	39120
10	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	8	2 277	18216
11	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сирена со светодиодной индикацией	шт	29	9 770	283330
12	248-304-0211 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	29	3 122	90538
13	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели сечением до 6 мм 2.Прокладка с креплением скобами	м	1 730	1 389	2402970
14	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,005	373 305	1867
15	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	км	1,725	209 692	361719
16	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	М	м	180	755	135900
17	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,18	810 112	145820
18	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХгибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 191,8	54	64357
19	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, У-195	шт.	8	41	328
20	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка оконечная.Монтаж оборудования	шт.	10	1 021	10210
21	248-303-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Приборы приема и контроля шлейфа Маяк-ШС	шт.	10	21 973	219730
		Слаботочные сети/ 02-01-01-06				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7232286

	Раздел 1.	Телефонизация				68418
1	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	3 744	3744
2	248-303-0801 *РСНБ РК 2022 прим.*	Мини АТС 3/8	шт.	1	40 236	40236
3	6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	3 744	7488
4	248-201-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Системные телефоны KX-T7730RU	шт.	2	7 221	14442
5	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	4	457	1828
6	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	4	170	680
	Раздел 2.	Локальная компьютерная сеть				1027945
7	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 170	15170
8	522-101-1231001 *СпрСЦ 12.2023*	Шкаф закрытый 800х420х1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые	шт.	1	82 857	82857
9	Прайс *лист*	Оптическая полка	шт	1	34 335	34335
10	248-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	шт.	1	52 836	52836
11	ТОО *"НАМЫС"*	Коммутатор L2 уровня	шт	1	210 915	210915
12	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	9	4 021	36189
13	247-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	9	829	7461
14	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	9	170	1530
15	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный /патчкорд/	км	0,03	442 950	13288
16	248-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор модели Bolid SW-216	шт.	2	125 000	250000

17	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	4 021	12063
18	247-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	3	829	2487
19	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	3	170	510
20	247-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Модем	шт.	4	45 826	183304
21	248-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор модели Bolid SW-216	шт.	1	125 000	125000
	Раздел 3.	Видеонаблюдение				2242279
22	6125-0408-0614 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	1	826 350	826350
23	248-403-0105 *РСНБ РК 2022 прим.*	Видеорегистратор 16-ти канальный сетевой	шт.	1	61 988	61988
24	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	11	11 676	128436
25	248-402-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	IP видеокамера	шт.	11	36 717	403887
26	6125-0411-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камера. Монтаж на опоре освещения	шт.	11	18 212	200332
27	248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера	шт.	11	33 917	373087
28	6125-0408-0621 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Жесткий диск. Монтаж оборудования	шт.	2	20 170	40340
29	248-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	46 265	92530
30	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 356	5356
31	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
	Раздел 4.	Телевидение				147989

32	6125-0410-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство антенное . Монтаж оборудования	устройство	1	81 217	81217
33	248-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	1	30 277	30277
34	248-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	22 389	22389
35	6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	4 021	12063
36	247-214-0201 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	3	400	1200
37	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	281	843
	Раздел 5.	Скуд и оповещение				3745655
38	Прайс *лист*	ZKTeco BGM1060L Шлагбаум с телескоп.стрелой 6м	шт	1	549 107,14	549107
39	Прайс *лист*	DS-K1T808MFWX-B, СКУД, Терминал, Hikvision	шт	1	58 035,71	58036
40	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 129	5129
41	Прайс *лист*	DS-K4DC104, Доводчик двери, Hikvision	шт	1	16 964,29	16964
42	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	6 389	12778
43	248-405-0604 *СпрСЦ 12.2023*	Замок электромагнитный EM-500 /+ iLock/	шт.	1	26 949	26949
44	248-405-0602 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный EM-280 /+ iHold/	шт.	1	14 191	14191
45	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 502	15502
46	Прайс *лист*	Sonar SPM-A01025-AW Прибор управления оповещением пожарный	шт	1	1 368 426,79	1368427
47	Прайс *лист*	Hikvision DS-K3G411X-R/M-Dm55 Турникет	шт	2	629 464,29	1258929
48	Прайс *лист*	DS-K1T344MBWX-QRE1, СКУД, Терминал, Hikvision	шт	2	151 785,71	303571
49	Прайс *лист*	Кронштейн для Терминал, Hikvision	шт	2	13 392,86	26786
50	Прайс *лист*	Расходные материалы на объект (шурупы, саморезы и т.д.)	шт	1	89 285,71	89286

		Благоустройство территории/ 07-01				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13640682**
	Раздел 1.	**Покрытие**				**13640682**
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 на участке				
1	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**236,903**	**7 642**	**1810414**
2	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,758**	**206 650**	**156659**
3	**7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**947,613**	**2 440**	**2312175**
4	**7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**947,613**	**1 024**	**970355**
5	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**947,613**	**2 665**	**2525388**
6	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**700**	**4 764**	**3334800**
7	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м^3**	**31,5**	**52 666**	**1658979**
		Отмостка				
8	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**	**14,4**	**44 234**	**636970**
		Стяжка тротуаров (подъезд и проход к участку)				
9	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**59,7**	**371**	**22149**
10	**211-201-0504** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**2,985**	**8 377**	**25005**
11	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**	**59,7**	**1 917**	**114445**

12	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**59,7**	**903**	**53909**
13	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,05373**	**59 501**	**3197**
14	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,05373**	**302 205**	**16237**
		Итого по АВР				**137 683 694,0**
		В том числе оборудования				**3753963**
		Всего без оборудования				**133 929 731**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				8303643
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				142233374
		Сметная прибыль (5%)				7111669
		Непредвиденные работы и затраты (5%)				7299367
		Итого с непредвиденными работами и затратами				160398373
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				172428251
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9800000005077608				**168 979 686**
		НДС (12%)				**20 277 562**
		Итого с НДС				**189 257 248**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **И.М.Касым**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **С.Спанов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Васильевское Майнинг"

_____ **Б. Мүтәліп**

Авторский надзор ТОО "Васильевское Майнинг"

_____ **Ө. Әліпбек**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Намыс"

_____ **Т.Оспанов**