Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс"
Технический надзор: ТОО "Бак-Ерке строй"
Стройка: «Строительство районной детской музыкальной школы с.Темирлан Ордабасинского района (с наружными инженерными сетями)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 15.10.2025г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце	Каз. содержание %		Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	784 699 612	84 074 958		80 576 537	0	0	100%				8 633 200	80 576 537
Услуги технического надзора	15 565 878	1 667 773		1 598 375							171 255	1 598 375
Услуги авторского надзора	3 683 282	394 637		378 216							40 523	378 216
Всего по стройке	**803 948 772**	**86 137 368**		**82 553 129**			100%				**8 844 978**	**82 553 129**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Забиров Е.Е.

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

_____ Т.Кушкинбаев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ Касым Н.М.

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ Спанов С.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Намыс"

_____ Г.Оспанов

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Бақ-Ерке строй"
Автор: ТОО "Васильевское Майнинг"
Подрядчик : ТОО "Намыс"
Стройка : «Строительство районной детской музыкальной школы с.Темирлан Ордабасинского района (с наружными инженерными сетями)»
Договор: №74 от 26.03.2025г.

Акт № 6
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Технологическая часть/ 02-01-07				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4412722**
		оборудование	тенге			4412722
1	**522-101-1239001** *СпрСЦ 12.2023*	**Стол рабочий библиотекаря 1500х620х918 мм**	**шт.**	**1**	**71 608**	**71608**
2	**522-101-1242005** *СпрСЦ 12.2023*	**Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.**	**шт.**	**3**	**117 357**	**352071**
3	**Прайс** *лист*	**Подиум сборно-разборный хоровой**	**$м^2$**	**30**	**21 875**	**656250**
4	**522-101-1078002** *СпрСЦ 12.2023*	**Станок хореографический двухрядный RAG-20502. Две стойки, деревянная жердь склеенная из березы, толщиной 50мм. Длина 2 м. Крепление пол. Расстояние от пола до поручней 85 и 110 см**	**шт.**	**6**	**142 505**	**855030**
5	**522-101-1229017** *СпрСЦ 12.2023*	**Шкаф для одежды 5-тисекционный 1500х400х1450 мм, материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16мм, задняя стенка МДФ 5мм**	**шт.**	**5**	**169 590**	**847950**
6	**521-101-0603003** *СпрСЦ 12.2023*	**Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие - краска порошковая-полимерная.**	**шт.**	**1**	**77 704**	**77704**

7	522-101-1231003 *СпрСЦ 12.2023*	**Шкаф закрытый 800x400x1452 /+ 1230x1250x500/ мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые**	**шт.**	**23**	**67 483**	**1552109**
		Наружные сети водоснабжения и канализации/ 06-01				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2559312**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	384		
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**1661728**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	286		
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**412,03**	**325**	**133910**
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**12,74**	**8 328**	**106099**
3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**14,76**	**8 614**	**127143**
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**118,27**	**3 299**	**390173**
5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**291,37**	**88**	**25641**
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**291,37**	**575**	**167538**
		Трубопроводы				
7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,223**	**1 301 794**	**290300**
8	241-201-0609 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,7 мм**	**м**	**190,89**	**338**	**64521**

9	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**34,34**	**343**	**11779**
10	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,2233**	**239 948**	**53580**
11	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**223**	**351**	**78273**
12	241-208-0403 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**	**890**	**890**
		Колодец ж/б Д1000мм				
13	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**0,54**	**71 589**	**38658**
14	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**1**	**16 982**	**16982**
15	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**1**	**15 220**	**15220**
16	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**1**	**12 020**	**12020**
17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**5 867**	**5867**
18	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0194**	**1 145 627**	**22225**
19	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**0,5626**	**3 202**	**1801**
20	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	**комплект**	**1**	**31 145**	**31145**
21	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,6**	**42 477**	**67963**
	Раздел 2.	**Канализация К1**				**897584**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	98		
		Земляные работы				
22	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2**	**$м^3$**	**78,42**	**325**	**25486**

23	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	2,42	8 328	20154
24	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	4,4	8 614	37902
25	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	43,98	3 299	145090
26	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	$м^3$	32,35	88	2847
27	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	32,35	575	18601
		Трубопроводы				
28	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	м	48,64	2 425	117952
29	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	48,64	351	17073
		Колодец из сборных ж/б Д1000				
30	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	$м^3$	1,08	113 051	122095
31	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	2	16 982	33964
32	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	15 220	30440
33	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2	12 020	24040
34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	5 867	11734
35	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0194	1 145 627	22225

36	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**0,5626**	**3 202**	**1801**
37	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	**комплект**	**2**	**31 145**	**62290**
38	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**4,8**	**42 477**	**203890**
		Тепловые сети/ 06-03				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6257934**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	515		
	Раздел 1.	**Тепловые сети**				**1927709**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	288		
		Земляные работы				
1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**465,3162**	**327**	**152158**
2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**35,0238**	**10 220**	**357943**
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**465,3162**	**88**	**40948**
4	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**465,3162**	**193**	**89806**
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**465,3162**	**575**	**267557**
6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**35,0238**	**3 623**	**126891**
		ТП1				
7	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**9 034**	**18068**

8	242-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	54 154	108308
9	6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	22	364	8008
10	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	1,34	85 348	114366
11	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	1,4472	20 202	29236
12	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	45,1	4 230	190773
13	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,051865	552 642	28663
14	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,002	1 113 438	2227
15	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,01584	1 113 438	17637
16	6123-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 80 мм	км	0,036	3 453 669	124332
17	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	36	2 687	96732
18	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	6	982	5892
19	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	92	351	32292
20	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,092	246 655	22692
		П-образный компенсатор				
21	6123-0105-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр 80 мм	шт.	1	23 626	23626
22	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	16	2 687	42992
23	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	8	982	7856

24	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	т	0,0168	1 113 438	18706
	Раздел 2.	**Теплотрасса**				
		нормативная трудоемкость				1875910
			чел.-ч	73		
		Подпольный канал				
25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	4,35	31 501	137029
26	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	8,346	34 106	284649
27	225-203-0605 *РСНБ РК 2022*	**Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	5,14	119 879	616178
28	225-202-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.60.8-3**	шт.	14	10 369	145166
29	225-202-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.90.10-1.5**	шт.	8	30 793	246344
30	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**	шт.	54	1 282	69228
		Угол поворота УП-1				
31	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	1,28	110 461	141390
32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0848	342 529	29046
		Подпольный канал 2-2				
33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,06	31 501	1890
34	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,14	110 461	15465
35	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00394	302 205	1191
36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундамента**	$м^2$ поверхности	0,69	4 674	3225

		Перекрытия монолитный				
37	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. Бетон В12,5**	$м^3$	0,06	122 404	7344
38	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00371	302 205	1121
		Опора неподвижная				
39	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	0,22	34 106	7503
40	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.120.12-6**	шт.	2	13 121	26242
41	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,3	31 501	9450
42	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,46	110 461	50812
43	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01036	302 205	3131
44	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж БАЛКИ НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ**	т	0,0516	1 447 973	74715
45	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,4964	3 202	4791
	Раздел 3.	**Теплофикационные камера УТ1**				**1977472**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	110		
46	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,33	31 501	41896
47	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	$м^3$ конструкции	10,46	143 164	1497495
		Стремянка Ст-1				

48	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06528**	**246 440**	**16088**
49	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,06528**	**1 109 851**	**72451**
50	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**1,89312**	**254**	**481**
51	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,89312**	**395**	**748**
		Горловина				
52	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**2,19**	**43 116**	**94424**
53	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6**	**шт.**	**2**	**56 765**	**113530**
54	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6**	**шт.**	**4**	**13 121**	**52484**
55	225-203-0712 *РСНБ РК 2022*	**Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4 (1-8)**	**шт.**	**1**	**54 294**	**54294**
56	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**5 460**	**5460**
57	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки. Установка**	**шт.**	**1**	**8 772**	**8772**
58	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**19 349**	**19349**
	Раздел 4.	**Дренажный колодец ДК1 Д1000 мм**				**476843**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
59	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие**	**$м^3$**	**2,235**	**85 381**	**190827**
60	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**3**	**15 220**	**45660**
61	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**1**	**12 020**	**12020**
62	261-301-0514 *РСНБ РК 2022*	**Люк ГТС с шарниром и замком,тип Л ГОСТ 8591-76х**	**комплект**	**1**	**60 989**	**60989**

63	1106-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,9	135 005	121504
64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0028	342 529	959
		Стремянка Ст-1				
65	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,03264	246 440	8044
66	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,03264	1 109 851	36226
67	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	0,94656	254	240
68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,94656	395	374
		Наружные сети газоснабжения/ 06-04				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		оборудование	тенге			2701429
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	193		502183
	Раздел 1.	**Газоснабжение наружные сети низкого давления (надземный)**				
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	65		735373
1	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,14	2 709 222	379291
2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	140	1 696	237440
3	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	15	425	6375
4	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	42,84	708	30331
5	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	15	254	3810

6	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**15**	**197**	**2955**
7	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,012**	**2 155 854**	**25870**
8	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1**	**49 067**	**49067**
9	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**0,5586**	**419**	**234**
	Раздел 2.	**Газоснабжение наружные сети среднего давления (надземный)**				**1778919**
		оборудование	тенге			502183
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	111		
10	6117-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка регуляторов давления газа, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**28 620**	**28620**
11	513-302-0229 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1**	**шт.**	**1**	**502 183**	**502183**
		Рама под ГРПШ-04-2У1				
12	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**0,206**	**52 104**	**10733**
13	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,043848**	**316 461**	**13876**
14	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,035448**	**1 103 584**	**39120**
15	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,0084**	**1 109 774**	**9322**
16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**1,271592**	**254**	**323**
17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,271592**	**197**	**251**
		Ограждение для ГРПШ-04-2У1				

18	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта гравием**	$м^2$	12	371	4452
19	211-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	12	2 781	33372
20	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	6	52 104	312624
21	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	секция	4	127 271	509084
22	8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**	конструкция	2	154 294	308588
23	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,0044	1 447 973	6371
	Раздел 3.	**Молнезащита и заземление**				**187137**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
		Молниеотвод Н=7,0				
24	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	2	1 983	3966
25	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	2,5	2 953	7383
26	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	3,5	4 330	15155
27	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00212	341 917	725
		Заземлитель				
28	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	2,5	1 561	3903
29	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	18	6 872	123696
30	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	12	1 561	18732

31	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	м	3	1 246	3738
32	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,3	32 796	9839
		Благоустройство территории/ 07-01				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43113295**
		оборудование	тенге			890323
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 324		
	Раздел 1.	**Покрытие**				**19310370**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	595		
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1 на участке				
1	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	400,097	7 642	3057540
2	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,28031	206 650	264576
3	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	1 600,387	2 440	3904945
4	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	1 600,387	1 024	1638797
5	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	1 600,387	2 665	4265032
		Гранит (подъезд и проход к участку)				
6	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук**	$м^2$	156	16 322	2546232
7	231-201-0304 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	$м^2$	159,9	22 722	3633248
	Раздел 2.	**Озеленение**				**19591466**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 437		

8	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную**	**$м^2$**	**7 944,6331**	**1 611**	**12798804**
9	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**$м^2$**	**7 944,6331**	**216**	**1716041**
10	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**$м^2$**	**7 944,6331**	**639**	**5076621**
	Раздел 3.	**МАФ**				**4149061**
		оборудование	тенге			890323
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	216		
11	8601-0302-0518 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 18**	**шт.**	**2**	**240 170**	**480340**
11.2		оборудование			240 037	480074
12	8601-0303-0401 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 1**	**шт.**	**2**	**103 030**	**206060**
12.2		оборудование			102 949	205898
13	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой**	**шт.**	**3**	**68 196**	**204588**
13.2		оборудование			68 117	204351
14	8601-0307-0104 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**	**шт.**	**1**	**516 054**	**516054**
15	8601-0605-0301 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**конструкция**	**1**	**729 170**	**729170**
16	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**2**	**256 116**	**512232**

17	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м**	**секция**	**19**	**76 513**	**1453747**
		Противопожарный щит				
18	248-305-0403 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С**	**шт.**	**1**	**8 737**	**8737**
19	248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ/+ведро,лопата/**	**шт.**	**1**	**32 133**	**32133**
20	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Войлок строительный**	**т**	**0,0034**	**1 764 658**	**6000**
	Раздел 4.	**Знаки дорожные**				**62399**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
21	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**1**	**17 688**	**17688**
22	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**1**	**7 484**	**7484**
23	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	**шт.**	**1**	**10 026**	**10026**
24	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять к норме 7101-0802-0101**	**шт.**	**1**	**3 467**	**3467**
25	251-101-0126 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм**	**шт.**	**1**	**4 433**	**4433**
26	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,35**	**51 694**	**18093**
27	7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м**	**км**	**0,018**	**67 091**	**1208**
		Итого по АВР				**59 044 692**
		В том числе оборудования				**5805228**
		Всего без оборудования				**53 239 464**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				3300847
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				56540310
		Сметная прибыль (5%)				2827016
		Непредвиденные работы и затраты (5%)				3117277

		Итого с непредвиденными работами и затратами				11000
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				68289831
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9800000005077608				73411568
		НДС (12%)				**71 943 337**
		Итого с НДС				**8 633 200**
						80 576 537

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Бақ-Ерке строй"

_____ **Н.М. Қасым**

Инженер-эксперт ТОО "Бақ-Ерке строй"

_____ **С. Спанов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Васильевское Майнинг"

_____ **Б. Мүтәліп**

Авторский надзор ТОО "Васильевское Майнинг"

_____ **Ө. Әліпбек**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Намыс"

_____ **Г. Оспанов**