Приложение 2 к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"**

Наименование строительства и его адрес: **РП «Реконструкция с пристройкой блока к зданию многопрофильной центральной районной больницы в городе Аральск, Аральского района, Кызылординской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Апрель 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
060140001844	020440004832	060140001844	020440004832	64	28.03.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
РП «Реконструкция с пристройкой блока к зданию многопрофильной центральной районной больницы в городе Аральск, Аральского района, Кызылординской области»	**19 548 431,24**	**19 548 431,24**	**17 453 956,46**				**2 094 474,78**	**19 548 431,24**

М.П.

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», БИН 060140001844
Ұснадинов Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Директор "СМП-Кызылорда", БИН 020440004832
Алимкулов Т.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Шебер Құрылысшы", БИН 170540004003, Аттестат №KZ45VJE00047790 от 02.07.2019г., №KZ36VJE00039901 от 27.07.2018г.
Бакиров Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда", 020440004832, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Д.Тажибаева 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **РП «Реконструкция с пристройкой блока к зданию многопрофильной центральной районной больницы в городе Аральск, Аральского района, Кызылординской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №64 от 28.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за АПРЕЛЬ 2025 год (месяц, год)

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЬЛЬНЫМ РАБОТАМ:				**11223936,39**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**4735975,00**
1	6101-0101-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3 группа грунта 2**	м^3	3 406,86989	245	834683
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	105,36711	8 300	874547
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	1 966,376	61	119949
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	491,594	3 609	1774163
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1 966,376	576	1132633
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**6487961,39**

1	2	3	4	5	6	7
6	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийное /ГПС 200мм/	$м^3$	183,9224	8 436	1551569
7	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	211,51076	9 307	1968531
8	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см /10см/, основания щебеночные	$м^2$	759,62667	3 261	2477143
9	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704	$м^2$	759,62667	646	490719
		ВСЕГО				11 223 936,39
		в т.ч.Обороудования				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	5,70		639 764,37
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				2 659 205,85
		Сметная прибыль	%	5,00		593 185,04
		Непредвиденные работы и затраты	%	5,00		726 145,33
		Итого				15 842 236,98
		на I квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,0944				1 733 774,41
		на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,1141				7 059 934,49
		на III квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,1342				7 187 306,07
		на IV квартал 2025 г., доля - 10 %, к - 1,1546				1 829 144,68
		Итого по части II в прогнозных ценах:				17 810 159,66
		Итого с понижающим коэффициентом	%	2,00		17 453 956,46
		Налог на добавленную стоимость	%	12,00		2 094 474,78
		ИТОГО				19 548 431,24

Сдал (Подрядчик)

Директор

М.П.

ТОО "СМП-Кызылорда", БИН 020440004832

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Шебер Құрылысшы", БИН 170540004003

Аттестат №KZ45VJE00047790 от 02.07.2019г., №KZ36VJE00039901 от 27.07.2018г.

Эксперт(ы) технического надзора:

Бакиров Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "Мекен и компания", БИН 910240000086

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Сисенбеков К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)