Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Азия Монтаж Холдинг» БИН 240840036296, Костанайская область, г.Костанай, А.КАСЫМКАНОВА, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **4 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11-Ш** от **13.08.2025г.**

Акт выполненных работ 1

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 4-01-02-07 Наружные сети электроснабжения ВЛ 10 Кв работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Строительство ВЛ-10кВ										
1	27	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,15	433 678,0 / 254 901,0	175 003,0 / 45 410,0	65 051,69 / 38 235,16	26 250,44 / 6 811,5	566,09		65 051,69	
			Итого по разделу 2: Строительство ВЛ-10кВ					**65 052** / **38 235**	**26 250** / **6 812**	**566** / **0**	**0** / **0**	**65 052**	
			ИТОГО по акту					**65 052** / **38 235**	**26 250** / **6 812**	**566** / **0**	**0** / **0**	**65 052**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.53			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8%									6 375	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в									**71 427**	
НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%									3 571	
НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%									3 571	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами									**78 570**	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075									84 463	
			Понижающий коэффициент (2%)									1 689	
			Итого с понижающим коэффициентом									**82 773**	
			НДС (12%)									9 932,79	
			Итого с НДС									**92 706,09**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Азия Монтаж Холдинг"
БИН 240840036296
Директор **Нибаева Т.Н.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор **Кокжанов Б.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Азия Монтаж Холдинг» БИН 240840036296, Костанайская область, г.Костанай, А.КАСЫМКАНОВА, 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажных работ по объекту "водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **6 Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11-Ш** от **13.08.2025г.**

Акт выполненных работ 2

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 6-01-02-09 ВОДОВОД работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	$м^3$	970	473,0 0,0	473,0 100,0	458 809,99 0,0	458 809,99 97 000,0			458 809,99	
2	2	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	$м^3$	2,8	550,0 0,0	550,0 116,0	1 539,99 0,0	1 539,99 324,8			1 539,99	
3	4	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 2, 3**	$м^3$	2,8	78,0 14,0	64,0 15,0	218,4 39,2	179,19 41,99			218,4	
4	5	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	30,3	11 413,0 11 413,0	0,0 0,0	345 813,9 345 813,9	0,0 0,0			345 813,9	
5	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	$м^3$	1 000	66,0 0,0	66,0 16,0	66 000,0 0,0	66 000,0 16 000,0			66 000,0	
6	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	1 000	642,0 394,0	248,0 79,0	642 000,0 394 000,0	248 000,0 79 000,0			642 000,0	
7	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	30,6	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	123 777,0 123 777,0	0,0 0,0			123 777,0	
8	9	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания из мягкого грунта и засыпка**	$м^3$	27	13 941,0 4 827,0	462,0 105,0	376 407,0 130 328,99	12 474,02 2 835,01	233 603,99		376 407,0	
9	12	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,13	1 264 452,0 1 049 914,0	212 128,0 53 556,0	164 378,76 136 488,82	27 576,62 6 962,27	313,31		164 378,76	
10	26	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	1,07	83 877,0 47 483,0	27 793,0 8 452,0	89 748,39 50 806,82	29 738,53 9 043,64	9 203,07		89 748,39	
11	32	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	0,03	45 671,0 31 338,0	5 648,0 1 080,0	1 370,14 940,15	169,45 32,41	260,55		1 370,14	
12	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	7,5	4 813,0 1 258,0	44,0 6,0	36 097,51 9 434,99	329,99 44,99	26 332,49		36 097,51	
			ИТОГО по акту					**2 306 161** **1 191 630**	**844 818** **211 285**	**269 713** **0**	**0** **0**	**2 306 161**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,п. 1.53			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом 9,8%									226 004	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в									**2 532 165**	
НДЦС РК 8.01-08-2022п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%									126 608	
НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%									126 608	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами									**2 785 381**	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075									2 994 285	
			Понижающий коэффициент (2%)									59 886	
			Итого с понижающим коэффициентом									**2 934 399**	
			НДС (12%)									352 127,90	
			Итого с НДС									**3 286 527,05**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Азия Монтаж Холдинг"
БИН 240840036296
Директор _____ **Набиева Т.Н.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**