Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам
организации деятельности и осуществленияфункций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство гравийной дороги по новообразованным улицам в селе Баймурат батыра, сельского округа Акжарма, города Кызылорда»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за март месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13/2	13.03.2025 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к опла
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство гравийной дороги по новообразованным улицам в селе Баймурат батыра, сельского округа Акжарма, города Кызылорда	309 141 400,00	248 230 786,75	345 492 571,67	278 018 481,16					29 787 694,41	278 018 481

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
БИН 960140000824

Автор. надзор:
ТОО "АльфаПроектСтрой"
БИН 020940009554

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"
БИН 050940009331

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Строительство гравийной дороги по новообразованным улицам в селе Баймурат батыра, сельского округа Акжарма, города Кызылорда
Договор: Дополнительное соглашение №13/2 от 13.03.2025г. к договору №13 от 27.03.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за март месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.улица №2								
		Подготовительные работы								
1	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,382	21372,00	--	8164	--	--	--
					--	--	--	--		--
		Земляные работы								
2	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	427,32	116,00	116,00	49569	49569	--	--
					--	27,00	--	11538		--
3	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	427,32	99,00	99,00	42305	42304	--	--
					--	23,00	--	9828		--
4	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	1057,38	390,00	362,00	412378	382771	1058	--
					27,00	74,00	28549	78246		--
5	412-102-0205 РСН Б РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	9886,503	68,00	--	672282	--		--
					--	--	--	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6101-010-4-0102 ЕСЦ РСН НБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	146,89	116,00	116,00	17039	17039	--	--	17
					--	27,00	--	3966		--	
7	6101-010-4-0110 ЕСЦ РСН НБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	146,89	99,00	99,00	14542	14542	--	--	14
					--	23,00	--	3378		--	
8	6101-010 7-0102 ЕСЦ РСН НБ РК 202 3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	1199,96	200,00	200,00	239992	239992	--	--	239
					--	47,00	--	56398		--	
9	6101-010-7-0108 ЕСЦ РС НБ РК 2023 К= 5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	1199,96	70,00	71,00	83997	85197	--	--	83
					--	18,00	--	21599		--	
10	6101-01 7-0601 ЕСЦ РС НБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	1199,96	183,00	145,00	219593	173994	3600	--	219
					35,00	29,00	41999	34799		--	
11	6101-01 9-0106 ЕСЦ РС НБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	3073,28	16,00	16,00	49172	49173	--	--	49
					--	3,00	--	9220		--	
12	6101-01 4-0102 ЕСЦ РС НБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	427,32	116,00	116,00	49569	49569	--	--	49
					--	27,00	--	11538		--	
13	6101-01 04-0110 ЕСЦ РС НБ РК 20 23	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	427,32	99,00	99,00	42305	42304	--	--	42
					--	23,00	--	9828		--	
		Дорожная одежда									
14	7101-04 01-0102 ЕСЦ РС НБ РК 20 23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	782,17	8417,00	2307,00	6583525	1804467	4375458	--	658
					516,00	427,00	403600	333987		--	
15	7101-07 01-0111 ЕСЦ РС НБ РК 20 23	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м²	720,5	486,00	368,00	350163	265145	--	--	35
					118,00	79,00	85019	56920		--	
16	211-601-0 101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	72,05	4583,00	--	330205	--	330205	--	33
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9164800	3216066	4710321	--	916
							559167	641245	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. улица №3									
		Подготовительные работы									
17	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,582	21372,00	--	12439	--	--	--	12439
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
18	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	753,77	116,00	116,00	87437	87438	--	--	87437
					--	27,00	--	20352		--	
19	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	753,77	99,00	99,00	74623	74624	--	--	74623
					--	23,00	--	17337		--	
20	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	4096,42	390,00	362,00	1597604	1482904	4097	--	1597604
					27,00	74,00	110603	303135		--	
21	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	38301,527	68,00	--	2604504	--		--	2604504
					--	--	--	--		--	
22	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	63,65	116,00	116,00	7383	7384	--	--	7383
					--	27,00	--	1719		--	
23	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	63,65	99,00	99,00	6301	6301	--	--	6301
					--	23,00	--	1464		--	
24	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4096,42	200,00	200,00	819284	819284	--	--	819284
					--	47,00	--	192532		--	
25	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4096,42	42,00	43,00	172050	176146	--	--	172050
					--	11,00	--	45061		--	
26	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4096,42	183,00	145,00	749645	593981	12289	--	749645
					35,00	29,00	143375	118796		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	4659,82	16,00	16,00	74557	74557	--	--	74557
					--	3,00	--	13979		--	
28	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	753,77	116,00	116,00	87437	87438	--	--	87437
					--	27,00	--	20352		--	
29	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	753,77	99,00	99,00	74623	74624	--	--	74623
					--	23,00	--	17337		--	
		Дорожная одежда									
30	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1166,57	8417,00	2307,00	9819020	2691277	6525793	--	9819020
					516,00	427,00	601950	498125		--	
31	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м^2	4466,41	486,00	368,00	2170675	1643638	--	--	2170675
					118,00	79,00	527036	352846		--	
32	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	446,641	4583,00	--	2046956	--	2046956	--	2046956
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20404538	7819596	8589135	--	20404538
							1382964	1603035	--	--	
		РАЗДЕЛ 3. улица №4									
		Подготовительные работы									
33	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,598	21372,00	--	12780	--	--	--	12780
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
34	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	758,78	116,00	116,00	88018	88018	--	--	88018
					--	27,00	--	20487		--	
35	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	758,78	99,00	99,00	75119	75119	--	--	75119
					--	23,00	--	17452		--	
36	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	4271,73	390,00	362,00	1665975	1546366	4272	--	1665975
					27,00	74,00	115337	316108		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	412-102-0205 РСН Б РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	39940,6755	68,00	--	2715966	--		--	
					--	--	--	--		--	
38	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	31,47	116,00	116,00	3651	3651	--	--	
					--	27,00	--	850		--	
39	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	31,47	99,00	99,00	3116	3116	--	--	
					--	23,00	--	724		--	
40	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4302,28	200,00	200,00	860456	860456	--	--	
					--	47,00	--	202207		--	
41	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	4302,28	42,00	43,00	180696	184998	--	--	
					--	11,00	--	47325		--	
42	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4302,28	183,00	145,00	787317	623830	12907	--	
					35,00	29,00	150580	124766		--	
43	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	4793,8	16,00	16,00	76701	76700	--	--	
					--	3,00	--	14381		--	
44	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	758,78	116,00	116,00	88018	88018	--	--	
					--	27,00	--	20487		--	
45	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	758,78	99,00	99,00	75119	75119	--	--	
					--	23,00	--	17452		--	
		Дорожная одежда									
46	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1195,51	8417,00	2307,00	10062608	2758042	6687683	--	
					516,00	427,00	616883	510483		--	
47	7101-0701-011 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	$м^2$	4618,09	486,00	368,00	2244392	1699457	--	--	
					118,00	79,00	544935	364829		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	461,809	4583,00	--	2116471	--	2116471	--	2116471
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21056403	8082890	8821333	--	21056403
							1427735	1657551	--	--	
		РАЗДЕЛ 4. улица №6									
		Подготовительные работы									
49	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,592	21372,00	--	12652	--	--	--	12652
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
50	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	717,58	116,00	116,00	83239	83240	--	--	83239
					--	27,00	--	19375		--	
51	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	717,58	99,00	99,00	71040	71040	--	--	71040
					--	23,00	--	16504		--	
52	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	3194,69	390,00	362,00	1245929	1156478	3194	--	1245929
					27,00	74,00	86257	236407		--	
53	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	29870,3515	68,00	--	2031184	--		--	2031184
					--	--	--	--		--	
54	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	112,73	116,00	116,00	13077	13077	--	--	13077
					--	27,00	--	3044		--	
55	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	112,73	99,00	99,00	11160	11160	--	--	11160
					--	23,00	--	2593		--	
56	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	3304,12	200,00	200,00	660824	660824	--	--	660824
					--	47,00	--	155294		--	
57	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	3304,12	42,00	43,00	138773	142077	--	--	138773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	11,00	--	36345		--	
58	6101-010[illegible]-7-0601 ЕСЦ РС[illegible]НБ РК 202[illegible]3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	3304,12	183,00	145,00	604654	479097	9913	--	604654
					35,00	29,00	115644	95819		--	
59	6101-01[illegible]9-0106 ЕСЦ РС[illegible]НБ РК 20[illegible]23	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	4660,11	16,00	16,00	74562	74561	--	--	74562
					--	3,00	--	13980		--	
60	6101-01[illegible]04-0102 ЕСЦ Р[illegible]НБ РК 20[illegible]23	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	717,58	116,00	116,00	83239	83240	--	--	83239
					--	27,00	--	19375		--	
61	6101-0[illegible]04-0110 ЕСЦ Р[illegible]НБ РК 2[illegible]23	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	717,58	99,00	99,00	71040	71040	--	--	71040
					--	23,00	--	16504		--	
		Дорожная одежда									
62	7101-0[illegible]401-0102 ЕСЦ Р[illegible]СНБ РК 2[illegible]023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1164,62	8417,00	2307,00	9802607	2686779	6514884	--	9802607
					516,00	427,00	600944	497293		--	
63	7101-0[illegible]701-0111 ЕСЦ [illegible]СНБ РК [illegible]023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м^2	4576,17	486,00	368,00	2224019	1684030	--	--	2224019
					118,00	79,00	539988	361517		--	
64	211-601[illegible]0101 РСНБ Р[illegible]К 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	457,617	4583,00	--	2097259	--	2097259	--	2097259
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19225258	7216643	8625250	--	19225258
							1342833	1474050	--	--	
		РАЗДЕЛ 5. улица №7									
		Подготовительные работы									
65	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,507	21372,00	--	10836	--	--	--	1083
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
66	610[illegible]-0104-0102 ЕС[illegible]Ц РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	548,51	116,00	116,00	63627	63627	--	--	6362
					--	27,00	--	14810		--	
67	610[illegible]1-0104-0110 ЕС[illegible]Ц РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	548,51	99,00	99,00	54302	54303	--	--	5430
					--	23,00	--	12616		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	2905,98	390,00	362,00	1133332	1051965	2906	--	1133332
					27,00	74,00	78461	215043		--	
69	412-1102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	27170,913	68,00	--	1847622	--		--	1847622
					--	--	--	--		--	
70	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	23,47	116,00	116,00	2723	2723	--	--	2723
					--	27,00	--	634		--	
71	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	23,47	99,00	99,00	2324	2324	--	--	2324
					--	23,00	--	540		--	
72	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	2928,76	200,00	200,00	585752	585752	--	--	585752
					--	47,00	--	137652		--	
73	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	2928,76	42,00	43,00	123008	125936	--	--	123008
					--	11,00	--	32216		--	
74	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	2928,76	183,00	145,00	535963	424670	8786	--	535963
					35,00	29,00	102507	84934		--	
75	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	3244,69	16,00	16,00	51915	51915	--	--	51915
					--	3,00	--	9734		--	
76	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	548,51	116,00	116,00	63627	63627	--	--	63627
					--	27,00	--	14810		--	
77	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	548,51	99,00	99,00	54302	54303	--	--	54302
					--	23,00	--	12616		--	
		Дорожная одежда									
78	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	823,62	8417,00	2307,00	6932410	1900092	4607330	--	6932410
					516,00	427,00	424988	351686		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м^2	2466,09	486,00	368,00	1198520	907521	--	--	1198520
					118,00	79,00	290999	194821		--	
80	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	246,609	4583,00	--	1130209	--	1130209	--	1130209
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13790472	5288758	5749231	--	13790472
							896955	1082112	--	--	
		РАЗДЕЛ 6. улица №8									
		Подготовительные работы									
81	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,389	21372,00	--	8314	--	--	--	8314
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
82	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	392,42	116,00	116,00	45521	45520	--	--	45521
					--	27,00	--	10595		--	
83	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	392,42	99,00	99,00	38850	38850	--	--	38850
					--	23,00	--	9026		--	
84	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	159,35	390,00	362,00	62147	57685	160	--	62147
					27,00	74,00	4302	11792		--	
85	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1489,9225	68,00	--	101315	--		--	101315
					--	--	--	--		--	
86	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	312,27	116,00	116,00	36223	36223	--	--	36223
					--	27,00	--	8431		--	
87	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	312,27	99,00	99,00	30915	30915	--	--	30915
					--	23,00	--	7182		--	
88	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	462,47	200,00	200,00	92494	92494	--	--	92494
					--	47,00	--	21736		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	462,47	42,00	43,00	19424	19886	--	--	1942
					--	11,00	--	5087		--	
90	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	462,47	183,00	145,00	84632	67059	1387	--	8463
					35,00	29,00	16186	13412		--	
91	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	2877,35	16,00	16,00	46038	46038	--	--	4603
					--	3,00	--	8632		--	
92	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	392,42	116,00	116,00	45521	45520	--	--	4552
					--	27,00	--	10595		--	
93	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	392,42	99,00	99,00	38850	38850	--	--	3885
					--	23,00	--	9026		--	
		Дорожная одежда									
94	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	816,14	8417,00	2307,00	6869450	1882835	4565487	--	68694
					516,00	427,00	421128	348492		--	
95	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м²	2778,85	486,00	368,00	1350521	1022617	--	--	13505
					118,00	79,00	327904	219529		--	
96	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	277,885	4583,00	--	1273547	--	1273547	--	12735
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10143762	3424492	5840581	--	10143
							769520	683535	--	--	
		РАЗДЕЛ 7. улица №9									
		Подготовительные работы									
97	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,344	21372,00	--	7352	--	--	--	7
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
98	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	362,51	116,00	116,00	42051	42051	--	--	42
					--	27,00	--	9788		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	6101-0104-01 10 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	362,51	99,00	99,00	35888	35889	--	--	358
					--	23,00	--	8338		--	
100	6101-0103-02 16 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2	м³	1061,24	390,00	362,00	413884	384169	1062	--	413
					27,00	74,00	28653	78532		--	
101	412-102-0205 СНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	9922,594	68,00	--	674736	--		--	674
					--	--	--	--		--	
102	6101-0104-0 102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	24,79	116,00	116,00	2876	2875	--	--	2
					--	27,00	--	669		--	
103	6101-0104-0 110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	24,79	99,00	99,00	2454	2454	--	--	2
					--	23,00	--	570		--	
104	6101-0107-0 102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	1085,3	200,00	200,00	217060	217060	--	--	217
					--	47,00	--	51009		--	
105	6101-0107-0 108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	1085,3	42,00	43,00	45583	46668	--	--	45
					--	11,00	--	11938		--	
106	6101-0107- 0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	1085,3	183,00	145,00	198610	157369	3255	--	198
					35,00	29,00	37986	31474		--	
107	6101-0109- 0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	2673,67	16,00	16,00	42779	42779	--	--	42
					--	3,00	--	8021		--	
108	6101-0104- 0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	362,51	116,00	116,00	42051	42051	--	--	42
					--	27,00	--	9788		--	
109	6101-0104- 0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	362,51	99,00	99,00	35888	35889	--	--	3
					--	23,00	--	8338		--	
		Дорожная одежда									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	71●1-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	647,96	8417,00	2307,00	5453879	1494844	3624688	--	5453879
					516,00	427,00	334347	276679		--	
111	71●1-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м²	2672	486,00	368,00	1298592	983296	--	--	1298592
					118,00	79,00	315296	211088		--	
112	211-6●1-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	267,2	4583,00	--	1224578	--	1224578	--	1224578
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9738261	3487394	4853583	--	9738261
							716282	706232	--	--	

РАЗДЕЛ 8. улица №10

		Подготовительные работы									
113	СЦ■И РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,42	21372,00	--	8976	--	--	--	8976
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
114	6■101-0104-0102 Е◄СЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	525,61	116,00	116,00	60971	60970	--	--	60971
					--	27,00	--	14191		--	
115	6 101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	525,61	99,00	99,00	52035	52035	--	--	52035
					--	23,00	--	12089		--	
116	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2	м³	2152,18	390,00	362,00	839350	779089	2152	--	839350
					27,00	74,00	58109	159261		--	
117	41■2-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	20122,883	68,00	--	1368356	--		--	1368356
					--	--	--	--		--	
118	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	0,3	116,00	116,00	35	35	--	--	35
					--	27,00	--	8		--	
119	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	0,3	99,00	99,00	30	30	--	--	30
					--	23,00	--	7		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	2152,47	116,00	116,00	249687	249687	--	--	249687
					--	27,00	--	58117		--	
121	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	2152,47	200,00	200,00	430494	430494	--	--	430494
					--	47,00	--	101166		--	
122	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	2152,47	42,00	43,00	90404	92556	--	--	90404
					--	11,00	--	23677		--	
123	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	2152,47	183,00	145,00	393902	312109	6457	--	393902
					35,00	29,00	75336	62422		--	
124	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	3226,46	16,00	16,00	51623	51623	--	--	51623
					--	3,00	--	9679		--	
125	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	525,61	116,00	116,00	60971	60970	--	--	60971
					--	27,00	--	14191		--	
126	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	525,61	99,00	99,00	52035	52035	--	--	52035
					--	23,00	--	12089		--	
		Дорожная одежда									
127	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	877,21	8417,00	2307,00	7383477	2023724	4907113	--	7383477
					516,00	427,00	452640	374569		--	
128	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м^2	3096,53	486,00	368,00	1504914	1139523	--	--	1504914
					118,00	79,00	365391	244626		--	
129	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	309,653	4583,00	--	1419140	--	1419140	--	1419140
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13966400	5304880	6334862	--	13966400
							951476	1086092	--	--	

РАЗДЕЛ 9. улица №11

Подготовительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,388	21372,00	--	8292	--	--	--	8292
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
131	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	469,85	116,00	116,00	54503	54503	--	--	54503
					--	27,00	--	12686		--	
132	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	469,85	99,00	99,00	46515	46516	--	--	46515
					--	23,00	--	10807		--	
133	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	1516,67	390,00	362,00	591501	549035	1516	--	591501
					27,00	74,00	40950	112234		--	
134	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	14180,8645	68,00	--	964299	--		--	964299
					--	--	--	--		--	
135	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	70,83	116,00	116,00	8216	8216	--	--	8216
					--	27,00	--	1912		--	
136	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	70,83	99,00	99,00	7012	7012	--	--	7012
					--	23,00	--	1629		--	
137	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1585,42	200,00	200,00	317084	317084	--	--	317084
					--	47,00	--	74515		--	
138	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1585,42	42,00	43,00	66588	68173	--	--	66588
					--	11,00	--	17440		--	
139	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1585,42	183,00	145,00	290132	229886	4756	--	290132
					35,00	29,00	55490	45977		--	
140	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	3128,75	16,00	16,00	50060	50060	--	--	50060
					--	3,00	--	9386		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	469,85	116,00	116,00	54503	54503	--	--	5450
					--	27,00	--	12686		--	
142	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	469,85	99,00	99,00	46515	46516	--	--	465
					--	23,00	--	10807		--	
		Дорожная одежда									
143	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	832,22	8417,00	2307,00	7004796	1919932	4655438	--	70047
					516,00	427,00	429426	355358		--	
144	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	$м^2$	2861,65	486,00	368,00	1390762	1053087	--	--	13907
					118,00	79,00	337675	226070		--	
145	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	286,165	4583,00	--	1311494	--	1311494	--	1311
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12212272	4404523	5973204	--	12212
							863541	891507	--	--	
		РАЗДЕЛ 10. улица №12									
		Подготовительные работы									
146	СЦИ РК 8.03-04–2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,419	21372,00	--	8955	--	--	--	8
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
147	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	457,14	116,00	116,00	53028	53028	--	--	53
					--	27,00	--	12343		--	
148	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	457,14	99,00	99,00	45257	45257	--	--	45
					--	23,00	--	10514		--	
149	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	775,82	390,00	362,00	302570	280847	776	--	302
					27,00	74,00	20947	57411		--	
150	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7253,917	68,00	--	493266	--		--	49
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	98,56	116,00	116,00	11433	11433	--	--	11433
					--	27,00	--	2661		--	
152	6101-0104-011 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	98,56	99,00	99,00	9757	9758	--	--	9757
					--	23,00	--	2267		--	
153	6101-0107-010 2 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	1156,77	200,00	200,00	231354	231354	--	--	231354
					--	47,00	--	54368		--	
154	6101-0107-010 8 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	1156,77	42,00	43,00	48584	49741	--	--	48584
					--	11,00	--	12724		--	
155	6101-0107-06 01 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	1156,77	183,00	145,00	211689	167731	3471	--	211689
					35,00	29,00	40487	33546		--	
156	6101-0109-01 06 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	3287,13	16,00	16,00	52594	52594	--	--	52594
					--	3,00	--	9861		--	
157	6101-0104-0 02 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	457,14	116,00	116,00	53028	53028	--	--	53028
					--	27,00	--	12343		--	
158	6101-0104-0 110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	457,14	99,00	99,00	45257	45257	--	--	45257
					--	23,00	--	10514		--	
		Дорожная одежда									
159	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	867,82	8417,00	2307,00	7304441	2002061	4854585	--	7304441
					516,00	427,00	447795	370559		--	
160	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м²	3036,92	486,00	368,00	1475943	1117587	--	--	1475943
					118,00	79,00	358357	239917		--	
161	211-601-0101 РСНБ РК 202 2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	303,692	4583,00	--	1391820	--	1391820	--	1391820
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11738976	4119676	6250652	--	11738976
							867586	829028	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11. улица №13									
		Подготовительные работы									
162	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,414	21372,00 --	-- --	8848 --	-- --	--	-- --	8848
		Земляные работы									
163	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	317,37	116,00 --	116,00 27,00	36815 --	36815 8569	--	-- --	36815
164	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	317,37	99,00 --	99,00 23,00	31420 --	31420 7300	--	-- --	31420
165	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	293,9	390,00 27,00	362,00 74,00	114621 7935	106392 21749	294	-- --	114621
166	412-0102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2747,965	68,00 --	-- --	186862 --	-- --		-- --	186862
167	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	262,33	200,00 --	200,00 47,00	52466 --	52466 12330	--	-- --	52466
168	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	262,33	42,00 --	43,00 11,00	11018 --	11281 2886	--	-- --	11018
169	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	262,33	183,00 35,00	145,00 29,00	48006 9182	38038 7608	786	-- --	48006
170	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	2641,64	16,00 --	16,00 3,00	42266 --	42266 7925	--	-- --	42266
171	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	317,37	116,00 --	116,00 27,00	36815 --	36815 8569	--	-- --	36815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	317,37	99,00 --	99,00 23,00	31420 --	31420 7300	--	-- --	31420
		Дорожная одежда									
173	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	659,56	8417,00 516,00	2307,00 427,00	5551517 340333	1521605 281632	3689579	-- --	5551517
174	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ТПС/, толщина 10 см	м²	2661,78	486,00 118,00	368,00 79,00	1293625 314090	979535 210281	--	-- --	1293625
175	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	266,178	4583,00 --	-- --	1219894 --	-- --	1219894	-- --	1219894
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8665593 671540	2888053 576149	4910553 --	-- --	8665593
		РАЗДЕЛ 12. улица №14									
		Подготовительные работы									
176	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,408	21372,00 --	-- --	8720 --	-- --	--	-- --	8720
		Земляные работы									
177	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	320,53	116,00 --	116,00 27,00	37181 --	37181 8654	--	-- --	37181
178	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	320,53	99,00 --	99,00 23,00	31732 --	31732 7372	--	-- --	31732
179	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2	м³	532,71	390,00 27,00	362,00 74,00	207757 14383	192841 39421	533	-- --	207757
180	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4980,8385	68,00 --	-- --	338697 --	-- --		-- --	338697
181	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	41,42	116,00 --	116,00 27,00	4805 --	4804 1118	--	-- --	4805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	41,42	99,00 --	99,00 23,00	4101 --	4101 953	-- --	-- --	410
183	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	572,92	200,00 --	200,00 47,00	114584 --	114584 26927	-- --	-- --	11458
184	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	572,92	42,00 --	43,00 11,00	24063 --	24635 6302	-- --	-- --	2406
185	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	572,92	183,00 35,00	145,00 29,00	104844 20052	83074 16615	1718 --	-- --	1048
186	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	2593,62	16,00 --	16,00 3,00	41498 --	41498 7781	-- --	-- --	414
187	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	320,53	116,00 --	116,00 27,00	37181 --	37181 8654	-- --	-- --	371
188	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	320,53	99,00 --	99,00 23,00	31732 --	31732 7372	-- --	-- --	317
		Дорожная одежда									
189	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	647,37	8417,00 516,00	2307,00 427,00	5448913 334043	1493483 276427	3621387 --	-- --	5448
190	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м²	2613,2	486,00 118,00	368,00 79,00	1270015 308358	961658 206443	-- --	-- --	1270
191	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	261,32	4583,00 --	-- --	1197630 --	-- --	1197630 --	-- --	1197
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8903453 676836	3058504 614039	4821268 --	-- --	890

РАЗДЕЛ 13. улица №15

Подготовительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	СЦИ РК 8.03-04–2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,273	21372,00 --	-- --	5835 --	-- --	--	-- --	
		Земляные работы									
193	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	293,88	116,00 --	116,00 27,00	34090 --	34090 7935	--	-- --	
194	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	293,88	99,00 --	99,00 23,00	29094 --	29094 6759	--	-- --	
195	6101-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	781,45	390,00 27,00	362,00 74,00	304766 21099	282885 57827	782	-- --	
196	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7306,5575	68,00 --	-- --	496846 --	-- --		-- --	
197	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	30,27	116,00 --	116,00 27,00	3511 --	3511 817	--	-- --	
198	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	30,27	99,00 --	99,00 23,00	2997 --	2997 696	--	-- --	
199	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	810,83	200,00 --	200,00 47,00	162166 --	162166 38109	--	-- --	
200	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	810,83	42,00 --	43,00 11,00	34055 --	34866 8919	--	-- --	
201	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	810,83	183,00 35,00	145,00 29,00	148382 28379	117570 23514	2433	-- --	
202	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	2205,19	16,00 --	16,00 3,00	35283 --	35283 6616	--	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	293,88	116,00	116,00	34090	34090	--	--	
					--	27,00	--	7935		--	
204	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	293,88	99,00	99,00	29094	29094	--	--	
					--	23,00	--	6759		--	
		Дорожная одежда									
205	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	531,47	8417,00	2307,00	4473383	1226102	2973042	--	
					516,00	427,00	274239	226938		--	
206	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м^2	2124,41	486,00	368,00	1032463	781782	--	--	
					118,00	79,00	250680	167828		--	
207	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	212,441	4583,00	--	973617	--	973617	--	
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7799672	2773530	3949874	--	
							574397	560652	--	--	
		РАЗДЕЛ 14. улица №16									
		Подготовительные работы									
208	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,304	21372,00	--	6497	--	--	--	
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
209	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	333,77	116,00	116,00	38717	38718	--	--	
					--	27,00	--	9012		--	
210	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	333,77	99,00	99,00	33043	33044	--	--	
					--	23,00	--	7677		--	
211	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	1704,11	390,00	362,00	664603	616888	1704	--	
					27,00	74,00	46011	126104		--	
212	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	15933,4285	68,00	--	1083473	--		--	
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	51,41	116,00 --	116,00 27,00	5964 --	5963 1388	--	-- --	5
214	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	51,41	99,00 --	99,00 23,00	5090 --	5089 1182	--	-- --	
215	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	1754,01	200,00 --	200,00 47,00	350802 --	350802 82438	--	-- --	35
216	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	1754,01	42,00 --	43,00 11,00	73668 --	75422 19294	--	-- --	
217	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	1754,01	183,00 35,00	145,00 29,00	320984 61390	254331 50866	5263	-- --	3
218	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	2106,18	16,00 --	16,00 3,00	33699 --	33699 6319	--	-- --	
219	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	333,77	116,00 --	116,00 27,00	38717 --	38718 9012	--	-- --	
220	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	333,77	99,00 --	99,00 23,00	33043 --	33044 7677	--	-- --	
		Дорожная одежда									
221	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	509,9	8417,00 516,00	2307,00 427,00	4291828 263108	1176339 217727	2852381	-- --	
222	7101-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м²	1980,12	486,00 118,00	368,00 79,00	962338 233654	728684 156429	--	-- --	
223	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	198,012	4583,00 --	-- --	907489 --	-- --	907489	-- --	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8849955 604163	3390741 695125	3766837	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15. улица №17									
		Подготовительные работы									
224	СЦИ РК [illegible].03-04-202[illegible]2	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,262	21372,00 --	-- --	5599 --	-- --	--	-- --	559
		Земляные работы									
225	6101-01[illegible]04-0102 ЕСЦ РС[illegible]НБ РК 20[illegible]23	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	362,73	116,00 --	116,00 27,00	42077 --	42077 9794	--	-- --	420
226	6101-01[illegible]04-0110 ЕСЦ Р[illegible]СНБ РК 2[illegible]023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	362,73	99,00 --	99,00 23,00	35910 --	35910 8343	--	-- --	359
227	6101-0[illegible]103-0216 ЕСЦ Р[illegible]СНБ РК 2[illegible]023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	1774,77	390,00 27,00	362,00 74,00	692160 47919	642467 131333	1774	-- --	692
228	412-102[illegible]0205 РСНБ Р[illegible]< 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	16594,0995	68,00 --	-- --	1128399 --	-- --		-- --	1128
229	6101[illegible]0104-0102 ЕСЦ[illegible] РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	17,98	116,00 --	116,00 27,00	2086 --	2085 485	--	-- --	
230	610[illegible]-0104-0110 ЕС[illegible]Ц РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	17,98	99,00 --	99,00 23,00	1780 --	1780 414	--	-- --	
231	610[illegible]1-0107-0102 ЕС[illegible]Ц РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1792,22	200,00 --	200,00 47,00	358444 --	358444 84234	--	-- --	3
232	61[illegible]01-0107-0108 ЕС[illegible]Ц РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1792,22	42,00 --	43,00 11,00	75273 --	77065 19714	--	-- --	
233	61[illegible]01-0107-0601 Е[illegible]СЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1792,22	183,00 35,00	145,00 29,00	327976 62728	259872 51974	5376	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м²	2231,19	16,00 --	16,00 3,00	35699 --	35699 6694	--	--	35699
235	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	362,73	116,00 --	116,00 27,00	42077 --	42077 9794	--	--	42077
236	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	362,73	99,00 --	99,00 23,00	35910 --	35910 8343	--	--	35910
		Дорожная одежда									
237	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	586,3	8417,00 516,00	2307,00 427,00	4934887 302531	1352594 250350	3279762	--	493488
238	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м²	2024,19	486,00 118,00	368,00 79,00	983756 238854	744902 159911	--	--	98375
239	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	202,419	4583,00 --	-- --	927686 --	-- --	927686	--	9276
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9629719 652032	3630882 741383	4214598 --	--	96297

РАЗДЕЛ 16. улица №18

		Подготовительные работы									
240	СЦИ РК 8.03-04-2022	Закрепление оси примыкания в местности 2 категории сложности (таблица 1601-0204-30, пункт 5)	км	0,377	21372,00 --	-- --	8057 --	-- --	--	--	8
		Земляные работы									
241	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	532,9	116,00 --	116,00 27,00	61816 --	61816 14388	--	--	6
242	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м³	532,9	99,00 --	99,00 23,00	52757 --	52757 12257	--	--	5
243	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2	м³	3411,39	390,00 27,00	362,00 74,00	1330442 92108	1234923 252443	3411	--	13

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	31896,4965	68,00 --	-- --	2168962 --	-- --		-- --	21689
245	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м /20м/ бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	29,93	116,00 --	116,00 27,00	3472 --	3472 808	--	-- --	34
246	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	29,93	99,00 --	99,00 23,00	2963 --	2963 688	--	-- --	29
247	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	3440,44	200,00 --	200,00 47,00	688088 --	688088 161701	--	-- --	688
248	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	3440,44	42,00 --	43,00 11,00	144498 --	147939 37845	--	-- --	144
249	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	3440,44	183,00 35,00	145,00 29,00	629601 120415	498864 99773	10322	-- --	629
250	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	3027,83	16,00 --	16,00 3,00	48445 --	48445 9083	--	-- --	4
251	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обратная надвижка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	532,9	116,00 --	116,00 27,00	61816 --	61816 14388	--	-- --	6
252	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	м^3	532,9	99,00 --	99,00 23,00	52757 --	52757 12257	--	-- --	5
		Дорожная одежда									
253	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	768,84	8417,00 516,00	2307,00 427,00	6471326 396721	1773714 328295	4300891	-- --	64
254	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см	м^2	2836,95	486,00 118,00	368,00 79,00	1378758 334760	1043998 224119	--	-- --	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	211-601-[illegible] 101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	283,695	4583,00	--	1300174	--	1300174	--
					--	--	--	--		--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				14403932	5671552	5614798	--
							944004	1168045	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1466511			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8603077		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1769554		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8817841	
		- Перевозка грузов	Тенге				3157376			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	Тенге							
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге							
		Сметная прибыль 5%	Тенге							
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							
		Итого	Тенге							
		в том числе текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079								
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999997175	Тенге							
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге							
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге							

Заказчик:
КГУ "Ап[illegible]парат акима сельского округа Акжарма города Кы[illegible]ылорды" акимата города Кызылорда

Автор. надзор:
ТОО "АльфаПроектСтрой"

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"

Подрядчик:
ТОО "Акнур