Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "РТК-Строй"
Стройка Строительство сетей газоснабжения социальных объектов села Абиш и Саралжын Казталовского района ЗКО
Договор подряда №06 от 28.07.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные сети газоснабжения					
			Наружные сети газоснабжения Абиш (Медпункт)					
1	1	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,027	2 875 598,0	77 641,0	
2	2	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	27	646,0	17 442,0	
3	3	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	12	7 539,0	90 468,0	
4	4	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	4,2	649,0	2 726,0	
5	5	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	4,2	1 323,0	5 557,0	
6	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	2,1	503,0	1 056,0	
7	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	2,1	389,0	817,0	
8	8	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
9	9	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366,0	7 366,0	Казахстан
10	10	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	359,0	359,0	
11	11	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0788	1 514 455,0	119 339,0	
12	12	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00788	1 125 688,0	8 870,0	Казахстан
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15 F150 W6	$м^3$	0,11	56 586,0	6 224,0	
14	14	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,4	503,0	201,0	
15	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	0,4	389,0	156,0	
16	16	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	4	243,0	972,0	
17	17	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	359,0	359,0	
			ИТОГО: Наружные сети газоснабжения Абиш (Медпункт)				357 217,0	
			Наружные сети газоснабжения Абиш (Мини центр)					
18	1	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,0135	2 875 598,0	38 821,0	
19	2	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	13,5	655,0	8 843,0	
20	3	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	12	7 539,0	90 468,0	
21	4	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	2,5	649,0	1 623,0	
22	5	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	2,5	1 323,0	3 308,0	
23	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	1,3	503,0	654,0	
24	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	1,3	389,0	506,0	
25	8	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
26	9	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614,0	11 614,0	Казахстан
27	10	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	3	1 091,0	3 273,0	
28	11	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	323,0	323,0	
29	12	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0788	1 514 455,0	119 339,0	
30	13	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00788	1 125 688,0	8 870,0	Казахстан
31	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15 F150 W6	$м^3$	0,11	56 586,0	6 224,0	
32	15	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,4	503,0	201,0	
33	16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	0,4	389,0	156,0	
			ИТОГО: Наружные сети газоснабжения Абиш (Мини центр)				311 887,0	
			Наружные сети газоснабжения Абиш (Школа)					
34	1	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,015	2 875 598,0	43 134,0	
35	2	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	15	367,0	5 505,0	
36	3	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	10	7 539,0	75 390,0	
37	4	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	1,9	649,0	1 233,0	
38	5	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	1,9	1 323,0	2 514,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,9	503,0	453,0	
40	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	0,9	389,0	350,0	
41	8	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
42	9	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614,0	11 614,0	Казахстан
43	10	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	5	137,0	685,0	Казахстан
44	11	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0788	1 514 455,0	119 339,0	
45	12	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00788	1 125 688,0	8 870,0	Казахстан
46	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15 F150 W6	$м^3$	0,11	56 586,0	6 224,0	
47	14	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,4	503,0	201,0	
48	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	0,4	389,0	156,0	
49	16	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	323,0	323,0	
			ИТОГО: Наружные сети газоснабжения Абиш (Школа)				293 655,0	
			Наружные сети газоснабжения Саралжын (Медпункт)					
50	1	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,0105	2 875 598,0	30 194,0	
51	2	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	10,5	646,0	6 783,0	
52	3	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	10	7 539,0	75 390,0	
53	4	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	1,6	649,0	1 038,0	
54	5	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	1,6	1 323,0	2 117,0	
55	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,8	503,0	402,0	
56	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	0,8	389,0	311,0	
57	8	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
58	9	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366,0	7 366,0	Казахстан
59	10	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	3	243,0	729,0	
60	11	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0788	1 514 455,0	119 339,0	
61	12	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00788	1 125 688,0	8 870,0	Казахстан
62	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15 F150 W6	$м^3$	0,11	56 586,0	6 224,0	
63	14	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,4	503,0	201,0	
64	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	0,4	389,0	156,0	
65	16	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	359,0	359,0	
			ИТОГО: Наружные сети газоснабжения Саралжын (Медпункт)				277 143,0	
			Наружные сети газоснабжения Саралжын (Школа)					
66	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	15	93,0	1 395,0	
67	2	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	29,682	359,0	10 656,0	
68	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	0,918	7 383,0	6 778,0	
69	4	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,1	21 818,0	67 636,0	
70	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	11,3	3 506,0	39 618,0	
71	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	13,1	80,0	1 048,0	
72	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	15	80,0	1 200,0	
73	8	6303-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	1	37 211,0	37 211,0	
74	9	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,0625	1 331 847,0	83 240,0	
75	10	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	63,125	810,0	51 131,0	Казахстан
76	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 453,0	13 359,0	
77	12	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	595,0	1 785,0	Казахстан
78	13	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0605	1 420 652,0	85 949,0	
79	14	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	2 469,0	49 380,0	
80	15	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	60,5	22,0	1 331,0	
81	16	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	60,5	47,0	2 844,0	
82	17	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	4 379,0	4 379,0	
83	18	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1	3 043,0	3 043,0	
84	19	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	1	12 031,0	12 031,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	20	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,018	281 095,0	5 060,0	Казахстан
86	21	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	60,4	735,0	44 394,0	
87	22	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 453,0	8 906,0	
88	23	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	409,0	409,0	Казахстан
89	24	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	595,0	595,0	Казахстан
90	25	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (козырек) из листовой оцинкованной стали КОЗЫРЕК	$м^2$	0,01	7 864,0	79,0	
91	26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,226	56 943,0	12 869,0	
92	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	309 864,0	335,0	
93	28	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
94	29	242-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	11 788,0	11 788,0	
95	30	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1 734,0	3 468,0	
96	31	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00087	3 462 059,0	3 012,0	
97	32	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700,0	700,0	
98	33	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	628,0	628,0	
99	34	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	4 379,0	4 379,0	
100	35	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1 453,0	1 453,0	
101	36	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	1	12 031,0	12 031,0	
102	37	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,018	281 095,0	5 060,0	Казахстан
103	38	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	60,4	735,0	44 394,0	
104	39	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 324,0	12 972,0	
105	40	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130,0	130,0	Казахстан
106	41	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,1	115,0	11,5	Казахстан
107	42	241-210-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	236,0	236,0	Казахстан
108	43	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (козырек) из листовой оцинкованной стали КОЗЫРЕК	$м^2$	0,01	7 864,0	79,0	
109	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,226	56 943,0	12 869,0	
110	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	309 864,0	335,0	
111	46	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	17 664,0	17 664,0	
112	47	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 366,0	7 366,0	Казахстан
113	48	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00016	3 462 059,0	554,0	
114	49	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1	243,0	243,0	
115	50	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	1	8 664,0	8 664,0	
116	51	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В12,5	$м^3$	0,063	51 498,0	3 244,0	
117	52	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,3	1 679,0	3 862,0	
118	53	251-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0,12	25 845,0	3 101,0	Казахстан
119	54	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК СТОЙКА	$м^2$	0,09	649,0	58,0	
120	55	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125 СТОЙКА	$м^2$	0,09	1 323,0	119,0	
121	56	6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,0078	2 875 598,0	22 430,0	
122	57	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	7,8	655,0	5 109,0	
123	58	1339-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	14	7 539,0	105 546,0	
124	59	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	1,6	649,0	1 038,0	
125	60	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	1,6	1 323,0	2 117,0	
126	61	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	0,8	503,0	402,0	
127	62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	0,8	389,0	311,0	
128	63	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	1	1 091,0	1 091,0	
129	64	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287,0	287,0	
			ИТОГО: Наружные сети газоснабжения Саралжын (Школа)				861 076,5	
			Итого по суммарной смете				2 100 979,0	
			Всего по акту				2 100 979	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				144 968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 245 947**	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				112 297	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%				112 297	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 470 541**	
			Итого в текущих ценах 2025 года				**2 582 622**	
			Итого со скидкой субподрядчика без НДС				**2 245 758**	
			НДС 12%				**269 491**	
			Итого с НДС 12%				**2 515 250**	

Подрядчик:
Директор

ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор

ТОО "РТК-Строй" _____ **Беркалиев А.А.**