Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«19» август 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АйТемір- Құрылыс»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Шоканова Е.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей газоснабжения социальных объектов села Абиш и Саралжын Казталовского района ЗКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области», в лице Руководителя Сериков А.А..**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РТК-Строй»**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Исламгалиев Г.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) субподрядными организациями **ТОО «Жайык Сити»**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Молдагалиев М.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «STROYCONSALTING»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО", № 2 от 05.01.2025 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	1	1	1	1
Общая площадь здания	м2	90,7	90,7	90,7	90,7
Протяженность газопровода	м	136,3	136,3	136,3	136,3
Общая сметная стоимость строительства	тыс. тенге	122 770	122 770	122 770	122 770
строительно-монтажных работ	тыс. тенге	58 403	58 403	58 403	58 403
оборудования, инструмента и инвентаря	тыс. тенге	37 322	37 322	37 322	37 322
прочие	тыс. тенге	27 045	27 045	27 045	27 045
Продолжительность строительства	мес	3	3	3	3

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивные решения:
На данном проекте предусматривается пристройка топочной к существующим зданиям расположенные в селах с.Абиш и с.Саралжын
с.Абиш и с.Саралжын
Пристраиваемое помещение топочной размерами 2,55х2,20м, высота потолка 2,67м.
Фундаменты - ленточные монолитные;
Стены несущие - керамзитоблок, толщ.200мм.
Перекрытие - балочное;
Крыша - стропильное балочная система;
Полы - бетонные;
Окна - пластиковые;
Двери наружные - утепленные металлические;
Наружная отделка - штукатурка.
Протяженность газопровода села Абиш (Медпункт) – 27 м
Протяженность газопровода села Саралжын (Медпункт) – 10,5м
Протяженность газопровода села Абиш (Мини центр) – 13,5 м
Протяженность газопровода села Абиш (Школа) – 15 м
Протяженность газопровода села Саралжын (Школа) – 70,3 м
Блочно-модульная котельная размер 4000х2400х2700 мм – 3шт.
Электрооборудование
На существующих пристроенных и встроенных топочных и котельных электроснабжение предусматривается от существующих вводно-распределительного устройства (ВРУ) соц.объекта.
Резервное электроснабжение предусмотрены от переносного генератора мощности 5 кВт.
Резервное электроснабжение от дизель-генератор 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух.
Для резервного электроснабжения предусмотрено щит ЩАП-12 У2 1р.25А тип защиты 1 Р54 и кабель силовой с медными жилами из ПВХ сечением 3х4 мм2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2025;**
месяц, год

окончание работ **август 2025;**
месяц, год

при продолжительности строительства,
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяц;
фактически, 3 месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор Жалпақтаскова Кузнецулмин

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

«ҚАЗАҚСТАН ГАЗ АЙМАҚ» АҚ
Батыс Қазақстан
өндірістік филиалы
Жалпақтал газ шаруашылығы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей газоснабжения социальных объектов села Абиш и Саралжын Казталовского района ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шоканов Е.Б. М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЛ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
АйТемір-Құрылыс
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД УРАЛЬСК