Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Генподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Политехника Стройсервис», БИН 061140003318, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Жамбыла, 154, 175**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **24.3-847/22 Строительство внутриплощадочных тепловых сетей мкр. Астана г. Тобыл и мкр. Байтерек села Мичуринское Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7-М** от 23.06.2025г.

Акт выполненных работ 1

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **2-01-00-02 Тепловые сети.**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.12.2025г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	384,16	473,0	181 707,68	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**	м^3	38,4	9 310,0	357 504,0	
3	3	412-102-0108 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	5 531,904	96,0	531 062,8	
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	41,96	3 686,0	154 664,56	
5	5	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	384,16	473,0	181 707,68	
6	6	412-102-0108 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	4 595,328	96,0	441 151,48	
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	319,12	66,0	21 061,92	
8	8	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	14,2	7 762,0	110 220,4	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				1 979 081	
			Раздел 4: Тепловые сети: трубы, тройники, отводы, переходы					
9	78	6303-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми**	км	0,1	5 689 347,0	568 934,72	
			Итого по разделу 4: Тепловые сети: трубы, тройники, отводы, переходы				568 935	
			ИТОГО по акту				2 548 015	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1			Затраты на органнизацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,5 %				191 101	
			ИТОГО с затратами на органнизацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,5 %				**2 739 116**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				136 956	
НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты -5%				136 956	
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами				**3 013 028**	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на II квартал 2025 г., доля - 20%, к - 1,0388				625 987	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на III квартал 2025 г., доля - 60%, к - 1,0587				1 913 935	
НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2			на IV квартал 2025 г., доля - 20%, к - 1,079				650 211	
			ИТОГО в текущих ценах				**3 190 134**	
			Понижающий коэффициент (2%)				**-63 803**	
			Итого с понижающим коэффициентом				**3 126 331**	
Налоговый кодекс РК			НДС на II увартал 2025 г. -12%				**375 160**	
			Итого с НДС				3 501 491	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «Политехника Стройсервис»
БИН 061140003318
Директор_____Нагорный П.Г.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____Кокжанов Б.Р.