Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Жайлыбаев и Д.Смайлов в посёлке Шиели

Договор: Доп. соглашение №83/2 от 23.09.2025 г. к договору №83 от 18.07.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за ноябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах декабря 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**113 086 214**
	Раздел 1.	**Автостоянка**				**4 398 607**
		Земляные работы				
1	**1101-0201-1208** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**325,83**	**418**	**136 197**
2	**412-102-0210** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**5 376,195**	**57**	**306 443**
3	**1101-0203-0134** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м³ грунта**	**1,54**	**129**	**199**
4	**1101-0703-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м²**	**903,29**	**18**	**16 259**
5	**1101-0701-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м³ уплотненного грунта**	**180,66**	**223**	**40 287**
6	**1101-0701-0108** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=3*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м³ уплотненного грунта**	**180,66**	**47**	**8 491**
7	**1101-0701-1401** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м³**	**18,07**	**201**	**3 632**
		Дорожные работы				
8	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы**	**м³**	**177,51**	**4 978**	**883 645**

1	2	3	4	5	6	7
9	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,8	176 574	141
10	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	885,58	3 232	2 862
		Раздел 2. ул.Жайлыбаев. Электроосвещение				
11	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка прибора или аппарата				19 720 6
12	247-204-0661 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	5 957	5 9
13	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	2 400	2 4
14	247-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 356	15 3
15	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	21 673	21 67
16	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	5 957	5 95
17	1308-0501-0702 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного	шт.	1	2 297	2 29
18	247-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 RN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т	шт.	1	5 272	5 27
19	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	38 858	38 85
20	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
		Опоры освещения-30шт				
21	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м.Установка	опора	30	29 705	891 150
22	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м^3	10,2	34 854	355 511
23	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	9	331	2 979
24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	306 053	91 816
25	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,12072	694 126	83 795

1	2	3	4	5	6	7
26	247-306-0508 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	30	114 723	3 441 6
27	247-306-0905 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	68	8 255	561 3
28	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Светильники на кронштейнах. Установка	светильник	68	15 422	1 048 6
29	247-103-0512 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	68	55 523	3 775 5
30	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	96	3 775	362 4
31	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	680	72	48 96
32	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	256	982	251 39
33	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2 454	1 028	2 522 71
34	243-113-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	м	1 650	1 346	2 220 90
35	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	1 050	1 014	1 064 70
36	243-110-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1	м	10	441	4 41
37	243-902-1004 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-25	100 шт.	0,04	18 467	739
38	243-902-1003 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,04	15 183	607
39	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,36	5 671	7 713
40	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	2 084	22	45 848
41	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	2 084	88	183 392
		Земляные работы				
42	1101-0201-1126 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	403,908	340	137 329
43	1101-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2*	$м^3$ грунта	12,492	10 486	130 991

1	2	3	4	5	6	7
44	1101-0203-0150 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	269,272	91	24
45	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,328	3 714	30
46	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м^3 уплотненного грунта	269,272	591	159
47	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	2 083,3	751	1 564 5
48	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	138,8	3 592	498 5
	Раздел 3. ул. Жургенов					
						12 856 2
		Наращивание колодцев-2шт				
49	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Плита 1ПП15-1. Демонтаж	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,54	34 879	18 8
50	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Кольцо КС 15-6. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,53	44 543	23 60
51	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17 636	35 27
52	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Плита 1ПП15-1. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,54	44 543	24 05
		Дорожные работы				
53	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	2 681,97	1 298	3 481 19
54	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,8	176 574	141 259
55	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство(РС144655)(РС295487)(К РЗП=1)	м^2 покрытия	2 693,86	3 232	8 706 556
		Дорожные работы на посадочных площадках и тротуарах				
56	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	176 574	3 531
57	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	27,21	3 232	87 943
58	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30,36	5 457	165 675

1	2	3	4	5	6	7
59	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8*	м бортового камня	15,03	5 063	76 09
60	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	30,36	2 387	72 46
61	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	15,03	1 313	19 734
	Раздел 4.	**ул. Д. Смайлов**				76 110 720
		Наращивание колодцев-5шт				
62	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Плита 1ПП15-1. Демонтаж	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,35	34 879	47 087
63	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Кольцо КС 15-6. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,325	44 543	59 019
64	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	17 636	88 180
65	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Плита 1ПП15-1. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,35	44 543	60 133
66	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Демонтаж стальных круглоконических и многогранных с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м	опора	15	8 898	133 470
		Подготовительные работы				
67	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	4 844	622	3 012 968
68	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	435,96	255	111 170
69	412-102-0215 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6 539,4	45	294 273
70	1127-0201-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж	м лотка	781	9 673	7 554 613
71	1122-0103-0106 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубы диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,074	2 179 757	161 302
		Земляные работы				
72	1101-0201-1208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2 143,19	418	895 853
73	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	35 362,635	57	2 015 670

1	2	3	4	5	6	7
74	1101-0203-0 134 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	39,84	129	
75	1101-0703-0 02 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	9 416,65	18	1
76	1101-0701-0 02 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 883,33	223	4
77	1101-0701-01 08 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=3*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 883,33	47	
78	1101-0701-14 01 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	188,33	201	
		Дорожные работы				
79	1127-0401-01 2 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	1 818,79	4 978	9 05
80	1127-0602-090 1 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	5,79	176 574	1 02
81	1127-0602-030 6 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6 428,81	3 039	19 53
82	1127-0602-040 6 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	6 428,81	1 298	8 34
83	1127-0602-090 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	1,93	176 574	34
84	1127-0602-030 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6 428,53	3 232	20 77
85	1127-0701-01 11 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	2 706,8	541	1 464
86	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	270,68	1 536	415
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	тенге			11308
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			6445
		Сметная прибыль 5%	тенге			7509
		Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			5 976
		Итого	тенге			3 811
		II квартал 2025 г., доля - 100 %, К=1,0388	тенге			136 828
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999999395	тенге			142 137
			тенге			139 295 186

1	2	3	4	5	6	7
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. - 12 %	тенге			16 715
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	тенге			156 010

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"

Авторск. надзор:
ТОО "СпецМонтажСтрой LTD"

Тех. надзор:
ТОО "Baiterek Innovations"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

а № КС-2

чик: КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"

ядчик: ТОО "Акнур-Авто"

енование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Жайлыбаев и Д.Смайлов в посёлке Шиели

вор: Доп. соглашение №83/1 от 25.07.2025 г. к договору №83 от 18.07.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за октябрь месяц 2025 года

лен(а) вценах декабря 2024г.

ер ку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23 841 251**
	Раздел 1.	**Жайлыбаева**				**23 841 251**
		Наращивание колодцев-1шт				
	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плита 1ПП15-1. Демонтаж**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,27**	**34 879**	**9 417**
	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кольцо КС 15-6. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,265**	**44 543**	**11 804**
	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**	**17 636**	**17 636**
	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Плита 1ПП15-1. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,27**	**44 543**	**12 027**
	1133-0209-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**6**	**9 897**	**59 382**
	1133-0201-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**6**	**25 821**	**154 926**
	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Демонтаж стальных круглоконических и многогранных с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м**	**опора**	**28**	**8 898**	**249 144**
		Дорожные работы				

2	3	4	5	6	7
1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	2 582,3	4 978	12 854 689
1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,12	176 574	21 189
1127-0602-0306 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	134,29	3 039	408 107
1127-0602-0406 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	134,29	1 298	174 308
1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	2,66	176 574	469 687
1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	135,76	3 232	438 776
1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	2 250,8	541	1 217 683
211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	225,08	1 536	345 723
	Дорожные работы на посадочных площадках и тротуарах				
1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	38,96	4 978	193 943
1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,22	176 574	38 846
1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	354,39	3 232	1 145 388
1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	465,31	5 457	2 539 197
1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8*	м бортового камня	371,5	5 063	1 880 904
255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	465,31	2 387	1 110 695
255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	371,5	1 313	487 780
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				23841251
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	тенге			1358951
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			2823885
	Сметная прибыль 5%	тенге			1 260 010
	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			840 723

2	3	4	5	6	7
	Итого	тенге			30 124 820
	II квартал 2025 г., доля - 100 %, К=1,0388	тенге			31 293 663
	ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,979999999395	тенге			30 667 789,78
	Налог на добавленную стоимость 2024 г. - 12 %	тенге			3 680 134,77
	ВСЕГО ПО ФОРМЕ	тенге			34 347 924,55

зчик:
"Аппарат акима поселка Шиели"

ор. надзор:
О "Спец Монтаж Строй LTD"

Тех. надзор:
ТОО "Baiterek innovations"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Жайлыбаев и Д.Смайлов в посёлке Шиели

Договор: Доп. соглашение №83/2 от 23.09.2025 г. к договору №83 от 18.07.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за декабрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах декабря 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**83 550 777**
	Раздел 1.	**Переулок Ботабаев**				
		Подготовительные работы				**19 434 808**
1	**1220-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм,толщина слоя до 50 мм**	**$м^2$**	**837,49**	**622**	**520 919**
2	**1127-0802-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Демонтаж знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**2**	**5 136**	**10 272**
3	**414-104-0501** *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**75,37**	**255**	**19 219**
4	**412-102-0215** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1 130,55**	**45**	**50 875**
		Земляные работы				
5	**1101-0201-1208** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**450,27**	**418**	**188 213**
6	**412-102-0210** *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**7 429,455**	**57**	**423 479**
7	**1101-0203-0134** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**13,04**	**129**	**1 682**
8	**1101-0703-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**2 397,92**	**18**	**43 163**
9	**1101-0701-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**479,58**	**223**	**106 946**
10	**1101-0701-0108** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=3*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**479,58**	**47**	**22 540**

1	2	3	4	5	6	7
11	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	47,96	201	9 640
		Дорожные работы				
12	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	416,5	4 978	2 073 337
13	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	1,34	176 574	236 609
14	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористыхкрупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1 483,7	3 039	4 508 964
15	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	1 483,7	1 298	1 925 843
16	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,45	176 574	79 458
17	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1 501,9	3 232	4 854 141
18	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	438,8	541	237 391
19	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	43,88	1 536	67 400
		Дорожные работы на посадочных площадках и тротуарах				
20	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	26,15	4 978	130 175
21	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,16	176 574	28 252
22	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	264,71	3 232	855 543
23	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	207,19	5 457	1 130 636
24	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86*	м бортового камня	202,49	5 181	1 049 101
25	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	207,19	2 387	494 563
26	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	202,49	1 313	265 869
		Обустройство улиц и организация движения				
27	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 825	35 650
28	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10 153	20 306

1	2	3	4	5	6	7
29	1127-0602-0703 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	0,2	3 162	632
30	1127-0602-0708 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=2*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	0,2	795	159
31	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,2	65 233	13 047
32	251-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	2	11 277	22 554
		Горизонтальная дорожная разметка				
33	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,02	62 273	1 245
34	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,1	42 082	4 208
35	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,05	55 543	2 777
	Раздел 2.	**ул. Ботабаев**				**31 957 815**
		Подготовительные работы				
36	1220-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	1 726	622	1 073 572
37	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	155,34	255	39 612
38	412-102-0215 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2 330,1	45	104 854
		Земляные работы				
39	1101-0201-1208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 243,91	418	519 954
40	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20 524,515	57	1 169 897
41	1101-0203-0134 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	5,17	129	667
42	1101-0703-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	3 647,59	18	65 657
43	1101-0701-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	729,52	223	162 683
44	1101-0701-0108 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=3*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	729,52	47	34 287
45	1101-0701-1401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	72,95	201	14 663
		Дорожные работы				

1	2	3	4	5	6	7
46	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	м	643,52	4 978	3 203 443
47	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	2,06	176 574	363 742
48	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей пористыхкрупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2 293,3	3 039	6 969 339
49	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	2 293,3	1 298	2 976 703
50	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,69	176 574	121 836
51	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	2 321,3	3 232	7 502 442
52	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м^2 покрытия обочин	680,9	541	368 367
53	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	68,09	1 536	104 586
		Дорожные работы на посадочных площадках и тротуарах				
54	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	м^3	43,48	4 978	216 443
55	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Розлив вяжущих материалов	т	0,25	176 574	44 144
56	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	410,02	3 232	1 325 185
57	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	348,92	5 457	1 904 056
58	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8*	м бортового камня	341,52	5 063	1 729 116
59	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	348,92	2 387	832 872
60	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	341,92	1 313	448 941
		Обустройство улиц и организация движения				
61	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	11	17 825	196 075
62	1127-0802-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	6	3 549	21 294

1	2	3	4	5	6	7
63	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	8	10 153	81 224
64	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	14 285	28 570
65	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	1	16 431	16 431
66	1127-0602-0703 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	1,1	3 162	3 478
67	1127-0602-0708 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=2*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	1,1	795	875
68	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,1	65 233	71 756
69	251-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	13	11 277	146 601
70	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4	10 048	40 192
		Горизонтальная дорожная разметка				
71	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,44159	62 273	27 499
72	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,14931	55 543	8 293
73	1127-0803-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	14	1 319	18 466
	Раздел 3.	**ул. Д. Смайлов**				**13 483 703**
		Обустройство улиц и организация движения				
74	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	31	17 825	552 575
75	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	27	8 207	221 589
76	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	4	10 153	40 612
77	1127-0602-0703 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	3,1	3 162	9 802
78	1127-0602-0708 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=2*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	3,1	795	2 465
79	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	3,1	65 233	202 222
80	251-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	17	11 277	191 709

1	2	3	4	5	6	7
81	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	14	10 048	140 672
		Горизонтальная дорожная разметка				
82	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,37404	62 273	23 293
83	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,04462	42 082	1 878
84	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,238	55 543	13 219
		Электроосвещение				
85	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 957	5 957
86	247-204-0661 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 400	2 400
87	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 356	15 356
88	247-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21 673	21 673
89	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 957	5 957
90	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297	2 297
91	1308-0501-0702 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного	шт.	1	5 272	5 272
92	247-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 RN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т	шт.	1	38 858	38 858
93	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 449	31 449
94	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
		Опоры освещения-34шт				
		Установка опора				
95	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м.	опора	34	29 705	1 009 970
96	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	11,56	34 854	402 912
97	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	10,2	331	3 376
98	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34	306 053	104 058

1	2	3	4	5	6	7
99	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,136816	694 126	94 968
100	247-306-0508 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	34	114 723	3 900 582
101	247-306-0905 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	34	8 255	280 670
102	1133-0206-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Светильники на кронштейнах. Установка	светильник	34	15 422	524 348
103	247-103-0512 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	34	55 523	1 887 782
104	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	108,8	3 775	410 720
105	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	340	72	24 480
106	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	98	982	96 236
107	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	982	1 028	1 009 496
108	243-113-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	1 070	742	793 940
109	243-110-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1	м	10	441	4 410
110	243-902-1002 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,08	12 908	1 033
111	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,68	5 671	3 856
112	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	957	22	21 054
113	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	957	88	84 216
114	1308-0201-3210 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопровода полиэтиленового для кабельных линий в траншее, диаметр трубы до 110 мм	м	98	514	50 372
115	241-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ РМЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	98	376	36 848
		Земляные работы				
116	1101-0201-1126 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	169,362	340	57 583

1	2	3	4	5	6	7
117	1101-0102-0202 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	5,238	10 486	54 926
118	1101-0203-0150 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	112,908	91	10 275
119	1101-0102-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,492	3 714	12 969
120	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	$м^3$ уплотненного грунта	112,908	591	66 729
121	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	956,7	751	718 482
122	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	58,2	3 592	209 054
	Раздел 4.	Жайлыбаева				13 938 400
		Дорожные работы				
123	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из смесь ПГС, дресвы	$м^3$	2 800	4 978	13 938 400
	Раздел 5.	Автостоянка				3 729 777
		Дорожные работы				
124	8601-0501-0103 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 03	комплект	2	1 212 619	2 425 238
		Обустройство улиц и организация движения				
125	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	21	17 825	374 325
126	1127-0802-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	14	3 549	49 686
127	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	15	10 153	152 295
128	251-102-0710 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	6	16 431	98 586
129	1127-0602-0703 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	2,1	3 162	6 640
130	1127-0602-0708 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=2*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	2,1	795	1 670
131	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	2,1	65 233	136 989
132	251-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	24	11 277	270 648

1	2	3	4	5	6	7
133	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	7	10 048	70 336
134	251-101-0127 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	5 959	11 918
135	251-101-0121 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	2	13 686	27 372
		Горизонтальная дорожная разметка				
136	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,27376	62 273	17 048
137	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,388	42 082	16 328
138	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,5	55 543	27 772
139	1127-0903-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,05171	48 812	2 524
140	1127-0803-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	21	1 319	27 699
		Горизонтальная дорожная разметка на стоянке				
141	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,01695	62 273	1 056
142	1127-0803-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	8,83	1 319	11 647
	Раздел 6.	**ул. Жургенов**				**1 006 274**
		Дорожные работы				
143	1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	$м^2$ покрытия обочин	661	541	357 601
144	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	66,1	1 536	101 530
		Обустройство улиц и организация движения				
145	1127-0802-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	10	17 825	178 250
146	1127-0802-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт.	4	3 549	14 196
147	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	10	8 207	82 070
148	1127-0602-0703 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	1	3 162	3 162
149	1127-0602-0708 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=2*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	1	795	795

1	2	3	4	5	6	7
150	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1	65 233	65 233
151	251-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	9	11 277	101 493
152	251-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	3	10 048	30 144
153	251-101-0127 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	5 959	11 918
		Горизонтальная дорожная разметка на стоянке				
154	1127-0803-0107 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	38,28	1 319	50 491
155	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,088	55 543	4 888
156	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,107	42 082	4 503
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				83550777
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	тенге			4762394
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			6329282
		Сметная прибыль 5%	тенге			4 415 659
		Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			2 839 274
		Итого	тенге			101 897 385
		II квартал 2025 г., доля - 100 %, К=1,0388	тенге			105 851 004
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,97999999384	тенге			103 733 983,28
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. - 12 %	тенге			12 448 077,99
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	тенге			116 182 061,27

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Шиели"

_____ Сейтжан А.

Тех. надзор:
ТОО "Baiterek innovations"

_____

Автор. надзор:
ТОО "Спец Монтаж Строй LTD"

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Колешков Б.

_____