Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществлениянункций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шакшам-R" Павлодарская область, г.Павлодар,Торайгырова, 64 БИН/ИИН 140440011215

Наименование строительства и его адрес: Строительство дренажной системы отвода талых, грунтовых и ливневых вод с территории 3-х 18-ти этажных жилых домов по ул. Ж. Жабаева 11, 49А, 49Б в г. Петропавловске, СКО

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 050240007370	БИН/ИИН 140440011215			78	10.06.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце,				НДС	всего
			без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство дренажной системы отвода талых, грунтовых и ливневых вод с территории 3-х 18-ти этажных жилых домов по ул. Ж. Жабаева 11, 49А, 49Б в г. Петропавловске, СКО	**5 372 030,88**	**4 796 456,14**	**4 796 456,14**	**4 796 456,14**			**575 574,74**	**5 372 030,88**
ИТОГО:								**5 372 030,88**
Удержание аванса 30%								**1 611 609,26**
Гарантийные обязательства 3%								**161 160,93**
Итого к оплате								**3 599 260,69**

ПРИНЯЛ: (ЗАКАЗЧИК)
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370

Руководитель_____Баксимов А.К.

ТОО "Регион Эксперт"
СКО, г. Петропавловск, Ахременко Н.А.,29
БИН/ИИН 180740034232

Директор_____Алпысбай М.Н.

СДАЛ: (ПОДРЯДЧИК)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шакшам-R"
Павлодарская область, г.Павлодар,Торайгырова, 64
БИН/ИИН 140440011215

Директор_____Ахшабаев Е.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шақшам-R" Павлодарская область, г.Павлодар,Торайгырова, 64 БИН/ИИН 140440011215**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дренажной системы отвода талых, грунтовых и ливневых вод с территории 3-х 18-ти этажных жилых домов по ул. Ж. Жабаева 11, 49А, 49Б в г. Петропавловске, СКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инжнерные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78** от 2025-06-10

Акт № 1 выполненных работ

за 3 сентября 2025 (месяц, год) на 6-01-00-01 Дренажная канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Водосбор					
1	12	**6301-0802-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс**	**установка**	**1**	**38 143,0**	**38 143,0**	
2	13	**6301-0802-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**61**	**49 403,0**	**3 013 583,0**	
3	14	**241-201-0622** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	**м**	**68,34**	**14 727,0**	**1 006 443,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 3: Водосбор				**4 058 169**	
			ИТОГО по акту				**4 058 169**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)			4058169*7,5/100	304 363	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			4058169+0+0+304363	**4 362 532**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			4362532*5/100	218 127	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			4362532*3/100	130 876	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 711 535**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388			4711535*1,0388	**4 894 343**	
			Договорной коэфицент К=0,98				***4 796 456,14***	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС				*575 574,74*	
			Итого с НДС				*5 372 030,88*	

Заказчик :

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370

Руководитель _____Баксимов А.К.

ТОО "Регион Эксперт"
СКО, г. Петропавловск, Ахременко Н.А.,29
БИН/ИИН 180740034232

Директор _____Алпысбай М.Н.

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шақпам-R"
Павлодарская область, г.Павлодар,Торайгырова, 64
БИН/ИИН 140440011315

Директор_____Ахшабаев Р.А.

ТОО "ППО"ГОТИКА"
СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Ибрая Алтын
БИН 030940004911

Директор_____Прудовикова О.Б.

НДПК РК 01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

УТВЕРЖДАЮ

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Руководитель _____ Баксимов А.К.

И.о. заместителя руководителя Темиров А.

СОГЛАСОВЫВАЮ

ТОО "ПТО "Готика"

Директор _____ Прудовикова О.Б.

Наименование стройки -	Строительство дренажной системы отвода талых, грунтовых и ливневых вод с территории 3-х 18-ти этажных жилых домов по ул. Ж. Жабаева 11, 49А, 49Б в г. Петропавловске, СКО
Шифр стройки	№10/02-20241
Наименование объекта -	Наружные инжнинерные сети
Шифр объекта	06-012

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на дополнительные работы
(Локальный сметный расчет)

на Дренажная канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: НК

Сметная стоимость		2533,926	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	2533,926	тыс.тенге
Средства на оплату труда		899,196	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,19	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на июль 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 533 926**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			675 268
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*329 600*
		машины и механизмы	тенге			1 145 382
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*223 928*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			713 276
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	190		
Раздел 1.		**Прокол+благоустройство**				**2 533 926**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			675 268

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*329 600*
		машины и механизмы	тенге			1 145 382
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*223 928*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			713 276
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	190		
1	**6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**2**	**3 377**	**6 754**
2	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**2,2**	**3 242**	**7 132**
3	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**20**	**4 216**	**84 320**
4	**6301-0802-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**140**	**16 602**	**2 324 280**
5	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия/ без материала/**	**м**	**20**	**5 572**	**111 440**