Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществленияфункций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шақшам-R" Павлодарская область, г.Павлодар,Торайгырова, 64 БИН/ИИН 140440011215

Наименование строительства и его адрес: Строительство дренажной системы отвода талых, грунтовых и ливневых вод с территории 3-х 18-ти этажных жилых домов по ул. Ж. Жабаева 11, 49А, 49Б в г. Петропавловске, СКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
БИН 050240007370	БИН/ИИН 140440011215			78	10.06.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце,				НДС	всего
			без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство дренажной системы отвода талых, грунтовых и ливневых вод с территории 3-х 18-ти этажных жилых домов по ул. Ж. Жабаева 11, 49А, 49Б в г. Петропавловске, СКО	**18 642 201,47**	**13 270 170,59**	**11 848 366,60**	**11 848 366,60**			**1 421 803,99**	**13 270 170,59**
ИТОГО:								**13 270 170,59**
Удержание аванса 30%								**3 981 051,18**
Гарантийные обязательства 3%								**398 105,12**
Итого к оплате								**8 891 014,30**

ПРИНЯЛ: (ЗАКАЗЧИК)
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370

по доверенности № 1 от 01.01.2025 г.

Руководитель _____ Баксимов А.К.

ТОО "Регион Эксперт"
СКО, г. Петропавловск, Акременко Н.А. 29
БИН/ИИН 180740034232

Директор _____ Алтынсай М.Н.

СДАЛ: (ПОДРЯДЧИК)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шақшам-R"
Павлодарская область, г.Павлодар,Торайгырова, 64
БИН/ИИН 140440011215

Директор _____ Ахшабаев Р.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шақшам-R" Павлодарская область, г.Павлодар,Торайгырова, 64 БИН/ИИН 140440011215**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дренажной системы отвода талых, грунтовых и ливневых вод с территории 3-х 18-ти этажных жилых домов по ул. Ж. Жабаева 11, 49А, 49Б в г. Петропавловске, СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инжнерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 78** от 2025-06-10

Акт № 2 выполненных работ

за сентябрь 2025 (месяц, год) на 6-01-00-01 Дренажная канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	161	464,0	74 704,0	
2	2	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	4 226,25	62,0	262 028,0	
3	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	67,9	378,0	25 666,0	
4	4	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	м^3	2,1	13 702,0	28 774,0	
5	5	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые**	м^2	60	2 322,0	139 320,0	
6	6	6101-0106-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 132 (180) кВт (л.с.), группа грунта 2**	м^3	70	52,0	3 640,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				534 132	
			Раздел 2: Дренаж					
7	7	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	48	9 005,0	432 240,0	
8	8	6302-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания щебеночного**	м^3	75	14 311,0	1 073 325,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6201-0602-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка геосетки, покрытия грунтовые	$м^2$	140	19,0	2 660,0	
10	11	6302-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм	м	384,55	8 542,0	3 284 826,0	
			Итого по разделу 2: Дренаж				4 793 051	
			Раздел 4: Пересечение с электрокабелем (4 шт)					
11	15	6301-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м	40	22 745,0	909 800,0	
12	16	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,652	416 119,0	271 310,0	
13	17	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0308	375 515,0	11 566,0	
			Итого по разделу 4: Пересечение с электрокабелем (4 шт)				1 192 676	
			Раздел 5: Подвеска кабеля связи (5 шт)					
14	18	6301-0901-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 $м^2$	м	24,5	28 847,0	706 752,0	
15	19	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0337	393 901,0	13 274,0	
16	20	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,35475	416 119,0	147 618,0	
17	21	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0097	331 776,0	3 218,0	
			Итого по разделу 5: Подвеска кабеля связи (5 шт)				870 862	
			Раздел 6: Колодцы					
18	22	6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	4,64	130 195,0	604 105,0	
19	23	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	2,43	92 708,0	225 280,0	
20	25	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	12	21 125,0	253 500,0	Казахстан
21	26	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 280,0	66 560,0	Казахстан
22	27	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	23 331,0	46 662,0	Казахстан
23	28	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	14	18 013,0	252 182,0	Казахстан
24	29	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 /Прим. 3ПП15-2/	шт.	2	30 865,0	61 730,0	Казахстан
25	30	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	9	7 511,0	67 599,0	Казахстан
26	31	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	15 358,0	76 790,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	32	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**14**	**6 833,0**	**95 662,0**	**Казахстан**
28	33	**261-107-0627** *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**кг**	**11,52**	**457,0**	**5 265,0**	
29	34	**244-201-0306** *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	**комплект**	**14**	**13 535,0**	**189 490,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 6: Колодцы				**1 944 825**	
			ИТОГО по акту				**9 335 546**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)			9335546*7,5/100	700 166	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			9335546+0+0+700166	**10 035 712**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			10035712*5/100	501 786	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			10035712*3/100	301 071	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 838 569**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388			10838569*1,0388	**11 259 105**	
			Договорной коэфициент К=0,98				***11 033 921,95***	
			НДС				***1 324 070,63***	
			Итого с НДС				***12 357 992,58***	

Заказчик :

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 БИН 050240007370

и о дальнейшем руководствуемся КА

Руководитель _____Баксимов А.К.

ТОО "Регион Эксперт"
СКО, г. Петропавловск, Ахременко Н.А.,29
БИН/ИИН 180740034232

Директор_____Алмысбаев Т.Н.

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шақпам-R"
Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 64
БИН/ИИН 140440011215

Директор_____Ахшабаев Р.А.

ТОО "ППО"ГОТИКА"
СКО, г. Петропавловск, ул. Имени Ибрая Алтынсарина, 178
БИН 030940004911

Директор_____Прудовикова О.Б.