Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Үш-сай"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения мкр.Акжар(2 очередь),Наурызбайского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №10

за **ОКТЯБРЬ месяц 2025 год.**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
БИН 140740013629	БИН 021140005377	**Договор №319 доп. соглашение №337/4**	**08.08.2024г. 07.10.2025 г.**	Местный бюджет	042-015-431	ТОО "Үш-сай"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения мкр.Акжар(2 очередь),Наурызбайского района г.Алматы	**2 134 833 969,15**	**276 637 472,46**	**282 283 135,16**	**252 445 005,18**			**195 917 744,21**		**33 196 496,69**	**309 833 969,15**
	ИТОГО по справке	**2 134 833 969,15**	**276 637 472,46**							**33 196 496,69**	**309 833 969,15**

М.П.

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы", Заместитель:** **Зейнолдин М.О.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Үш-сай", Директор:** **Султанов Е.К.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірлестік"Инженер: **Байсейтов М.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы сапа инжиниринг" Инженер технадзор: **Арипжанов Б.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Үш-сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения мкр.Акжар(2 очередь),Наурызбайского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения мкр.Акжар(2 очередь),Наурызбайского района г.Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 319 от 08.08.2024 г. доп.соглашение № 337/04 от 07.10.2025г.**

Акт выполненных работ №10

от **" 28" ОКТЯБРЯ 2025 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС.19340	6-1: Наружные сети водоснабжения									
			Раздел 1: Наружные сети водоснабжения									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0331 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		835,784	188,58	175,66	157 612,15	146 813,81		41 226,88	214 746,15
				м^3 грунта		12,92	55,59	10 798,33	46 461,23		15 907,12	
2	2	1101-0205-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		90,265	3 789,18	0,0	342 030,33	0,0		246 261,84	635 355,54
				м^3 грунта		3 789,18	0,0	342 030,33	0,0		47 063,37	
3	3	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /Уширения на колодцы/		41,013	151,1	141,1	6 197,06	5 786,93		1 567,42	8 385,64
				м^3 грунта		10,0	43,08	410,13	1 766,84		621,16	
4	4	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		26,7451	6 631,15	313,59	177 350,77	8 387,0	103 468,77	67 736,45	264 694,2
				м^3		2 448,86	109,39	65 495,01	2 925,65		19 606,98	
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		120,52	1 848,52	0,0	222 783,63	0,0		160 404,21	413 842,87
				м^3 грунта		1 848,52	0,0	222 783,63	0,0		30 655,03	
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		802,352	45,57	45,57	36 563,18	36 563,18		9 803,46	50 075,97
				м^3 грунта		0,0	16,97	0,0	13 615,91		3 709,33	
7	7	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		802,352	145,38	119,73	116 645,93	96 065,6	2 647,76	34 938,9	163 711,62

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		22,35	38,13	17 932,57	30 593,68		12 126,79	
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		802,352	352,55	154,73	282 869,2	124 147,93		161 673,29	480 105,89
				м³		197,82	82,04	158 721,27	65 824,96		35 563,4	
9	9	1101-0102-0331 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ /Вывоз/		152,991	340,2	321,42	52 047,54	49 174,37	71,91	13 633,7	70 935,74
				м³ грунта		18,31	105,46	2 801,27	16 134,43		5 254,5	
10	10	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2 983,32	30,0		89 499,6				96 659,57
				т·км							7 159,97	
11	11	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		120,52	414,91	392,04	50 004,95	47 248,66	67,49	13 097,73	68 150,89
				м³ грунта		22,31	128,63	2 688,8	15 502,49		5 048,21	
12	12	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2 350,14	30,0		70 504,2				76 144,54
				т·км							5 640,34	
			Колодец ж/б диам.1500мм -465шт.									
13	21	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		9,7237	42 059,28	17 675,05	408 971,82	171 866,89	2 819,77	316 725,27	783 752,86
				м³		24 094,24	8 807,28	234 285,16	85 639,35		58 055,77	
14	28	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		152,4984	3 959,72	33,62	603 850,96	5 126,99	499 212,66	93 431,91	753 065,5
				м²		652,54	6,25	99 511,31	953,11		55 782,63	
15	29	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные.Устройство		0,25748	36 770,13	11,48	9 467,57	2,96	7 285,92	2 047,98	12 436,79
				м³		8 461,63	0,0	2 178,7	0,0		921,24	
16	33	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		23,03238	178,45	3,47	4 110,1	79,9	1 708,1	1 611,8	6 179,7
				м²		100,82	0,6	2 322,1	13,8		457,8	
17	34	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		23,03238	305,23	5,21	7 030,2	120,0	4 195,8	1 892,0	9 636,0
				м²		117,85	1,2	2 714,4	27,6		713,8	
18	35	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-5,МС-7		0,294255	1 340 030,09	11 505,12	394 310,5	3 385,44	348 614,23	51 044,58	480 983,49
				т		143 789,69	3 219,29	42 310,84	947,29		35 628,41	
19	38	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		9	2 667,21	289,1	24 004,89	2 601,9		21 208,48	48 830,44
				шт.		2 378,11	2,19	21 402,99	19,71		3 617,07	
			Гильза									
20	46	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		3	6 974,17	305,83	20 922,51	917,49	3 974,16	15 963,4	39 836,78
				фланец		5 343,62	31,26	16 030,86	93,78		2 950,87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	48	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка		8	2 999,7	95,26	23 997,6	762,08	5 298,88	17 757,27	45 095,26
				фланец		2 242,08	0,0	17 936,64	0,0		3 340,39	
22	50	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка		6	5 774,46	171,33	34 646,79	1 027,93	10 349,14	23 593,93	62 899,93
				задвижка или клапан		3 878,28	93,77	23 269,71	562,61		4 659,21	
23	54	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка		18	8 218,13	356,21	147 926,39	6 411,8	55 786,92	88 132,5	254 943,56
				шт.		4 762,65	183,06	85 727,67	3 295,13		18 884,67	
24	56	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/		128	2 105,69	0,0	269 528,0	0,0	38 409,0	249 609,0	560 668,0
				шт.		1 805,62	0,0	231 119,0	0,0		41 531,0	
25	57	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/		1,28	152 037,0		194 607,0		194 607,0		210 176,0
				100 шт.							15 569,0	
26	58	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,1728	36 554,55	1 766,95	6 316,65	305,3	4 262,75	1 724,9	8 684,85
				$м^3$		10 118,87	850,5	1 748,55	146,95		643,3	
27	60	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,21134	2 280 632,6	906 125,24	481 988,9	191 500,58	43 538,13	317 927,88	863 910,14
				т фасонных частей		1 168 497,36	351 041,54	246 950,19	74 189,16		63 993,36	
28	67	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		1,575	38 962,77	1 766,95	61 366,35	2 782,95	42 646,2	15 721,85	83 255,25
				$м^3$		10 118,87	850,5	15 937,2	1 339,55		6 167,05	
			Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия -									
29	71	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		73 199,03236	442,03	0,05	32 356 168,36	3 660,38	31 673 953,04	732 839,58	35 736 128,75
				$м^2$		9,27	0,0	678 554,94	0,0		2 647 120,81	
30	72	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство		45 526	2 115,75	279,6	96 321 634,77	12 729 069,6	81 196 076,1	5 313 594,33	109 766 047,32
				$м^2$		52,64	55,43	2 396 488,53	2 523 506,23		8 130 818,22	
			Крепежные изделия									
31	77	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		1,512	38 312,01	1 766,95	57 928,0	2 671,5	39 956,5	15 093,0	78 862,5
				$м^3$		10 118,87	850,5	15 299,5	1 286,0		5 841,5	
32	78	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,10752	166 285,09	11 505,12	17 879,0	1 237,0	1 181,5	18 651,5	39 453,0
				т стальных элементов		143 789,69	3 219,29	15 460,5	346,0		2 922,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	79	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм		0,02184	417 324,0		9 114,5		9 114,5		9 843,5
				т							729,0	
34	80	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм		0,08568	470 507,0		40 313,0		40 313,0		43 538,0
				т							3 225,0	
35	81	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,018201	813 215,35	4 424,01	14 801,5	80,5	149,5	13 298,0	30 347,5
				т		800 587,8	2 272,62	14 571,5	41,5		2 248,0	
36	82	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		18,20112	998,0		18 164,5		18 164,5		19 617,5
				кг							1 453,0	
37	83	1122-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,2044	1 531 718,0	245 578,2	313 083,0	50 196,0	33 068,0	250 839,0	609 036,0
				км трубопровода		1 124 357,76	115 236,28	229 819,0	23 554,0		45 114,0	
38	84	1122-0601-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,2044	4 246 612,33	50 776,96	868 008,0	10 379,0	752 476,0	104 203,0	1 049 988,0
			Водомерный узел			514 447,2	500,08	105 153,0	102,0		77 777,0	
39	91	244-301-0413 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 20,Qn 2,5 м^3/ч,Tmax 50°		1 471	52 592,0		77 362 832,0		77 362 832,0		83 551 859,0
				шт.							6 189 027,0	
			Вантуз с воздухосборником вид "Б"									
40	95	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм		2	6 233,0		12 466,0		12 466,0		13 463,2
				шт.							997,2	
41	97	242-101-2401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус высокопрочного чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+80°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	42 051,0		84 102,0		84 102,0		90 830,0
				шт.							6 728,0	
42	99	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50		2	34 316,0		68 632,0		68 632,0		74 122,4
				шт.							5 490,4	
43	100	1122-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Вантузы двойные. Установка		2	8 987,79	505,75	17 975,6	1 011,6	2 882,0	14 454,0	35 024,0
				шт.		7 041,06	258,96	14 082,0	518,0		2 594,4	
44	101	242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50		2	331 675,0		663 350,0		663 350,0		716 418,0
				шт.							53 068,0	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водоснабжения					212 523 607,0	13 699 385,27	193 327 681,23	8 431 709,04	238 631 741,84
								5 336 535,63	2 909 406,96	0,0	17 676 425,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту: 19340					212 523 607,0	13 699 385,27	193 327 681,23	8 431 709,04	238631741,84
								5 336 535,63	2 909 406,96	0,0	17 676 425,8	
		ЛС.19350	**6-2 Наружные сети канализации**									
			Раздел 1: Наружные сети водоснабжения									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0331 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		1 936,006	188,58	175,66	365 092,02	340 078,82		95 497,76	497 436,96
				м^3 грунта		12,92	55,59	25 013,2	107 622,58		36 847,18	
2	2	1101-0205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		209,088	3 789,18	0,0	792 272,06	0,0		570 435,88	1 471 724,58
				м^3 грунта		3 789,18	0,0	792 272,06	0,0		109 016,64	
3	3	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /Уширения на колодцы/**		82,026	151,1	141,1	12 394,12	11 573,86		3 134,84	16 771,28
				м^3 грунта		10,0	43,08	820,26	3 533,68		1 242,32	
4	4	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**		61,9522	6 631,15	313,59	410 814,34	19 427,6	239 674,48	156 904,32	613 136,16
				м^3		2 448,86	109,39	151 712,26	6 776,96		45 417,5	
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		279,172	1 848,52	0,0	516 055,02	0,0		371 559,62	958 623,82
				м^3 грунта		1 848,52	0,0	516 055,02	0,0		71 009,18	
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		1 858,564	45,57	45,57	84 694,76	84 694,78		22 708,68	115 995,72
				м^3 грунта		0,0	16,97	0,0	31 539,84		8 592,28	
7	7	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**		1 858,564	145,38	119,73	270 198,04	222 525,86	6 133,26	80 932,28	379 220,74
				м^3		22,35	38,13	41 538,9	70 867,04		28 090,42	
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		1 858,564	352,55	154,73	655 236,74	287 575,62		374 499,16	1 112 114,78
				м^3		197,82	82,04	367 661,14	152 476,6		82 378,88	
9	9	1101-0102-0331 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 /Вывоз/**		345,118	340,2	321,42	117 409,14	110 927,82	162,2	30 754,98	160 017,26
				м^3 грунта		18,31	105,46	6 319,12	36 396,14		11 853,14	
10	10	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		6 729,81	30,0		201 894,3				218 045,84
				т·км							16 151,54	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		271,816	414,91	392,04	112 779,18	106 562,76	152,22	29 540,1	153 704,82
				м^3 грунта		22,31	128,63	6 064,22	34 963,7		11 385,54	
12	12	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		5 300,4	30,0		159 012,0				171 732,96
				т·км							12 720,96	
			Трубопроводы и фитинги									
13	13	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка		4	5 045,98	41,81	20 183,92	167,24	19 038,0	1 049,16	22 931,73
				м трубопровода		244,67	20,27	978,68	81,08		1 698,65	
14	14	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*		4	51 010,56	30 562,52	204 042,24	122 250,1		74 426,05	300 745,71
				км кабеля		20 448,04	10 054,45	81 792,14	40 217,77		22 277,42	
			Колодец ж/б диам.1000мм -687шт.									
15	16	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Лоток/		13,1968	21 266,0		280 643,16		280 643,16		303 094,6
				м^3							22 451,44	
16	17	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		29,3196	73 357,89	20 314,05	2 150 824,0	595 599,8	387 047,44	1 445 986,88	3 884 555,76
				м^3 конструкций колодца		39 842,86	9 973,4	1 168 176,72	292 416,08		287 744,88	
17	23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		234,58028	3 959,72	33,62	928 872,24	7 886,6	767 912,64	143 721,4	1 158 401,12
				м^2		652,54	6,25	153 073,0	1 466,12		85 807,48	
			Колодец ж/б диам.1500мм -176шт.									
18	43	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		229,870392	6 631,15	313,59	1 524 305,03	72 085,07	889 299,58	582 185,26	2 275 009,5
				м^3		2 448,86	109,39	562 920,38	25 145,5		168 519,21	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водоснабжения					8 806 722,31	1 981 355,93	2 590 062,98	3 983 336,37	13 813 263,34
								3 874 397,1	803 503,09	0,0	1 023 204,66	
			ИТОГО по акту 19350					8 806 722,31	1 981 355,93	2 590 062,98	3 983 336,37	13 813 263,34
								3 874 397,1	803 503,09	0,0	1 023 204,66	
			ВСЕГО ПО АКТУ:					221 330 329,31	15 680 741,2	195 917 744,21	12 415 045,41	252 445 005,181
								9 210 932,73	3 712 910,05	0,0	18 699 630,46	
		Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)										3 281 785,07
		Итого с временными										**255 726 790,25**
		Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)										1 713 369,49
		Итого с зимними удорожаниями										**257 440 159,74**
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										5 148 803,19
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**262 588 962,94**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										**282 283 135,16**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98										**276 637 472,46**
		НДС (12%)										33 196 496,69
		Итого с НДС										**309 833 969,15**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Уш-сай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : **Султанов Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Бірлестік"

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель: **Зейнолдин М.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Инженер технадзор: **Арипжанов Б.М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Инженер: **Байсейтов М.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Уш-сай"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения мкр.Акжар(2 очередь),Наурызбайского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №11

за **ДЕКАБРЬ месяц 2025 год.** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
БИН 140740013629	БИН 021140005377	**Договор №319 доп. соглашение №337/04**	**08.08.2024г. 07.10.2025 г.**	Местный бюджет	042-015-431	ТОО "Уш-сай"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения мкр.Акжар (2 очередь),Наурызбайского района г.Алматы	**2 493 330 126,43**	**320 085 854,71**	**326 618 220,50**	**-**			**12 047 435,81**		**38 410 302,57**	**358 496 157,28**
	ИТОГО по справке	**2 493 330 126,43**	**320 085 854,71**							**38 410 302,57**	**358 496 157,28**

М.П.

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы", Заместитель:** **Такибаев Ж.М.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Уш-сай", Директор:** **Султанов Е.К.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бірдестік" Инженер **Байсейтов М.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы сапа инжиниринг" Инженер **Арипжанов Б.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Үш-сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения мкр.Акжар(2 очередь),Наурызбайского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения мкр.Акжар(2 очередь),Наурызбайского района г.Алматы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 319 от 08.08.2024 г. доп.соглашение №337/04 от 07.10.2025 г.**

Акт выполненных работ №11

от " 25" ДЕКАБРЯ 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС.19340	**6-1: Наружные сети водоснабжения**									
			Раздел 1: Наружные сети водоснабжения									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0331 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		3 343,136	188,58	175,66	630 448,6	587 255,24		164 907,52	858 984,6
				м^3 грунта		12,92	55,59	43 193,32	185 844,92		63 628,48	
2	2	1101-0205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.** *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		361,056888	3 789,18	0,0	1 368 109,53	0,0		985 038,87	2 541 400,26
				м^3 грунта		3 789,18	0,0	1 368 109,53	0,0		188 251,86	
3	3	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /Уширения на колодцы/**		164,052	151,1	141,1	24 788,24	23 147,72		6 269,68	33 542,56
				м^3 грунта		10,0	43,08	1 640,52	7 067,36		2 484,64	
4	4	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**		106,9804	6 631,15	313,59	709 403,08	33 548,0	413 875,08	270 945,8	1 058 776,8
				м^3		2 448,86	109,39	261 980,04	11 702,6		78 427,92	
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		482,08	1 848,52	0,0	891 134,52	0,0		641 616,84	1 655 371,48
				м^3 грунта		1 848,52	0,0	891 134,52	0,0		122 620,12	
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		3 209,408	45,57	45,57	146 252,72	146 252,72		39 213,84	200 303,88

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		0,0	16,97	0,0	54 463,64		14 837,32	
7	7	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		3 209,408	145,38	119,73	466 583,72	384 262,4	10 591,04	139 755,6	654 846,48
				м³		22,35	38,13	71 730,28	122 374,72		48 507,16	
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3 209,408	352,55	154,73	1 131 476,8	496 591,72		646 693,16	1 920 423,56
				м³ уплотнен		197,82	82,04	634 885,08	263 299,84		142 253,6	
9	9	1101-0102-0331 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ /Вывоз/		611,964	340,2	321,42	208 190,16	196 697,48	287,64	54 534,8	283 742,96
				м³ грунта		18,31	105,46	11 205,08	64 537,72		21 018,0	
10	10	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		11 933,28	30,0		357 998,4				386 638,28
				т·км							28 639,88	
11	11	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		482,08	414,91	392,04	200 019,8	188 994,64	269,96	52 390,92	272 603,56
				м³ грунта		22,31	128,63	10 755,2	62 009,96		20 192,84	
12	12	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		9 400,63193	30,0		282 018,96				304 580,49
				т·км							22 561,53	
			Трубопроводы и фитинги									
13	13	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		1,5661	822 124,64	333 367,84	1 287 529,39	522 087,38		957 767,1	2 424 920,24
				км трубопровода		488 756,8	128 982,49	765 442,01	201 999,48		179 623,75	
14	14	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией		23,0661	143 207,59	0,0	3 303 241,0	0,0	194 685,0	3 077 470,0	6 891 168,0
				км трубопровода		134 767,26	0,0	3 108 555,0	0,0		510 457,0	
15	16	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею		0	773 012,0	306 985,22	0,07	0,03		0,05	0,13
				км трубопровода		466 026,78	126 345,97	0,04	0,01		0,01	
16	17	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		20,7305	136 886,32	0,0	2 837 722,0	0,0	43 929,0	2 765 855,0	6 051 863,0
				км трубопровода		134 767,26	0,0	2 793 793,0	0,0		448 286,0	
17	19	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*		1,5661	51 010,56	30 562,52	79 887,63	47 863,98		29 139,66	117 749,46
				км кабеля		20 448,04	10 054,45	32 023,69	15 746,28		8 722,17	
			Гильза									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	- Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	59	1122-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		53	24 699,27	12 946,04	1 309 061,0	686 140,0	85 379,0	805 847,0	2 284 101,0
				врезка		10 142,3	5 215,95	537 542,0	276 445,0		169 193,0	
19	60	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0	2 280 632,6	906 125,24	0,02	0,0		0,01	0,03
				т фасонных частей		1 168 497,36	351 041,54	0,01	0,0			
			Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия - 85330м²									
20	72	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство		39 804	2 115,75	279,6	84 215 313,23	11 129 198,4	70 990 831,9	4 645 747,67	95 969 945,68
				м² покрытия		52,64	55,43	2 095 282,47	2 206 335,77		7 108 884,78	
			Водомерный узел									
21	88	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка		1 471	19 103,57	280,39	28 101 356,0	412 449,0	24 377 500,0	3 407 976,0	34 030 079,0
				фильтр		2 251,13	112,93	3 311 408,0	166 119,0		2 520 747,0	
22	90	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка		1 471	1 274,55	55,0	1 874 863,0	80 905,0	36 451,0	1 765 748,0	3 931 860,0
				счетчик (водомер)		1 194,77	30,1	1 757 507,0	44 277,0		291 249,0	
23	92	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении		1 471	2 371,23	143,08	3 488 079,0	210 471,0		3 245 750,0	7 272 535,0
				шт.		2 228,15	0,63	3 277 609,0	927,0		538 706,0	
			Вантуз с воздухосборником вид "Б"									
24	94	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0076	2 280 632,6	906 125,24	17 332,8	6 886,8	1 565,6	11 433,2	31 067,2
				т фасонных частей		1 168 497,36	351 041,54	8 880,4	2 668,0		2 301,2	
25	96	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка		2	3 411,64	57,11	6 823,2	114,0	1 833,6	4 888,8	12 648,8
				задвижка или клапан		2 437,78	31,26	4 875,6	62,4		936,8	
26	98	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		2	3 117,91	404,15	6 236,0	808,4	54,4	5 582,4	12 764,0
				фильтр		2 686,53	161,65	5 373,2	323,2		945,6	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водоснабжения					132 943 868,87	15 153 673,91	96 157 253,22	23 724 571,92	169 201 916,45
								20 992 924,99	3 686 203,9	0,0	12 533 475,66	
			ИТОГО по акту: 19340					132 943 868,87	15 153 673,91	96 157 253,22	23 724 571,92	169 201 916,45
								20 992 924,99	3 686 203,9	0,0	12 533 475,66	
		ЛС.19350	6-2 Наружные сети канализации									
			Раздел 1: Наружные сети водоснабжения									
			Земляные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0331 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		7 742,042	188,58	175,66	1 459 994,31	1 359 967,12		381 893,27	1 989 238,58
				м^3 грунта		12,92	55,59	100 027,19	430 380,14		147 351,0	
2	2	1101-0205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.** *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		836,616	3 789,18	0,0	3 170 088,58	0,0		2 282 463,77	5 888 756,56
				м^3 грунта		3 789,18	0,0	3 170 088,58	0,0		436 204,21	
3	3	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 /Уширения на колодцы/**		328,182	151,1	141,1	49 588,27	46 306,45		12 542,34	67 101,07
				м^3 грунта		10,0	43,08	3 281,82	14 138,08		4 970,46	
4	4	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**		247,6654	6 631,15	313,59	1 642 306,45	77 665,43	958 143,15	627 254,1	2 451 125,42
				м^3		2 448,86	109,39	606 497,87	27 092,15		181 564,87	
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		1 116,204	1 848,52	0,0	2 063 325,4	0,0		1 485 594,31	3 832 833,32
				м^3 грунта		1 848,52	0,0	2 063 325,4	0,0		283 913,61	
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		7 433,948	45,57	45,57	338 765,0	338 765,08		90 830,96	463 963,66
				м^3 грунта		0,0	16,97	0,0	126 154,13		34 367,7	
7	7	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**		7 433,948	145,38	119,73	1 080 747,38	890 066,57	24 532,02	323 715,71	1 516 820,11
				м^3		22,35	38,13	166 148,72	283 456,42		112 357,02	
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		7 433,948	352,55	154,73	2 620 838,37	1 150 254,82		1 497 934,58	4 448 274,82
				м^3		197,82	82,04	1 470 583,63	609 881,13		329 501,87	
9	9	1101-0102-0331 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 /Вывоз/**		1 380,826	340,2	321,42	469 756,99	443 825,06	648,97	123 051,47	640 233,18
				м^3 грунта		18,31	105,46	25 282,96	145 621,89		47 424,72	
10	10	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		26 918,67	30,0		807 560,1				872 164,89
				т·км							64 604,79	
11	11	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		1 086,712	414,91	392,04	450 887,69	426 034,64	608,57	118 100,41	614 507,14
				м^3 грунта		22,31	128,63	24 244,56	139 783,8		45 519,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		21 201,8	30,0		636 054,0				686 938,32
				т·км							50 884,32	
			Трубопроводы и фитинги									
13	13	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**		16 213,1	5 045,98	41,81	81 810 978,26	677 869,55	77 166 249,47	4 252 543,62	92 948 603,45
				м трубопровода		244,67	20,27	3 966 859,23	328 639,36		6 885 081,57	
14	14	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3***		10,2191	51 010,56	30 562,52	521 282,02	312 321,49		190 141,81	768 337,63
				км кабеля		20 448,04	10 054,45	208 960,53	102 747,35		56 913,8	
15	16	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /Лоток/**		10,0732	21 266,0		214 216,68		214 216,68		231 354,0
				$м^3$							17 137,32	
			Колодец ж/б диам.1000мм -687шт.									
16	17	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**		8,888398	73 357,89	20 314,05	652 034,13	180 559,35	117 335,56	438 358,88	1 177 624,45
				$м^3$ конструкций колодца		39 842,86	9 973,4	354 139,2	88 647,54		87 231,44	
17	23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**		69,816018	3 959,72	33,62	276 451,88	2 347,22	228 546,93	42 774,51	344 764,5
				$м^2$		652,54	6,25	45 557,74	436,35		25 538,11	
18	40	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		32	33 354,4	17 240,82	1 067 341,0	551 706,0	88 172,0	641 314,0	1 845 347,0
				врезка		13 358,22	6 885,28	427 463,0	220 329,0		136 692,0	
19	41	1122-1101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		2	70 818,9	39 591,31	141 638,0	79 182,0	11 518,0	81 513,0	241 003,0
				врезка		25 468,69	15 699,57	50 937,0	31 399,0		17 852,0	
20	42	1122-1101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		3	128 927,21	85 253,73	386 782,0	255 761,0	27 751,0	202 633,0	636 568,0
				врезка		34 423,1	33 803,37	103 269,0	101 410,0		47 153,0	
21	43	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**		123,904218	6 631,15	313,59	821 627,44	38 855,13	479 348,24	313 808,18	1 226 270,46
				$м^3$ основания		2 448,86	109,39	303 424,07	13 553,87		90 834,84	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водоснабжения					100 682 263,95	6 831 486,91	79 317 070,59	13 106 467,92	122 891 829,5
								13 090 090,5	2 663 670,21	0,0	9 103 097,69	
			ИТОГО по акту 19350					100 682 263,95	6 831 486,91	79 317 070,59	13 106 467,92	122 891 829,5
								13 090 090,5	2 663 670,21	0,0	9 103 097,69	
			ИСКЛЮЧИТЬ									
			Раздел 1: Наружные сети водоснабжения									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		1,2761	-822 124,64	-333 367,84	-1 049 113,0	-425 411,0		-780 414,0	-1 975 889,0
			км трубопровода			-488 756,8	-128 982,49	-623 703,0	-164 595,0		-146 362,0	
2	2	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией		1,2761	-143 207,59	0,0	-182 747,0	0,0	-10 771,0	-170 257,0	-381 244,0
			км трубопровода			-134 767,26	0,0	-171 977,0	0,0		-28 240,0	
3	3	241-201-0512 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм		1 288,861	-3 123,0		-4 025 113,0		-4 025 113,0		-4 347 122,0
				м							-322 009,0	
4	4	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3.* *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*		1,276	-51 010,56	-30 562,52	-65 089,0	-38 997,0		-23 742,0	-95 938,0
			км кабеля			-20 448,04	-10 054,45	-26 092,0	-12 829,0		-7 107,0	
5	5	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		1 276	-81,0		-103 356,0		-103 356,0		-111 624,0
				м							-8 268,0	
6	6	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка		5	-8 218,13	-356,21	-41 091,0	-1 781,0	-15 496,0	-24 481,0	-70 818,0
				шт.		-4 762,65	-183,06	-23 813,0	-915,0		-5 246,0	
7	7	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм		5	-73 421,0		-367 105,0		-367 105,0		-396 473,0
				шт.							-29 368,0	
8	8	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/		5	-2 105,69	0,0	-10 528,0	0,0	-1 500,0	-9 750,0	-21 900,0
				шт.		-1 805,62	0,0	-9 028,0	0,0		-1 622,0	
9	9	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/		0,05	-152 037,0		-7 602,0		-7 602,0		-8 210,0
				100 шт.							-608,0	
10	10	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство		0,135	-36 554,55	-1 766,95	-4 935,0	-239,0	-3 330,0	-1 348,0	-6 786,0
				м^3		-10 118,87	-850,5	-1 366,0	-115,0		-503,0	
11	11	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		13 398,1464	-6 167,55	-2 388,65	-82 633 738,0	-32 003 482,0		-48 125 863,0	-141 220 369,0
				м^3		-3 778,9	-1 209,96	-50 630 255,0	-16 211 221,0		-10 460 768,0	
12	12	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /27см/.Устройство		44 660,488	-1 080,34	-262,74	-48 248 512,0	-11 734 097,0	-31 821 491,0	-9 547 305,0	-62 419 482,0
			м^2 основания или покрытия			-105,08	-92,86	-4 692 924,0	-4 147 173,0		-4 623 665,0	
13	13	1127-0602-0303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство		44 660	-2 066,52	-268,69	-92 290 783,0	-11 999 696,0	-77 940 185,0	-5 279 080,0	-105 375 452,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м² покрытия			-52,64	-56,81	-2 350 902,0	-2 537 135,0		-7 805 589,0	
14	14	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		44 660,488	-442,03	-0,05	-19 741 276,0	-2 233,0	-19 325 040,0	-447 123,0	-21 803 471,0
			м² покрытия			-9,27	0,0	-414 003,0	0,0		-1 615 072,0	
15	15	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство		44 660,488	-2 115,75	-279,6	-94 490 427,0	-12 487 073,0	-79 652 427,0	-5 212 576,0	-107 679 243,0
			м² покрытия			-52,64	-55,43	-2 350 928,0	-2 475 531,0		-7 976 240,0	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водоснабжения					-343 261 415,0	-68 693 009,0	-213 273 416,0	-69 621 939,0	-445 914 021,0
								-61 294 991,0	-25 549 514,0	0,0	-33 030 667,0	
			ИСКЛЮЧИТЬ									
			Раздел 1: Наружные сети канализации									
1	1	1123-1401-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка		18 840	-5 045,98	-41,81	-95 066 263,0	-787 701,0	-89 668 980,0	-4 941 555,0	-108 008 443,0
			м трубопровода			-244,67	-20,27	-4 609 583,0	-381 887,0		-8 000 625,0	
2	2	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*		16,0081	-51 010,56	-30 562,52	-816 582,0	-489 248,0		-297 855,0	-1 203 592,0
			км кабеля			-20 448,04	-10 054,45	-327 334,0	-160 953,0		-89 155,0	
3	3	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		16 008	-81,0		-1 296 648,0		-1 296 648,0		-1 400 380,0
			м								-103 732,0	
			Итого по разделу 1: Наружные сети канализации					-97 179 493,0	-1 276 949,0	-90 965 628,0	-5 239 410,0	-110 612 415,0
								-4 936 917,0	-542 840,0	0,0	-8 193 512,0	
			ИТОГО по акту ИСКЛЮЧИТЬ					-440 440 908,0	-69 969 958,0	-304 239 044,0	-74 861 349,0	-556 526 436,0
								-66 231 908,0	-26 092 354,0	0,0	-41 224 179,0	
			ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел 1: Наружные сети водоснабжения									
1	1	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,3	782 070,63	311 813,56	234 621,0	93 544,0		177 364,0	444 944,0
			км трубопровода			470 257,07	126 929,46	141 077,0	38 079,0		32 959,0	
2	2	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм		303	829,0		251 187,0		251 187,0		271 282,0
			м								20 095,0	
3	3	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею		0,6	773 012,0	306 985,22	463 807,0	184 192,0		351 869,0	880 930,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км трубопровода			**466 026,78**	**126 345,97**	**279 616,0**	**75 808,0**		**65 254,0**	
4	**4**	**241-201-0608** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**		**606**	**543,0**		**329 058,0**		**329 058,0**		**355 383,0**
				м							**26 325,0**	
5	**5**	**1122-1301-0101** *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**		**8,5**	**42 059,28**	**17 675,05**	**357 504,0**	**150 238,0**	**2 465,0**	**276 866,0**	**685 120,0**
			$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца			**24 094,24**	**8 807,28**	**204 801,0**	**74 862,0**		**50 750,0**	
6	**6**	**225-101-0621** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**		**10**	**75 163,0**		**751 630,0**		**751 630,0**		**811 760,0**
				шт.							**60 130,0**	
7	**7**	**1122-1401-1001** *РСНБ РК 2022*	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**		**2**	**25 162,7**	**21 728,38**	**50 325,0**	**43 457,0**		**12 303,0**	**67 638,0**
			установка			**3 434,32**	**2 779,26**	**6 869,0**	**5 559,0**		**5 010,0**	
8	**8**	**1122-1401-1101** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		**165**	**11 115,31**	**5 451,64**	**1 834 026,0**	**899 520,0**	**629 175,0**	**562 786,0**	**2 588 557,0**
				м		**1 850,49**	**1 594,79**	**305 331,0**	**263 140,0**		**191 745,0**	
9	**9**	**1122-0701-0103** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**		**0,165**	**143 207,59**	**0,0**	**23 629,0**	**0,0**	**1 393,0**	**22 014,0**	**49 294,0**
			км трубопровода			**134 767,26**	**0,0**	**22 237,0**	**0,0**		**3 651,0**	
10	**10**	**241-201-0512** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм**		**168,3**	**3 123,0**		**525 601,0**		**525 601,0**		**567 649,0**
				м							**42 048,0**	
11	**11**	**1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**		**20**	**773 012,0**	**306 985,22**	**15 460 240,0**	**6 139 704,0**		**11 728 980,0**	**29 364 358,0**
			км трубопровода			**466 026,78**	**126 345,97**	**9 320 536,0**	**2 526 919,0**		**2 175 138,0**	
12	**12**	**1122-0701-0101** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**		**20**	**136 886,32**	**0,0**	**2 737 726,0**	**0,0**	**42 381,0**	**2 668 392,0**	**5 838 607,0**
			км трубопровода			**134 767,26**	**0,0**	**2 695 345,0**	**0,0**		**432 489,0**	
13	**13**	**241-201-0502** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**		**20 200**	**182,0**		**3 676 400,0**		**3 676 400,0**		**3 970 512,0**
				м							**294 112,0**	
14	**14**	**1122-0901-0103** *РСНБ РК 2022*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**		**44**	**5 774,46**	**171,33**	**254 076,0**	**7 539,0**	**75 893,0**	**173 022,0**	**461 266,0**
			задвижка или клапан			**3 878,28**	**93,77**	**170 644,0**	**4 126,0**		**34 168,0**	
15	**15**	**242-101-2404** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус высокопрочного чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+80°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**		**44**	**86 109,0**		**3 788 796,0**		**3 788 796,0**		**4 091 900,0**
				шт.							**303 104,0**	
16	**16**	**1122-1201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**		**44**	**2 999,7**	**95,26**	**131 987,0**	**4 191,0**	**29 144,0**	**97 665,0**	**248 024,0**
				фланец		**2 242,08**	**0,0**	**98 652,0**	**0,0**		**18 372,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		88	4 366,0		384 208,0		384 208,0		414 945,0
				шт.							30 737,0	
18	18	1220-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка		9,6	2 529,36	1 465,79	24 282,0	14 072,0		10 601,0	37 674,0
				$м^3$		1 063,57	470,19	10 210,0	4 514,0		2 791,0	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водоснабжения					31 279 103,0	7 536 457,0	10 487 331,0	16 081 862,0	51 149 843,0
								13 255 318,0	2 993 007,0	0,0	3 788 878,0	
1	1	1101-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет		15 290	8 269,25	8 269,25	126 436 832,0	126 436 832,0		18 148 888,0	156 152 578,0
				$м^3$ грунта		0,0	1 648,58	0,0	25 206 788,0		11 566 858,0	
2	2	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		8 768,375	17 424,33	3 371,52	152 783 060,0	29 562 752,0	57 539 743,0	75 383 742,0	246 420 148,0
				$м^3$ подстилающего слоя		7 490,62	1 655,37	65 680 565,0	14 514 905,0		18 253 344,0	
			Итого вне раздела					279 219 892,0	155 999 584,0	57 539 743,0	93 532 630,0	402 572 726,0
								65 680 565,0	39 721 693,0	0,0	29 820 202,0	
			ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел 1: Наружные сети канализации									
3	3	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею		2,832	2 981 449,92	2 199 415,52	8 443 466,0	6 228 745,0		4 507 128,0	13 986 642,0
				км трубопровода		782 034,4	825 541,29	2 214 721,0	2 337 933,0		1 036 048,0	
4	4	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм		2 860,32	20 891,0		59 754 945,0		59 754 945,0		64 535 341,0
				м							4 780 396,0	
5	5	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		124,95	57 282,17	13 689,54	7 157 407,0	1 710 508,0	1 981 176,0	4 276 858,0	12 349 006,0
				$м^3$ конструкций колодца		27 736,88	6 837,42	3 465 723,0	854 336,0		914 741,0	
6	6	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6		147	75 163,0		11 048 961,0		11 048 961,0		11 932 878,0
				шт.							883 917,0	
			Итого по разделу 1: Наружные сети канализации					86 404 779,0	7 939 253,0	72 785 082,0	8 783 986,0	102 803 867,0
								5 680 444,0	3 192 269,0	0,0	7 615 102,0	
			ИТОГО по акту					365 624 671,0	163 938 837,0	130 324 825,0	102 316 616,0	505 376 593,0
								71 361 009,0	42 913 962,0	0,0	37 435 304,0	
			ИТОГО по акту ВКЛЮЧИТЬ					396 903 774,0	171 475 294,0	140 812 156,0	118 398 478,0	556 526 436,0
								84 616 327,0	45 906 969,0	0,0	41 224 182,0	0,0
			ВСЕГО ПО АКТУ:					190 088 998,82	123 490 496,82	12 047 435,81	80 368 168,84	292 093 745,95
								52 467 434,49	26 164 489,11	0,0	21 636 576,35	
		Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)										3 797 218,70

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с временными										**295 890 964,65**
		Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)										1 982 469,46
		Итого с зимними удорожаниями										**297 873 434,11**
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										5 957 468,68
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**303 830 902,79**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										**326 618 220,50**
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98										**320 085 854,71**
		НДС (12%)										38 410 302,57
		Итого с НДС										**358 496 157,28**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Уш-сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Султанов Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель **Такибаев Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

М.П. **Инженер** **Арипжанов Б.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: "Бірлестік"

М.П. **Инженер :** **Байсейтов М.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)