Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля
2017 года № 234

«08» 09 2025 года

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Заказчик ***БИН 970540001214 КГУ "Отдел образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области, инд 120700, Шиелиский район , ул. Амангелельди 109, тел. 8 708 380 2985 руководитель и. о. директора Кожаназаров Нурлыбек Елеусизович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) ***от 08.09 2025 г. ТОО «СК и Монтаж-Строй» директор Туребаев Мухит Муратбекович, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. К. Сатпаева д.10, кв.22, 8 775 888 8221 БИН 050140009729***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***ТОО «Строительный контроль» от 08.09 2025г. БИН: 031140011145 г. Кызылорда, ул. Мкр Астана 11, . тел: 8 775 888 0758, эксперт Бакиров Жусуп Хамитович, Аттестат: KZ45VJE00047790 от 02.07.2019г. KZ36VJE00039901 от 27.07.2018г, KZ43VJE00087402 от 26.06.2024г.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***ТОО "Проект11" от 08.09 2025г. БИН: 240840006839, г. Кызылорда, мкр. Акмаржи, ул. Жаппасбай батыр 73. тел. +7 747 757 8078, эксперт Турсынбай Абылайхан Бақытжанулы (Аттестат: KZ57VJE00093358 от 30.05.2025 г.)***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №219 имени Ы. Алтынсарина отдела образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области"

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***Кызылординская область, Шиелийский р-н, ул. Амангельди №109"***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации ***08» 09 2025*** года,

дата ознакомления

подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок ***акт на право постоянного землепользования, площадью 2,7136 га, от 1 ноября 2004 года № 529, кадастровый номер 10-154-009-261;.***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных ридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

Аппарат акима поселка Шиели

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***KZ93REA00477502 от 10.06.2025 г. Коммунальное государственное учреждение "Управление по контролю Кызылординской области"***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО "Мухтар-Шиели" Рабочий проект.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Приказом № 97 от 24.06.2024года КГУ "Средняя школа №219 имени Ы. Алтынсарина отдела образования по Шиелийскому району",***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2025 г.***

айы, жылы

окончание работ ***сентябрь 2025 г.***

айы, жылы

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 3
фактически, месяц: 3

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения ответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	этаж	3	3	3	3
Общая площадь здания	кв. м	5 271,60	5 271,60	5 271,60	5 271,60
Площадь участка	кв. м	5 342,10	5 342,10	5 342,10	5 342,10
Строительный объем	куб. м	29 759,00	29 759,00	29 759,00	29 759,00
Расчетная площадь	кв. м	3 842,40	3 842,40	3 842,40	3 842,40
Полезная площадь	кв. м	5 034,50	5 034,50	5 034,50	5 034,50
Мощность	мест	624,00	624,00	624,00	624,00
Площадь озеленение	кв. м	16 447,32	16 447,32	16 447,32	16 447,32
Площадь покрытие	кв. м	7 487,98	7 487,98	7 487,98	7 487,98
в том числе: асфальт :отмоска	кв. м	221,67	221,67	221,67	221,67
проезды	кв. м	4 948,69	4 948,69	4 948,69	4 948,69
дорожки и площадки	кв. м	1 069,05	1 069,05	1 069,05	1 069,05
спец. покрытие	кв. м	1 248,57	1 248,57	1 248,57	1 248,57

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее -		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы имеет сложную геометрическую форму с размерами в осях 64,1х47,7 м. Здание школы включает в себя трех сблокированных блока (классный блок трехэтажный, переход одноэтажный, общешкольный блок двухэтажный). Фундаменты (существующие) – монолитные из бетона. Кровля – двухскатная, с покрытием из профнастила. Основные наружные стены –из кирпича толщиной 510 мм, 380 мм; Внутренние стены – выполнены кладкой из кирпича на растворе, толщиной 380 мм; Перекрытия – по железобетонные плиты перекрытия. Оконные блоки - по ГОСТ 30674-99 Дверные блоки -по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 30970-2014 Полы - линолеумные и бетонные

Электроснабжение. Выполнено замена светильников, штепсельных розеток - 40шт, распредкоробок, групповых осветительных сетей, замена рабочего, аварийного, эвакуационного освещения.Замена светильники 666 шт с учетом назначения помещений и условий окружающей среды.

Пожарная сигнализация. Выполнено замена прибора пожарной сигнализации и оповещение о пожаре "Гранит-24",прибора речевого оповещения "Рокот-2",дымовые извещатели типа ИП-212-41М,тепловые извещатели типа 103-5/1-А3,ручные пожарные извещатели типа ИПР.

Заземление, монтаж заземляющих устройств выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ РК, и других действующих нормативных документов. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования выполнено сваркой или болтовым соединением. Выполнено реконструкция участка с демонтажом существующих проездов и дорожек. А также демонтаж бортовых камней и поребриков с заменой на новый. Выполнено монтаж брусчаток на - 630 м2 и покрытия асфальтом - 680 м2, газон - 230м2. Инженерные сети без изменения и демонтажа

технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***386 683,653*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***330 811,609*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***нет*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***363 098, 822*** тысяч тенге, в том числе: в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***363 098, 822*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***не т*** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***90%*** и фактически применено ***90%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ***II***

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №219 имени Ы. Алтынсарина отдела образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области"***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.
Заказчик
КГУ "Отдел образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области"

и. о. директора Кожаназаров Нурлыбек Елеусизович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор: 1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата. *Место печати (при наличии)*

2) аккредитованная организация ***ТОО «Стройтельный контроль»***
руководитель Өскенбай Назарбай Сәрсенбайұлы 08.09.2025

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия,имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата.
Место печати (при наличии)

эксперт Бакиров Жусуп Хамитович
Аттестат: KZ45VJE00047790 от 02.07.2019 г., KZ36VJE00039901 от 27.07.2018 г., KZ43VJE00087402 от 26.06.2024 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата. Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата. *Место печати*

2) организация ***ТОО "Проект11"***
руководитель Ондасынулы Қуаныш 08.09.2025

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя,отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата.
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***эксперт Тұрсынбай Абылайхан Бақытжанұлы***
Аттестат:KZ57VJE00093358 от 30.05.2025 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата. *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СК и Монтаж-Строй»***
директор Туребаев Мухит Муратбекович 08.09.2025

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя. *Место печати (при наличии)*

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения										Описание конструктивных элементов		
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)	фундамент	стены	кровля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя школа №219 имени Ы. Алтынсарина отдела образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области»	3			5342,1	5271,60			-	-		Монолитные из бетона	Керамический кирпич	Двухскатная,с покрытием из профнастила

продолжение таблицы

Вид отопления	Благоустройство				
	электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
15	16	17	18	19	20
От существующего котла	от ВРУ1-11 и ВРУ1-48 и распределительных щитов ЩРН	От существующего водопровода.	Существующая	Существующая	нет

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь ($м^2$)				
4	Жилая площадь ($м^2$)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1комнатные	2комнатные	3комнатные	4комнатные	5комнатные

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Учреждений образования	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	5271,6						
Вспомогательная	-						

продолжение таблицы

Общественного питания	Жилая площадь в нежилых помещениях	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:
1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка, м2	Застроенная площадь, 5342,1 м2			Незастроенная площадь, м2		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
Школа	5271,6	5342,1	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения нет м2					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру **4347,18** ($м^2$), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
2	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Фое	183,28	183,28		
	2		Коридор	15,24	15,24		
	3		Коридор	68,37	68,37		
	4		Коридор	136,92	136,92		
	5		Лестничная клетка	12,32			12,32
	6		Профком	14,0			14,0
	7		Спорткабинет	48,6	48,6		
	8		Бухгалтерия	18	18		
	9		Кабинет	25,2	25,2		
	10		Буфет	18,6	18,6		
	11		Библиотека	54,6	54,6		
	12		Бастауыш кабинет	48,0	48,0		
	13		Бастауыш кабинет	48,0	48,0		
	14		Лестничная клетка	15,0			15,0
	15		Столовая	214,97	214,97		
	16		Лестничная клетка	16,83			16,83
	17		Складское помещение	7,56			7,56
	18		Складское помещение	1,9			1,9
	19		Коридор	8,85	8,85		
	20		Моечная	23,76			23,76
	21		Тренерская	29,64	29,64		
	22		Тренерская	28,86	28,86		
	23		Спортзал	266,76	266,76		
	24		Коридор	82,88	82,88		
	25		Коридор	9,12	9,12		
	26		Лестничня клетка	11,9			11,9

	27		Лестничня клетка	14,0			14,0
	28		Класс	40,2	40,2		
	29		Мастерская	51,0	51,0		
	30		Лаборатория	12,6	12,6		
	31		Лаборатория	22,8	22,8		
	32		Мастерская	64,2	64,2		
	33		Учебный класс	51,0	51,0		
	34		Лаборатория	15,0	15,0		
	35		Оружейная	12,21	12,21		
	36		Электрощитовка	6,6			6,6
	37		НВП	56,4	56,4		
	38		Учебный класс	51	51		
	39		Лаборатория	11,9	11,9		
	40		Коридор	4,76	4,76		
	41		Учебный класс	48	48		
	42		Учительская	27,6	27,6		
	43		Коридор	11,0	11,0		
	44		Приемная	11,55	11,55		
	45		Кабинет директора	17,15	17,15		
	46		Отдел кадров	6,9	6,9		
	47		Медпункт	7,92	7,92		
	48		Коридор	25,25	25,25		
	49		Дежурный персонал	10,85	10,85		
	50		Коридор	122,95	122,95		
	51		Кладовая	6,51			6,51
	52		Лестничная клетка	15,85			15,85
	Итого			**1754,2**	**1650,54**		**103,66**
2	1		Лестничная клетка	15,85			15,85
	2		Учебный Кабинет	11,89	11,89		
	3		Учебный Кабинет	14,72	14,72		
	4		Коридор	145,55	145,55		
	5		Учебный Кабинет	62,4	62,4		
	6		Лаборатория	16,2	16,2		
	7		Коридор	25,0	25,0		
	8		Лестничная клетка	12,32			12,32
	9		Коридор	131,92	131,92		
	10		Бастауыш кабинет	49,2	49,02		
	11		Бастауыш кабинет	50,4	50,4		
	12		Бастауыш кабинет	48,0	48,0		
	13		Бастауыш кабинет	49,12	49,12		
	14		Бастауыш кабинет	48,0	48,0		
	15		Бастауыш кабинет	48,0	48,0		

	16		Лестничная клетка	15,0			15,0
	17		Туалет	17,75			17,75
	18		Лестничная клетка	22,32			22,32
	19		Актовый зал	195,56	195,56		
	20		Киноаппаратная	22,33	22,33		
	21		Кабинет	21,56	21,56		
	22		Учебный Кабинет	31,11	31,11		
	23		Учебный Кабинет	266,76	266,76		
	24		Лестничная клетка	12,0			12,0
	25		Коридор	75,14	75,14		
	26		Спортзал (второй свет)	-	-		
	27		Склад	55,9			55,9
	28		Склад	7,82			7,82
	29		Лестничная клетка	14,0			14,0
	30		Учебный Кабинет	49,2	49,2		
	31		Учебный Кабинет	15,4	15,4		
	32		Коридор	9,68			9,68
	33		Учебный Кабинет	58,32	58,32		
	34		Коридор	5,04	5,04		
	35		Информатика	49,2	49,2		
	36		Информатика	49,2	49,2		
	37		Учебный Кабинет	43,2	43,2		
	38		Учебный Кабинет	48,6	48,6		
	39		Учебный Кабинет	36,0	36,0		
	40		Учебный Кабинет	33,0	33,0		
	41		Учебный Кабинет	64,8	64,8		
	Итого			**1671,25**	**1529,2**		**142,05**
	1		Лестничная клетка	17,36	17,36		
	2		Склад	4,65			4,65
	3		Кабинет	24,49	24,49		
	4		Коридор	156,32	156,32		
	5		Учебный класс	62,4	62,4		
	6		Лаборатория	16,2	16,2		
	7		Лестничная клетка	12,32			12,32
3	8		Коридор	131,92	131,92		
	9		Учебный класс	49,2	49,2		
	10		Учебный класс	50,4	50,4		
	11		Учебный класс	48,0	48,0		
	12		Учебный класс	49,2	49,2		
	13		Учебный класс	48,0	48,0		
	14		Учебный класс	48,0	48,0		
	15		Лестничная клетка	15,0			15,0

	16		Туалет	17,75			17,75
	17		Лестничная клетка	15,0			15,0
	18		Учебный класс	60,0	60,0		
	19		Лаборатория	15	15		
	20		Лаборатория	13,8	13,8		
	21		Учебный класс	49,8	49,8		
	22		Учебный класс	64,2	64,2		
	23		Учебный класс	58,2	58,2		
	24		Учебный класс	46,8	46,8		
	25		Учебный класс	63	63		
	26		Лаборатория	26,4	26,4		
	27		Учебный класс	67,2	67,2		
	Итого			**921,73**	**886,71**		**35,02**

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру **4347,18** ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования, м2	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
						4347,18		

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру **4347,18** $м^2$, в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	Монолитный бетон
2	1) Внутренние капитальные стены	Керамические кирпичи
	2) перегородки	Керамические кирпичи
4	Крыша	Металлочерепица по деревянным конструкциям.Покрытие из металлочерепицы

5	Полы	1-го этажа,2-го этажа,3-го этажа,		Линолеум, Керамические плитки.
6	Проемы	окна		ПВХ профили 60мм
		двери		Деревянные, Стальные
7	Отделочные работы	внутренние		Левкас,Окраска, Керемическая плитка
		наружные		Металлосайдинг, Линарной панель,Керамический плитка
8	Горячее водоснабжение			Аристон
9	Водопровод			От существующего ввода
10	Канализация			Выгреб
11	Электроосвещение			Световые лампы,Светодиоды
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек															
Площадь (м ^{2})																

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	**Размер в метрах**				**Объем (м ^{3})**	**Материал**
	длина	**ширина**	**площадь**	**высота или глубина**		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополни-тельные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
Об утверждении формы акта приемки объекта в эксплуатацию(с изменениями по состоянию на 08.02.2021 г.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м ^{2})	Высота (м)	Объем (м ^{3})	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м ^{2})	Высота (м)	Объем (м ^{3})
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: КГУ "Средняя школа №219" заведующий по АХЧ Құрманалиев Б. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Проект11» эксперт Тұрсынбай А. Б. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

«ПРОЕКТ11» Товарищество с ограниченной ответственностью БСН/БИН 240840000819