Заказчик : **ТОО «Гранд Мастер»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №37. (Без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
				Кровля							
61	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /толщ.150 мм/**	**м2 утепляемого покрытия**	**109.6**	**848.54**	**52.90**	**93000**	**5797**	**32655**	**51342**	**155889**
		НР - 92%; СП - 8%			**497.71**	**11.48**	**54548**	**1258**		**11547**	
62	**С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	**м3**	**16.9332**	**31339.00**	**–**	**530670**	**–**	**530670**	**–**	**573123**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**42454**	
63	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм/**	**м2 стяжки**	**109.6**	**574.76**	**100.51**	**62994**	**11016**	**28594**	**23966**	**93917**
		НР - 92%; СП - 8%			**213.35**	**24.33**	**23384**	**2666**		**6957**	
64	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**109.6**	**233.76**	**22.26**	**25620**	**2440**	**21881**	**1764**	**29575**
		НР - 92%; СП - 8%			**11.85**	**5.64**	**1299**	**618**		**2191**	
65	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.113984**	**14268.44**	**1349.48**	**1626**	**154**	**3**	**1395**	**3263**
		НР - 91%; СП - 8%			**12887.60**	**562.44**	**1469**	**64**		**242**	
66	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.113984**	**287262.00**	**–**	**32743**	**–**	**32743**	**–**	**35363**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2619**	
67	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**2.435**	**94421.21**	**1372.14**	**229916**	**3341**	**172923**	**49480**	**301748**
		НР - 90%; СП - 8%			**22033.70**	**544.53**	**53652**	**1326**		**22352**	
68	**Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0.172**	**82566.24**	**1276.96**	**14201**	**220**	**11005**	**2761**	**18320**
		НР - 90%; СП - 8%			**17305.20**	**531.99**	**2976**	**92**		**1357**	

69	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0.31	67969.97	1050.70	21071	326	14433	5814	29035
		НР - 90%; СП - 8%			20361.30	476.52	6312	148		2151	
70	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2.917	8782.00	55.65	25617	162	23020	2254	30101
		НР - 90%; СП - 8%			834.60	24.00	2435	70		2230	
71	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	170	4524.85	98.25	769225	16702	441474	290233	1144214
		НР - 92%; СП - 8%			1829.70	26.01	311049	4422		84757	
72	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	170	305.65	2.58	51961	439	46143	5011	61530
		НР - 90%; СП - 8%			31.64	1.11	5379	189		4558	
73	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /карнизный щит,коньковая обрешетка/	м3	2.367	54444.00	–	128869	–	128869	–	139178
		СП - 8%			–	–	–	–		10310	
74	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	154	3521.45	23.87	542304	3676	307617	209474	811920
		НР - 90%; СП - 8%			1500.07	11.29	231011	1738		60142	
75	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	145	88.35	12.63	12810	1832	–	10488	25162
		НР - 92%; СП - 8%			75.72	2.90	10979	421		1864	
76	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	159.5	104.00	–	16588	–	16588	–	17915
		СП - 8%			–	–	–	–		1327	
77	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1136.00	–	3408	–	3408	–	3681
		СП - 8%			–	–	–	–		273	
78	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0510555	711967.70	6916.40	36350	353	33052	3553	43095
		НР - 118%; СП - 8%			57687.70	1291.62	2945	66		3192	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ									
79	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	7636.24	821.52	7636	822	436	6042	14772
		НР - 90%; СП - 8%			6377.92	334.95	6378	335		1094	
80	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригель и стропила	м3	0.1747	47432.00	–	8286	–	8286	–	8949

		СП - 8%		3	--	--	--	--		663	
81	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус, бобышка**	м3	0.0361	25440.00	--	918	--	918	--	992
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
82	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32 Е11-150501-0101**	0,54.2	0.0946296	47432.00	--	4488	--	4488	--	4848
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
83	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений**	м2	3	1587.31	2.58	4762	8	399	3487	8908
		НР - 80%; СП - 8%			1451.52	1.23	4355	4		660	
84	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23	3020.57	23.87	69473	549	34422	31285	108819
		НР - 90%; СП - 8%			1500.07	11.29	34502	260		8061	
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)									
85	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В7,5/**	м3	0.91	19339.46	978.22	17599	890	13016	3643	22941
		НР - 91%; СП - 8%			4058.20	340.98	3693	310		1699	
86	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0.0049	14268.44	1349.48	70	7	--	60	140
		НР - 91%; СП - 8%			12887.60	562.44	63	3		10	
87	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.0049	287262.00	--	1408	--	1408	--	1520
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7855620
		ИТОГО:	**Тенге**				7855620				
		Итого с временными	**Тенге**		2,9%	227813	8083432.98				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		0,7%	56584	8140017.01				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	**Тенге**		2%	162800	8302817.35				
		Итого в ценах 3-го квартала К=1					8302817.35				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**Тенге**				996338.08				
		Итого с НДС	**Тенге**				9299155.43				

Принял:
Заказчик/Генподрядчик
ТОО «Гранд Мастер», Директор
подпись

Сдал:
Подрядчик/Субподрядчик
ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы», Директор
подпись