Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Алматы-Construction.БМ"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы»**

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц 2025 года
(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	10.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат, тенге из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**725 109 054**	**33 433 069**							**4 011 968**	**37 445 037**

М.П. **Заказчик**
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Елеманов Д.Б.**

Технический надзор:
ТОО «Тұран құрылыс»

_____ **Курманбаев С.К.**

М.П. **Подрядчик**
ТОО «Алматы-Construction.БМ»

Директор _____ **Муталиев С.Л.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 2 от 10.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000055	30.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство детского сада на 120 мест, по адресу: мкр. "Алтын-бесик", Ауэзовский район, города Алматы			усл	1	37 445 037,00	37 445 037,00	4 011 968,25
				Итого	1	x	37 445 037,00	4 011 968,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Детский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №37

за **Сентябрь 2025** **(месяц, год) на** **02-01-02 Архитектурные решения** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Отделочные работы (лист 20)										
1	183	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		4	648,66	4,61	2 595,00	18,00	823,00	1 410,00	4 325,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		438,19	2,28	1 753,00	9,00		320,00		
			Итого по разделу 5:					2 595,00	18,00	823,00	1 410,00	4 325,00	
								1 753,00	9,00	-	320,00		
			Раздел 6: Оконные проемы										
2	247	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Утепление**		5,75	67 134,28	1 969,49	386 022,00	11 324,00	142 256,00	179 899,00	611 195,00	
				$м^3$ изоляции		40 424,62	742,11	232 442,00	4 267,00		45 274,00		
3	248	217-202-0202 РСНБ РК 2022	**Москитные сетки**		96	1 385,00		132 960,00		132 960,00		143 597,00	Казахстан
				$м^2$							10 637,00		
			Итого по разделу 6: Оконные проемы					518 982,00	11 324,00	275 216,00	179 899,00	754 792,00	
								232 442,00	4 267,00	-	55 911,00		
			Раздел 9: Ограждение ОГ1-18 (лист 30, 31)										
4	273	1107-0519-0202 РСНБ РК 2022	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**		102,97	22 086,05	4,95	2 274 200,60	509,60	2 044 462,00	270 489,80	2 748 265,10	
				м		2 226,17	-	229 229,00	-		203 574,70		
			Итого по разделу 9: Ограждение ОГ1-18 (лист 30, 31)					2 274 200,60	509,60	2 044 462,00	270 489,80	2 748 265,10	
								229 229,00	-	-	203 574,70		
			ИТОГО по акту					2 795 777,60	11 851,60	2 320 501,00	451 798,80	3 507 382,10	
								463 424,00	4 276,00	-	259 805,70		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			52 610,73					
			Итого с временными									3 559 992,83	
			Зимние удорожания	%	0,70			24 919,95					
			Итого с зимними удорожаниями									3 584 912,78	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			71 698,26					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 656 611,04	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									3 821 355,63	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	**%**	**12,00**			**458 562,68**					
			Итого с НДС									**4 279 918,30**	
			Тендерная скидка	**%**	**2,00**			**85 598,37**					
			Итого с тендерной скидкой									**4 194 319,94**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор:
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №40

за **Сентябрь 2025** **(месяц, год) на** **07-01 Благоустройство и озеленение территории** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА										
			Раздел 2: ПОКРЫТИЕ(ЛИСТ 5)										
1	14	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	$м^2$ покрытия	1304	1 794,65	235,51	2 340 224,00	307 105,00	1 985 184,00	107 632,00	2 643 691,00	
						36,76	39,67	47 935,00	51 730,00		195 835,00		
2	15	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	1304	767,94	0,09	1 001 394,00	117,00	984 429,00	18 191,00	1 101 150,00	
						12,92	-	16 848,00	-		81 565,00		
3	16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	$м^2$ покрытия	1304	1 835,61	246,62	2 393 635,00	321 593,00	2 024 108,00	106 276,00	2 699 905,00	
						36,76	38,70	47 935,00	50 465,00		199 994,00		
4	19	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	70	1 561,66	4,54	109 316,00	318,00	88 053,00	22 750,00	142 631,00	
						299,22	1,71	20 945,00	120,00		10 565,00		
5	20	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	70	480,81	-	33 657,00	-	26 907,00	7 289,00	44 222,00	
						96,42	-	6 749,00	-		3 276,00		
6	23	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	$м^2$ покрытия	608	1 794,65	235,51	1 091 147,00	143 190,00	925 607,00	50 184,00	1 232 640,00	
						36,76	39,67	22 350,00	24 119,00		91 309,00		
7	24	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (до 6 см)	$м^2$ покрытия	608	767,94	0,09	466 908,00	55,00	458 997,00	8 482,00	513 420,00	
						12,92	-	7 855,00	-		38 030,00		
8	25	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	$м^2$ покрытия	608	12 283,36	34,57	7 468 283,00	21 018,00	6 795 038,00	713 141,00	8 835 936,00	
						1 072,74	13,31	652 226,00	8 092,00		654 512,00		
9	27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		18	29 139,74	10,48	524 515,00	189,00	417 991,00	99 955,00	674 428,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ подстилающего слоя		**5 907,53**	**-**	**106 336,00**	**-**		**49 958,00**		
10	**28**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,405**	**506 385,45**	**2 139,80**	**205 086,00**	**867,00**	**195 132,00**	**8 630,00**	**230 813,00**	
				т		**22 437,65**	**979,06**	**9 087,00**	**397,00**		**17 097,00**		
11	**29**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**		**150**	**1 835,61**	**246,62**	**275 342,00**	**36 993,00**	**232 835,00**	**12 225,00**	**310 573,00**	
				$м^2$ покрытия		**36,76**	**38,70**	**5 514,00**	**5 805,00**		**23 006,00**		
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЕ(ЛИСТ 5)					**15 909 507,00**	**831 445,00**	**14 134 281,00**	**1 154 755,00**	**18 429 409,00**	
								943 780,00	**140 728,00**	**-**	**1 365 147,00**		
			Итого по отделу ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА					**15 909 507,00**	**831 445,00**	**14 134 281,00**	**1 154 755,00**	**18 429 409,00**	
								943 780,00	**140 728,00**	**-**	**1 365 147,00**		
			Отдел 2: КОТЕЛЬНАЯ										
			Раздел 6: ПОКРЫТИЕ(ЛИСТ 5)										
12	**78**	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2022**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**		**255**	**1 794,65**	**235,51**	**457 636,00**	**60 055,00**	**388 207,00**	**21 048,00**	**516 980,00**	
				$м^2$ покрытия		**36,76**	**39,67**	**9 374,00**	**10 116,00**		**38 296,00**		
13	**79**	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2022**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		**255**	**767,94**	**0,09**	**195 825,00**	**23,00**	**192 507,00**	**3 557,00**	**215 332,00**	
				$м^2$ покрытия		**12,92**	**-**	**3 295,00**	**-**		**15 950,00**		
14	**80**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**		**255**	**1 835,61**	**246,62**	**468 081,00**	**62 889,00**	**395 819,00**	**20 783,00**	**527 973,00**	
				$м^2$ покрытия		**36,76**	**38,70**	**9 374,00**	**9 869,00**		**39 109,00**		
15	**83**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2022**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		**15**	**1 561,66**	**4,54**	**23 425,00**	**68,00**	**18 869,00**	**4 875,00**	**30 564,00**	
				$м^2$ покрытия		**299,22**	**1,71**	**4 488,00**	**26,00**		**2 264,00**		
16	**84**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2022**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		**15**	**480,81**	**-**	**7 212,00**	**-**	**5 766,00**	**1 562,00**	**9 476,00**	
				$м^2$ покрытия		**96,42**	**-**	**1 446,00**	**-**		**702,00**		
17	**86**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**11,25**	**29 139,74**	**10,48**	**327 822,00**	**118,00**	**261 244,00**	**62 472,00**	**421 518,00**	
				$м^3$ подстилающего слоя		**5 907,53**	**-**	**66 460,00**	**-**		**31 224,00**		
18	**87**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,033525**	**506 385,45**	**2 139,80**	**16 977,00**	**72,00**	**16 153,00**	**714,00**	**19 106,00**	
				т		**22 437,65**	**979,06**	**752,00**	**33,00**		**1 415,00**		
19	**88**	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2022**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**		**90**	**1 835,61**	**246,62**	**165 205,00**	**22 196,00**	**139 701,00**	**7 335,00**	**186 343,00**	
				$м^2$ покрытия		**36,76**	**38,70**	**3 308,00**	**3 483,00**		**13 803,00**		
			Итого по разделу 6: ПОКРЫТИЕ(ЛИСТ 5)					**1 662 183,00**	**145 421,00**	**1 418 266,00**	**122 346,00**	**1 927 292,00**	
								98 497,00	**23 527,00**	**-**	**142 763,00**		
			Раздел 8: МАФ										
20	**95**	**8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2021**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки**		**1**	**67 536,00**	**134,00**	**67 536,00**	**134,00**	**64 915,00**	**2 300,00**	**75 423,00**	**Казахстан**
				шт.		**2 487,00**	**40,00**	**2 487,00**	**40,00**		**5 587,00**		
21	**96**	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м x0,34 м x 0,51 м)**		**1**	**21 908,00**	**-**	**21 908,00**	**-**	**21 908,00**		**23 661,00**	**Казахстан**
				шт.		**-**	**-**	**-**	**-**		**1 753,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	101	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.		1	358 167,00	9 741,00	358 167,00	9 741,00	324 114,00	25 564,00	414 429,00	Казахстан
				шт.		24 312,00	3 780,00	24 312,00	3 780,00		30 698,00		
23	102	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004		2	141 236,00		282 472,00		282 472,00		305 070,00	Казахстан
				комплект							22 598,00		
			Итого по разделу 8: МАФ					730 083,00	9 875,00	693 409,00	27 864,00	818 583,00	
								26 799,00	3 820,00	-	60 636,00		
			Итого по отделу КОТЕЛЬНАЯ					2 392 266,00	155 296,00	2 111 675,00	150 210,00	2 745 875,00	
								125 296,00	27 347,00	-	203 399,00		
			ИТОГО по акту					18 301 773,00	986 741,00	16 245 956,00	1 304 965,00	21 175 284,00	
								1 069 076,00	168 075,00	-	1 568 546,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			317 629,26					
			Итого с временными									21 492 913,26	
			Зимние удорожания	%	0,70			150 450,39					
			Итого с зимними удорожаниями									21 643 363,65	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			432 867,27					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 076 230,93	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									23 070 851,23	
			НДС	%	12,00			2 768 502,15					
			Итого с НДС									25 839 353,38	
			Тендерная скидка	%	2,00			516 787,07					
			Итого с тендерной скидкой									25 322 566,31	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т. _____
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора

_____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор _____ **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка _____ **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт _____ **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **06-03 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №39

за **Сентябрь 2025** **(месяц, год) на** **06-03-01 Наружные сети газоснабжения** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ШКАФНОЙ ГАЗОРУЕГУЯТОРНЫЙ ПУНТК										
1	**1**	**1125-0130-0102 РСНБ РК 2022**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**		**0,085**	**47 099,69**	**21 270,04**	**4 003,00**	**1 808,00**	**340,00**	**2 275,00**	**6 780,00**	
				т блок-боксов		**21 826,80**	**7 582,52**	**1 855,00**	**645,00**		**502,00**		
2	**2**	**ТПРАЙС**	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ**		**1**	**1 678 571,43**		**1 698 714,00**				**1 698 714,00**	**Казахстан**
				шт.						**1 678 571,00**			
			В том числе:										
			- отпускная цена		1678571,43			1 678 571,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			20 143,00					
3	**3**	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2022**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		**9**	**2 476,34**	**135,14**	**22 287,00**	**1 216,00**	**1 404,00**	**20 054,00**	**45 728,00**	
				задвижка или клапан		**2 185,24**	**65,48**	**19 667,00**	**589,00**		**3 387,00**		
4	**4**	**242-209-0706 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**		**1**	**18 360,00**		**18 360,00**		**18 360,00**		**19 829,00**	**Казахстан**
				шт.							**1 469,00**		
5	**5**	**242-209-0705 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**		**4**	**16 498,00**		**65 992,00**		**65 992,00**		**71 271,00**	**Казахстан**
				шт.							**5 279,00**		
6	**6**	**242-209-0702 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		**4**	**10 536,00**		**42 144,00**		**42 144,00**		**45 516,00**	**Казахстан**
				шт.							**3 372,00**		
7	**7**	**1118-1001-0103 РСНБ РК 2022**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**		**1**	**2 218,11**	**318,10**	**2 218,00**	**318,00**	**25,00**	**1 949,00**	**4 500,00**	
				фильтр		**1 875,50**	**113,20**	**1 876,00**	**113,00**		**333,00**		
8	**8**	**245-803-0503 РСНБ РК 2022**	**Фильтр газовый ФГ-40**		**1**	**117 252,00**		**117 252,00**		**117 252,00**		**126 632,00**	**Казахстан**
				шт.							**9 380,00**		
9	**9**	**1122-0301-0203 РСНБ РК 2022**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,003**	**1 274 009,81**	**395 360,95**	**3 822,00**	**1 186,00**	**109,00**	**3 033,00**	**7 403,00**	
				км трубопровода		**842 434,56**	**178 737,02**	**2 527,00**	**536,00**		**548,00**		
10	**10**	**241-102-0160 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**		**3**	**2 864,00**		**8 592,00**		**8 592,00**		**9 279,00**	**Казахстан**
				м							**687,00**		
11	**11**	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2022**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,019**	**1 171 285,25**	**336 508,83**	**22 254,00**	**6 394,00**	**582,00**	**18 003,00**	**43 478,00**	
				км трубопровода		**804 142,08**	**152 954,42**	**15 279,00**	**2 906,00**		**3 221,00**		
12	**12**	**241-102-0137 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**		**1,5**	**1 801,00**		**2 702,00**		**2 702,00**		**2 918,00**	**Казахстан**
				м							**216,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	7,5	585,00		4 388,00		4 388,00		4 739,00	Казахстан
											351,00		
14	14	241-102-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм	м	10	434,00		4 340,00		4 340,00		4 687,00	Казахстан
											347,00		
15	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0034	1 550 309,31	709 997,04	5 271,00	2 414,00	84,00	3 570,00	9 548,00	
						815 584,14	245 021,37	2 773,00	833,00		707,00		
16	16	241-112-0120 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	3	371,00		1 113,00		1 113,00		1 202,00	Казахстан
											89,00		
17	17	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	600,00		1 800,00		1 800,00		1 944,00	Казахстан
											144,00		
18	18	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770,00		770,00		770,00		832,00	Казахстан
											62,00		
19	19	241-114-0111 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	587,00		1 174,00		1 174,00		1 268,00	Казахстан
											94,00		
20	20	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	902,76	40,24	14 444,00	644,00	446,00	13 220,00	29 877,00	
						834,62	-	13 354,00	-		2 213,00		
21	21	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 226,00		8 904,00		8 904,00		9 616,00	Казахстан
											712,00		
22	22	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	12	2 650,00		31 800,00		31 800,00		34 344,00	Казахстан
											2 544,00		
23	23	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры . Установка	комплект	2	3 384,16	-	6 768,00	-	5 779,00	970,00	8 357,00	
						494,66	-	989,00	-		619,00		
			Итого по разделу 1: ШКАФНОЙ ГАЗОРУЕГУЯТОРНЫЙ ПУНТК					2 089 112,00	13 980,00	318 100,00	63 074,00	2 188 462,00	
								58 320,00	5 622,00	1 698 714,00	36 276,00		
			Раздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
24	24	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2 476,34	135,14	4 953,00	270,00	312,00	4 456,00	10 162,00	
						2 185,24	65,48	4 370,00	131,00		753,00		
25	25	242-209-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	18 360,00		36 720,00		36 720,00		39 658,00	Казахстан
											2 938,00		
26	26	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0065	1 171 285,25	336 508,83	7 613,00	2 187,00	199,00	6 159,00	14 874,00	
						804 142,08	152 954,42	5 227,00	994,00		1 102,00		
27	27	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,5	1 801,00		11 707,00		11 707,00		12 644,00	Казахстан
											937,00		
28	28	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	600,00		1 800,00		1 800,00		1 944,00	Казахстан
											144,00		
29	29	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	902,76	40,24	3 611,00	161,00	112,00	3 305,00	7 469,00	
						834,62	-	3 338,00	-		553,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 504,00		10 016,00		10 016,00	801,00	10 817,00	Казахстан
31	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,123	32 437,37	1 749,04	3 990,00	215,00	2 673,00	1 051,00	5 444,00	
						8 954,06	436,91	1 101,00	54,00		403,00		
32	32	1109-0603-0101 РСНБ РК 2022	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0111	185 736,24	74 015,93	2 062,00	821,00	368,00	783,00	3 073,00	
						78 535,44	23 706,91	872,00	263,00		228,00		
33	33	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0111	968 090,00		10 746,00		10 746,00	860,00	11 606,00	Казахстан
			Итого по разделу 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД					93 218,00	3 654,00	74 653,00	15 754,00	117 691,00	
								14 908,00	1 442,00	-	8 719,00		
			Раздел 4: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
34	66	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	1 274 009,81	395 360,95	11 466,00	3 559,00	326,00	9 099,00	22 210,00	
						842 434,56	178 737,02	7 582,00	1 609,00		1 645,00		
35	67	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	9	2 864,00		25 776,00		25 776,00	2 062,00	27 838,00	Казахстан
36	68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0072	1 550 309,31	709 997,04	11 162,00	5 112,00	178,00	7 560,00	20 220,00	
						815 584,14	245 021,37	5 872,00	1 764,00		1 498,00		
37	69	241-112-0138 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	6	982,00		5 892,00		5 892,00	471,00	6 363,00	Казахстан
38	70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0282	167 209,97	8 519,00	4 715,00	241,00	313,00	2 886,00	8 209,00	
						147 609,22	692,20	4 163,00	20,00		608,00		
39	71	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0282	959 622,00		27 061,00		27 061,00	2 165,00	29 226,00	Казахстан
			Итого по разделу 4: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					86 072,00	8 912,00	59 546,00	19 545,00	114 066,00	
								17 617,00	3 393,00	-	8 449,00		
			Раздел 5: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ										
40	72	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1785	1 332 140,94	1 096 927,81	237 787,00	195 802,00	2 006,00	73 974,00	336 702,00	
						223 976,88	231 427,21	39 980,00	41 310,00		24 941,00		
41	73	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	5	22 229,47	20 121,00	111 147,00	100 605,00	66,00	39 610,00	162 818,00	
						2 095,37	6 610,08	10 477,00	33 050,00		12 061,00		
42	74	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	1 070,86	23,32	8 567,00	187,00	463,00	4 829,00	14 468,00	
						989,62	-	7 917,00	-		1 072,00		
43	75	1115-0403-0902 РСНБ РК 2022	Покрытие лаком за 2 раза	$м^2$ отделываемой поверхности	6,4	539,85	1,57	3 455,00	10,00	1 938,00	1 209,00	5 037,00	
						235,40	0,81	1 507,00	5,00		373,00		
44	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,4	121,33	3,17	777,00	21,00	306,00	313,00	1 177,00	
						70,41	0,42	451,00	3,00		87,00		
45	77	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,37	2 717,67	-	1 006,00	-		724,00	1 868,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		2 717,67	-	1 006,00	-		138,00		
46	78	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,37	35 336,21	1 749,04	13 074,00	647,00	9 114,00	3 162,00	17 535,00	
				м³		8 954,06	436,91	3 313,00	162,00		1 299,00		
47	79	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		108,64	233,41	233,41	25 358,00	25 358,00		6 100,00	33 974,00	
				м³ грунта		-	77,99	-	8 473,00		2 516,00		
48	80	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,36	4 002,38	-	13 448,00	-		9 683,00	24 981,00	
				м³ грунта		4 002,38	-	13 448,00	-		1 850,00		
49	81	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		27,4	311,70	311,70	8 541,00	8 540,00		1 667,00	11 025,00	
				м³ грунта		-	84,50	-	2 315,00		817,00		
50	82	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		1042,2412	48,00		50 028,00				54 030,00	
				т·км							4 002,00		
51	83	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		63,45	55,79	55,79	3 540,00	3 540,00		803,00	4 691,00	
				м³ грунта		-	17,59	-	1 116,00		348,00		
52	84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		21,15	1 417,18	-	29 973,00	-		21 581,00	55 678,00	
				м³ грунта		1 417,18	-	29 973,00	-		4 124,00		
53	85	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		63,45	259,47	121,25	16 463,00	7 694,00		8 932,00	27 427,00	
				м³ уплотненного грунта		138,22	57,30	8 770,00	3 636,00		2 032,00		
54	86	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		63,45	118,33	99,61	7 508,00	6 321,00	197,00	1 930,00	10 193,00	
				м³ уплотненного грунТА		15,62	26,63	991,00	1 690,00		755,00		
55	87	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7,6	5 777,65	256,47	43 910,00	1 950,00	28 967,00	13 438,00	61 936,00	
				м³ основания		1 709,68	76,39	12 994,00	581,00		4 588,00		
56	88	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		19,8	2 082,37	-	41 231,00	-		29 686,00	76 590,00	
				м³ грунта		2 082,37	-	41 231,00	-		5 673,00		
57	89	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		19,8	3 465,00		68 607,00		68 607,00		74 096,00	Казахстан
				м³							5 489,00		
58	90	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0235	611 754,75	270 517,87	14 376,00	6 358,00		10 034,00	26 363,00	
				км трубопровода		341 236,88	90 064,88	8 019,00	2 117,00		1 953,00		
59	91	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		23,5	3 894,00		91 509,00		91 509,00		98 830,00	Казахстан
				м							7 321,00		
60	92	1113-0901-0301 РСНБ РК 2022	Поверхности аппаратов, труб и фитингов диаметром до 500 мм. Антикоррозийное покрытие методом промышленного альпинизма		0,6	546,70	5,95	328,00	3,00	122,00	140,00	505,00	
				м² поверхности		337,71	0,21	203,00	-		37,00		
61	93	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		9,2	1 561,66	4,54	14 367,00	42,00	11 573,00	2 990,00	18 746,00	
				м² покрытия		299,22	1,71	2 753,00	16,00		1 389,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	94	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		9,2	480,81	-	4 423,00	-	3 536,00	958,00	5 812,00	
				$м^2$ покрытия		96,42	-	887,00	-		431,00		
63	95	1125-0126-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом		0,1785	140 667,19	98 229,15	25 109,00	17 534,00	1 476,00	10 368,00	38 315,00	
				км трубопровода		34 167,42	29 663,92	6 099,00	5 295,00		2 838,00		
			Итого по разделу 5: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ					834 532,00	374 612,00	219 880,00	242 131,00	1 162 797,00	
								190 019,00	99 769,00	-	86 134,00		
			ИТОГО по акту					3 102 934,00	401 158,00	672 179,00	340 504,00	3 583 016,00	
								280 864,00	110 226,00	1 698 714,00	139 578,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 698 714,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,50			28 264,53					
			Итого с временными									1 912 566,53	
			Зимние удорожания	%	0,70			13 387,97					
			Итого с зимними удорожаниями									1 925 954,50	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			38 519,09					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 964 473,59	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									3 828 228,48	
			НДС	%	12,00			459 387,42					
			Итого с НДС									4 287 615,89	
			Тендерная скидка	%	2,00			85 752,32					
			Итого с тендерной скидкой									4 201 863,58	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Туран құрылыс"

Эксперт Моллабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **05-01 Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №38

за **Сентябрь 2025** **(месяц, год) на** **05-01-01 Наружные сети связи** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы, ведомость объемов работ										
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	8,874	258,38	258,38	2 293,00	2 293,00		685,00	3 216,00	
						-	107,20	-	951,00		238,00		
2	2	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	5,22	270,96	270,96	1 414,00	1 415,00		423,00	1 984,00	
						-	112,41	-	587,00		147,00		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,566	3 261,20	-	5 107,00	-		3 677,00	9 487,00	
						3 261,20	-	5 107,00	-		703,00		
4	4	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	198,55836	48,00		9 531,00				10 293,00	
											762,00		
5	5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	9,396	31,94	31,94	300,00	300,00		67,00	396,00	
						-	9,92	-	93,00		29,00		
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	9,396	259,47	121,25	2 438,00	1 139,00		1 323,00	4 062,00	
						138,22	57,30	1 299,00	538,00		301,00		
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1,044	1 290,33	-	1 347,00	-		970,00	2 502,00	
						1 290,33	-	1 347,00	-		185,00		
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	5,22	5 777,65	256,47	30 159,00	1 339,00	19 896,00	9 230,00	42 540,00	
						1 709,68	76,39	8 925,00	399,00		3 151,00		
9	9	1101-0101-0419 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	18,2	287,30	287,30	5 229,00	5 229,00		1 562,00	7 334,00	
						-	119,19	-	2 169,00		543,00		
10	10	1101-0102-0419 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м³		8,8	301,76	301,76	2 655,00	2 656,00		793,00	3 724,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^3 грунта		-	**125,19**	-	**1 102,00**		**276,00**		
11	**11**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**3**	**3 261,20**	**-**	**9 784,00**	**-**		**7 044,00**	**18 174,00**	
				м^3 грунта		**3 261,20**	**-**	**9 784,00**	**-**		**1 346,00**		
12	**12**	**412-102-0117 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		**334,7344**	**48,00**		**16 067,00**				**17 352,00**	
				т·км							**1 285,00**		
13	**13**	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2022**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		**19,08**	**31,94**	**31,94**	**609,00**	**609,00**		**136,00**	**805,00**	
				м^3 грунта		-	**9,92**	-	**189,00**		**60,00**		
14	**14**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		**19,08**	**259,47**	**121,25**	**4 951,00**	**2 313,00**		**2 686,00**	**8 248,00**	
				м^3		**138,22**	**57,30**	**2 637,00**	**1 093,00**		**611,00**		
15	**15**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**2,12**	**1 290,33**	**-**	**2 735,00**	**-**		**1 970,00**	**5 081,00**	
				м^3 грунта		**1 290,33**	**-**	**2 735,00**	**-**		**376,00**		
16	**16**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**6**	**9 369,24**	**2 700,45**	**56 215,00**	**16 203,00**	**31 464,00**	**14 717,00**	**76 607,00**	
				м^3 основания		**1 424,74**	**1 212,69**	**8 548,00**	**7 276,00**		**5 675,00**		
			Итого по разделу 1: Земляные работы, ведомость объемов работ					**150 834,00**	**33 496,00**	**51 360,00**	**45 283,00**	**211 805,00**	
								40 382,00	**14 397,00**	**-**	**15 688,00**		
			Раздел 2: Колодцы ККС										
17	**17**	**1134-0201-0504 РСНБ РК 2022**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**		**4**	**65 601,23**	**4 236,11**	**262 405,00**	**16 944,00**	**189 012,00**	**48 493,00**	**335 770,00**	
				колодец		**14 112,15**	**1 839,60**	**56 449,00**	**7 358,00**		**24 872,00**		
18	**18**	**225-201-0103 РСНБ РК 2022**	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**		**4**	**59 848,00**		**239 392,00**		**239 392,00**		**258 543,00**	**Казахстан**
				шт.							**19 151,00**		
19	**19**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**40,8**	**1 238,35**	**28,51**	**50 525,00**	**1 163,00**	**30 772,00**	**17 454,00**	**73 417,00**	
				м^2 поверхности		**455,63**	**4,37**	**18 590,00**	**178,00**		**5 438,00**		
20	**20**	**1310-0902-0209 РСНБ РК 2022**	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**		**12**	**1 107,32**	**161,07**	**13 288,00**	**1 933,00**	**5 433,00**	**4 397,00**	**19 100,00**	
				шт.		**493,54**	**107,11**	**5 922,00**	**1 285,00**		**1 415,00**		
21	**21**	**1134-0201-0803 РСНБ РК 2022**	**Колодцы. Установка кронштейна**		**12**	**3 901,56**	**-**	**46 819,00**	**-**	**27 435,00**	**14 732,00**	**66 475,00**	
				шт.		**1 615,33**	**-**	**19 384,00**	**-**		**4 924,00**		
22	**22**	**1146-0301-0112 РСНБ РК 2022**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**		**9**	**1 922,94**	**764,52**	**17 306,00**	**6 881,00**	**388,00**	**12 805,00**	**32 520,00**	
				отверстие		**1 115,35**	**578,41**	**10 038,00**	**5 206,00**		**2 409,00**		
23	**23**	**1146-0302-0401 РСНБ РК 2022**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**		**1**	**485,90**	**204,79**	**486,00**	**205,00**		**316,00**	**866,00**	
				отверстие		**281,11**	**94,95**	**281,00**	**95,00**		**64,00**		
24	**24**	**1310-0603-0301 РСНБ РК 2022**	**Ввод кабеля связи, емкость кабеля 4х4. Монтаж оборудования в служебно-технических зданиях**		**1**	**83 562,97**	**-**	**83 563,00**	**-**	**31 439,00**	**31 796,00**	**124 588,00**	
				ввод одного кабеля		**52 124,44**	**-**	**52 124,00**	**-**		**9 229,00**		
			Итого по разделу 2: Колодцы ККС					**713 784,00**	**27 126,00**	**523 871,00**	**129 993,00**	**911 279,00**	
								162 788,00	**14 122,00**	**-**	**67 502,00**		
			Раздел 3: Трубопровод, кабельная линия										
25	**25**	**1308-0201-3410 РСНБ РК 2022**	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**		**87**	**208,48**	**15,56**	**18 138,00**	**1 353,00**	**276,00**	**11 918,00**	**32 461,00**	
				м		**189,75**	**0,52**	**16 508,00**	**45,00**		**2 405,00**		
26	**26**	**241-207-0905 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**		**87,87**	**2 762,00**		**242 697,00**		**242 697,00**		**262 113,00**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							19 416,00		
27	27	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		26	647,18	4,79	16 827,00	125,00	1 106,00	11 240,00	30 312,00	
				м		599,84	0,56	15 596,00	15,00		2 245,00		
28	28	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм		26,26	239,00		6 276,00		6 276,00		6 778,00	Казахстан
				м							502,00		
29	29	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		3	1 103,57	-	3 311,00	-	35,00	1 998,00	5 734,00	
				шт.		1 091,80	-	3 275,00	-		425,00		
30	30	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10		3	4 142,00		12 426,00		12 426,00		13 420,00	Казахстан
				шт.							994,00		
31	31	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		87	425,11	95,03	36 985,00	8 267,00	107,00	20 806,00	62 414,00	
				м кабеля		328,85	63,20	28 610,00	5 498,00		4 623,00		
32	32	1310-0904-0202 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу		866	552,87	105,34	478 785,63	91 224,68	1 065,01	272 763,83	811 675,76	
				м кабеля		446,30	70,05	386 495,94	60 663,32		60 126,30		
33	33	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		26	153,41	2,29	3 989,00	60,00	693,00	2 350,00	6 846,00	
				м		124,47	1,04	3 236,00	27,00		507,00		
34	34	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		344	116,15	0,83	39 956,00	286,00	3 347,00	26 178,00	71 425,00	
				м		105,59	0,11	36 323,00	38,00		5 291,00		
35	35	243-502-0105 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201		0,866	264 038,00		228 656,70		228 656,70		246 949,18	Казахстан
				км							18 292,48		
36	36	243-502-0102 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201		0,275	220 701,00		60 693,00		60 693,00		65 548,00	Казахстан
				км							4 855,00		
37	37	243-503-0105 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013		0,378	102 878,00		38 888,00		38 888,00		41 999,00	Казахстан
				км							3 111,00		
			Итого по разделу 3: Трубопровод, кабельная линия					1 187 628,33	101 315,68	596 265,71	347 253,83	1 657 674,94	
								490 043,94	66 286,32	-	122 792,78		
			Раздел 4: Оборудование										
38	38	1310-0301-0104 РСНБ РК 2022	Плата дополнительная /сплиттер/. Установка на готовом месте стойки		2	4 234,33	647,29	8 469,00	1 295,00		4 611,00	14 126,00	
				шт.		3 587,04	192,80	7 174,00	386,00		1 046,00		
39	39	Тперечень поз.133	Оптический сплиттер 1/2 ОРК PLC 1x2-SC/APC		1	2 959,82		2 960,00		2 960,00		3 197,00	Казахстан
				шт							237,00		
40	40	Тперечень поз.132	Оптический сплиттер 1/16 ОРК PLC 1x16-SC/APC		1	8 424,11		8 424,00		8 424,00		9 098,00	Казахстан
				шт							674,00		
41	41	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		1	1 103,57	-	1 104,00	-	12,00	666,00	1 912,00	
				шт.		1 091,80	-	1 092,00	-		142,00		
42	42	Тперечень поз.134	Коробка распределительная этажная КРЭ-16 ОРКсп на 2 сплиттера 1:16		1	21 665,89		21 666,00		21 666,00		23 399,00	Казахстан
				шт							1 733,00		
43	43	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		9	1 675,13	23,94	15 076,00	215,00	1 244,00	9 844,00	26 914,00	
				шт.		1 512,96	6,24	13 617,00	56,00		1 994,00		
44	44	Тперечень поз.135	Оптическая настенная розетка укомплектованная-SC		9	1 457,14		13 114,00		13 114,00		14 163,00	Казахстан
				шт							1 049,00		
45	45	1310-0205-0201 РСНБ РК 2022	Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение		9	492,72	-	4 434,00	-		2 705,00	7 710,00	
				перемычка		492,72	-	4 434,00	-		571,00		
46	46	Тперечень поз.136	Оптический патч-корд SC/APC-SC/APC OS2, 5m		9	1 147,50		10 328,00		10 328,00		11 154,00	Казахстан
				шт							826,00		
47	47	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	1 872,71	44,21	1 873,00	44,00		1 387,00	3 521,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1 828,50	21,42	1 829,00	21,00		261,00		
48	48	Тперечень поз.137	Сетевой SFP модуль оптический		1	188 335,71		188 336,00		188 336,00		203 403,00	Казахстан
				шт							15 067,00		
49	49	1308-0201-2101 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования		1	1 038,24	114,68	1 038,00	115,00	110,00	624,00	1 795,00	
				шт.		814,06	52,02	814,00	52,00		133,00		
50	50	Тперечень поз.138	Муфта оптическая на 24 оптических волокна FOSC A4 24 C		1	13 751,79		13 752,00		13 752,00		14 852,00	Казахстан
				шт							1 100,00		
			Итого по разделу 4: Оборудование					290 574,00	1 669,00	259 946,00	19 837,00	335 244,00	
								28 960,00	515,00	-	24 833,00		
			ИТОГО по акту					2 342 820,33	163 606,68	1 431 442,71	542 366,83	3 116 002,94	
								722 173,94	95 320,32	-	230 815,78		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			46 740,04					
			Итого с временными									3 162 742,98	
			Зимние удорожания	%	0,70			22 139,20					
			Итого с зимними удорожаниями									3 184 882,18	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			63 697,64					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 248 579,83	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									3 394 941,02	
			НДС	%	12,00			407 392,92					
			Итого с НДС									3 802 333,94	
			Тендерная скидка	%	2,00			76 046,68					
			Итого с тендерной скидкой									3 726 287,26	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т. _____
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора

_____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор _____ **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка _____ **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт _____ **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)