Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, Площадь Республики 4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 2 от 10.02.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	28.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство детского сада на 120 мест, по адресу: мкр. "Алтын-бесик", Ауэзовский район, города Алматы			усл	1	136 206 854,48	136 206 854,48	14 593 591,55
				Итого	1	x	136 206 854,48	14 593 591,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.03.2025

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08 2021г. №420

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Алматы-Construction.БМ"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы»**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Март месяц 2025 года
(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2	10.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат, тенге из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**136 206 854,48**	**121 613 262,93**							**14 593 591,55**	**136 206 854,48**

М.П. **Заказчик**
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Еленанов Д.Б.**

М.П. **Подрядчик**
ТОО «Алматы-Construction.БМ»

Директор _____ **Муталиев С.Л.**

М.П. **Технический надзор:**
ТОО «Туран құрылыс»

Директор _____ **Рысжанов А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Деский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Март 2025** **(месяц, год) на** **02-01-02 Архитектурные решения** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Кровля, см. АР-8.1										
1	3	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	980	892,16	37,71	874 317,00	36 956,00	516 313,00	301 468,00	1 269 845,00	
						327,60	6,77	321 048,00	6 635,00		94 060,00		
2	4	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1078	137,00		147 686,00		147 686,00		159 501,00	Казахстан
											11 815,00		
3	5	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	980	1 480,02	77,45	1 450 420,00	75 901,00	525 711,00	798 925,00	2 429 293,00	
						866,13	19,99	848 807,00	19 590,00		179 948,00		
4	6	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	151,41	43 327,00		6 560 141,00		6 560 141,00		7 084 952,00	Казахстан
											524 811,00		
5	7	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная пленкой. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	980	411,60	18,63	403 368,00	18 257,00	255 976,00	123 353,00	568 861,00	
						131,77	5,05	129 135,00	4 949,00		42 140,00		
6	8	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	980	922,69	159,67	904 236,00	156 476,00	383 572,00	373 223,00	1 379 653,00	
						371,62	42,34	364 188,00	41 493,00		102 194,00		
7	9	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до 50 мм)	$м^2$ стяжки	980	767,05	83,37	751 709,00	81 703,00	622 957,00	63 955,00	880 912,00	
						48,01	22,92	47 050,00	22 462,00		65 248,00		
8	10	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1135	411,60	18,63	467 166,00	21 145,00	296 462,00	142 862,00	658 833,00	
						131,77	5,05	149 559,00	5 732,00		48 805,00		
9	12	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	116,5	1 206,98	13,36	140 613,00	1 557,00	75 972,00	58 555,00	215 102,00	
						541,50	4,83	63 085,00	563,00		15 934,00		
10	13	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	116,5	1 989,00		231 719,00		231 719,00		250 256,00	
											18 537,00		
11	14	1112-0101-0506 РСНБ РК 2022	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка		57,6	1 309,03	26,89	75 400,00	1 549,00	22 235,00	48 021,00	133 295,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м ендовы		896,12	10,07	51 617,00	580,00		9 874,00		
12	15	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		32	1 144,00		36 608,00		36 608,00		39 537,00	Казахстан
				м							2 929,00		
13	16	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		25,6	1 144,00		29 286,00		29 286,00		31 629,00	Казахстан
				м							2 343,00		
			Итого по разделу 2: Кровля, см. АР-8.1					12 072 669,00	393 544,00	9 704 638,00	1 910 362,00	15 101 669,00	
								1 974 489,00	102 004,00	-	1 118 638,00		
			Раздел 3: Фасад										
14	60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		180	1 238,35	28,51	222 903,00	5 132,00	135 758,00	77 004,00	323 899,00	
				$м^2$ поверхности		455,63	4,37	82 013,00	787,00		23 992,00		
15	61	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		180	4 528,24	10,99	815 083,00	1 978,00	679 574,00	124 677,00	1 014 941,00	
				$м^2$ поверхности		741,84	2,95	133 531,00	531,00		75 181,00		
16	62	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305		180	1 995,43	- 5,94	- 359 177,00	- 1 070,00	- 323 557,00	- 32 429,00	- 422 935,00	
				$м^2$ поверхности		- 191,95	- 1,77	- 34 551,00	- 319,00		- 31 329,00		
17	63	1126-0201-0506 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее		180	3 301,10	24,30	594 198,00	4 374,00	121 100,00	357 347,00	1 027 669,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		2 604,02	8,16	468 724,00	1 469,00		76 124,00		
18	64	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$		14,688	47 286,00		694 537,00		694 537,00		750 100,00	Казахстан
				$м^3$							55 563,00		
			Итого по разделу 3: Фасад					1 967 544,00	10 414,00	1 307 412,00	526 599,00	2 693 674,00	
								649 717,00	2 468,00	-	199 531,00		
			Раздел 4: Полы (лист 24)										
19	94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		5,68	27 937,16	10,48	158 683,00	60,00	125 069,00	31 541,00	205 442,00	
				$м^3$ подстилающего слоя		5 907,53	-	33 555,00	-		15 218,00		
20	95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		71	992,40	36,56	70 460,00	2 596,00	29 223,00	37 815,00	116 937,00	
				$м^2$ стяжки		544,25	22,35	38 642,00	1 587,00		8 662,00		
21	96	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		71	231,16	12,45	16 412,00	884,00	14 573,00	1 392,00	19 228,00	
				$м^2$ стяжки		13,46	7,39	956,00	525,00		1 424,00		
22	97	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение		71	228,24	5,32	16 205,00	378,00	1 133,00	13 943,00	32 560,00	
				$м^2$ покрытия		206,96	1,96	14 694,00	139,00		2 412,00		
23	98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,712	27 937,16	10,48	19 891,00	7,00	15 678,00	3 954,00	25 753,00	
				$м^3$ подстилающего слоя		5 907,53	-	4 206,00	-		1 908,00		
24	99	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,9	992,40	36,56	8 832,00	325,00	3 663,00	4 740,00	14 658,00	
				$м^2$ стяжки		544,25	22,35	4 844,00	199,00		1 086,00		
25	101	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		253,5	1 439,13	36,64	364 819,00	9 289,00	177 929,00	172 271,00	580 058,00	
				$м^2$ стяжки		700,60	22,35	177 602,00	5 666,00		42 968,00		
26	102	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		253,5	536,82	47,41	136 084,00	12 019,00		122 286,00	279 040,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		489,41	23,77	124 065,00	6 026,00		20 670,00		
27	103	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	7,83315	47 286,00		370 398,00		370 398,00	29 632,00	400 030,00	Казахстан
28	104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	253,5	992,40 544,25	36,56 22,35	251 573,00 137 967,00	9 268,00 5 666,00	104 338,00	135 014,00 30 927,00	417 514,00	
29	105	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 40 мм)	$м^2$ стяжки	253,5	462,33 26,92	24,90 14,78	117 201,00 6 824,00	6 312,00 3 747,00	104 064,00	9 937,00 10 170,00	137 308,00	
30	108	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	164,5	536,82 489,41	47,41 23,77	88 307,00 80 508,00	7 799,00 3 910,00		79 353,00 13 413,00	181 073,00	
31	109	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	5,08305	47 286,00		240 357,00		240 357,00	19 229,00	259 586,00	Казахстан
32	110	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	164,5	536,82 489,41	47,41 23,77	88 307,00 80 508,00	7 799,00 3 910,00		79 353,00 13 413,00	181 073,00	
33	111	235-102-0303 РСНБ РК 2022	Фольгированный утеплитель 5 мм	$м^2$	164,5	2 486,00		408 947,00		408 947,00	32 716,00	441 663,00	
34	112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	164,5	992,40 544,25	36,56 22,35	163 250,00 89 529,00	6 015,00 3 677,00	67 707,00	87 613,00 20 069,00	270 932,00	
35	113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 60 мм)	$м^2$ стяжки	164,5	924,65 53,83	49,80 29,56	152 105,00 8 855,00	8 192,00 4 863,00	135 058,00	12 895,00 13 199,00	178 199,00	
36	114	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,31255	24 619,45 22 437,65	2 139,80 979,06	7 695,00 7 013,00	669,00 306,00	13,00	6 660,00 1 148,00	15 503,00	
37	115	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,31255	481 766,00		150 576,00		150 576,00	12 046,00	162 622,00	
38	118	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	253,7	1 439,13 700,60	36,64 22,35	365 107,00 177 742,00	9 295,00 5 670,00	178 069,00	172 407,00 43 002,00	580 516,00	
39	119	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стяжки легкобетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	253,7	376,56 - 13,71	- 12,45 - 7,39	- 95 533,00 - 3 478,00	- 3 159,00 - 1 875,00	- 88 896,00	- 5 031,00 - 8 045,00	- 108 609,00	
40	120	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	253,7	536,82 489,41	47,41 23,77	136 191,00 124 163,00	12 027,00 6 030,00		122 382,00 20 687,00	279 260,00	
41	121	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	7,83933	47 286,00		370 691,00		370 691,00	29 655,00	400 346,00	Казахстан
42	122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	176,535477	992,40 544,25	36,56 22,35	175 193,89 96 079,28	6 453,95 3 945,43	72 659,97	94 023,06 21 537,05	290 754,00	
			Итого по разделу 4: Полы (лист 24)					3 781 751,89 1 204 274,28	96 228,95 53 991,43	2 481 249,97 -	1 182 548,06 397 146,05	5 361 446,00	
			Раздел 6: Оконные проемы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	225	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	3,1	4 510,67	258,07	13 983,00	800,00	6 637,00	6 268,00	21 871,00	
						2 111,48	134,94	6 546,00	418,00		1 620,00		
44	226	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	6,2	3 404,02	254,78	21 105,00	1 580,00	9 914,00	9 403,00	32 949,00	
						1 550,24	134,94	9 611,00	837,00		2 441,00		
45	227	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	9,3	36 883,60		343 017,00		343 017,00		370 458,00	Казахстан
											27 441,00		
46	228	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	3	5 016,15	250,73	15 048,00	752,00	6 423,00	7 445,00	24 292,00	
						2 624,30	133,11	7 873,00	399,00		1 799,00		
47	229	223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	3	23 624,64		70 874,00		70 874,00		76 544,00	Казахстан
											5 670,00		
48	230	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	196,74	3 849,40	257,66	757 331,00	50 692,00	324 359,00	368 236,00	1 215 613,00	
						1 943,07	136,58	382 280,00	26 871,00		90 046,00		
49	232	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	1,9	5 357,91	256,75	10 180,00	488,00	4 992,00	4 458,00	15 809,00	
						2 473,92	133,11	4 700,00	253,00		1 171,00		
50	233	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	1,9	45 321,12		86 110,00		86 110,00		92 999,00	Казахстан
											6 889,00		
			Итого по разделу 6: Оконные проемы					1 317 648,00	54 312,00	852 326,00	395 810,00	1 850 535,00	
								411 010,00	28 778,00	-	137 077,00		
			Раздел 8: Стены и перегородки (лист 8.1)										
51	270	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	1591,6	6 130,64	408,87	9 757 527,00	650 757,00	4 558 040,00	4 386 354,00	15 275 397,00	
						2 857,96	105,42	4 548 729,00	167 786,00		1 131 516,00		
52	271	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м^3	4,6	32 996,80	2 977,83	151 785,00	13 698,00	106 056,00	31 997,00	198 485,00	
						6 963,41	680,46	32 032,00	3 130,00		14 703,00		
53	272	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04139	354 275,00		14 663,00		14 663,00		15 836,00	Казахстан
											1 173,00		
			Итого по разделу 8: Стены и перегородки (лист 8.1)					9 923 975,00	664 455,00	4 678 759,00	4 418 351,00	15 489 718,00	
								4 580 761,00	170 916,00	-	1 147 392,00		
			ИТОГО по акту					29 063 587,89	1 218 953,95	19 024 384,97	8 433 670,06	40 497 042,00	
								8 820 251,28	358 157,43	-	2 999 784,05		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			607 455,63					
			Итого с временными									41 104 497,63	
			Зимние удорожания	%	0,70			287 731,48					
			Итого с зимними удорожаниями									41 392 229,11	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			827 844,58					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42 220 073,70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**44 122 252,68**	
			НДС	**%**	**12,00**			**5 294 670,32**					
			Итого с НДС									**49 416 923,00**	
			Тендерная скидка	**%**	**2,00**			**988 338,46**					
			Итого с тендерной скидкой									**48 428 584,54**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Деский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Март 2025** **(месяц, год) на** **02-01-01 Конструкции железобетонные** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	1395,6768	730,17	727,57	1 019 081,00	1 015 452,90	167,30	240 545,20	1 360 394,00	
						2,48	236,90	3 461,50	330 635,90		100 767,80		
2	2	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	599,428403	53,94	53,94	32 333,00	32 333,00		7 223,30	42 721,00	
						-	16,74	-	10 034,50		3 164,70		
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	66,603156	1 290,33	-	85 940,40	-		61 877,20	159 642,70	
						1 290,33	-	85 940,40	-		11 825,10		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	599,428403	259,47	121,25	155 533,70	72 680,30		84 381,50	259 109,20	
						138,22	57,30	82 852,70	34 346,90		19 194,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1 292 888,10	1 120 466,20	167,30	394 027,20	1 821 866,90	
								172 254,60	375 017,30	-	134 951,60		
			Раздел 2: Каркас на отм. -2,500, см. КЖ-11										
5	5	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,32461	284 285,22	15 389,21	376 567,00	20 384,00	9 238,00	243 489,00	669 661,00	
						261 921,60	4 483,77	346 944,00	5 939,00		49 605,00		
6	6	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,32461	94 371,51	3 519,84	125 005,00	4 662,00	7 546,00	78 551,00	219 841,00	
						85 154,98	788,86	112 797,00	1 045,00		16 285,00		
7	7	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,7668	463 375,00		355 316,00		355 316,00		383 741,00	Казахстан
											28 425,00		
8	8	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,54024	470 485,00		254 175,00		254 175,00		274 509,00	Казахстан
											20 334,00		
9	9	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,01757	569 133,00		10 000,00		10 000,00		10 800,00	Казахстан
											800,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	ТССЦРК 8.04-08-2021 т.6 п.2	Изменение марки стали С245	т	1,32461	7 791,00		10 320,00		10 320,00		11 146,00	
											826,00		
11	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	46,484275	121,33	3,17	5 640,00	148,00	2 220,00	2 272,00	8 545,00	
						70,41	0,42	3 273,00	20,00		633,00		
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	46,484275	198,76	4,64	9 239,00	216,00	5 200,00	2 665,00	12 856,00	
						82,26	0,84	3 824,00	39,00		952,00		
			Итого по разделу 2: Каркас на отм. -2,500, см. КЖ-11					1 146 262,00	25 410,00	654 015,00	326 977,00	1 591 099,00	
								466 838,00	7 043,00	-	117 860,00		
			Раздел 4: Лестница										
13	13	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	4,04732	335 236,71	25 031,97	1 356 810,00	101 312,00	18 737,00	878 095,00	2 413 697,00	
						305 575,20	8 855,35	1 236 761,00	35 840,00		178 792,00		
14	14	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,04732	113 309,72	36 510,70	458 601,00	147 771,00	63 612,00	208 942,00	720 946,00	
						61 081,88	13 736,71	247 218,00	55 597,00		53 403,00		
15	15	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22 П-40П	т	0,65834	553 868,00		364 633,00		364 633,00		393 804,00	Казахстан
											29 171,00		
16	16	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01064	463 375,00		4 930,00		4 930,00		5 324,00	Казахстан
											394,00		
17	17	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,07834	478 354,00		37 474,00		37 474,00		40 472,00	Казахстан
											2 998,00		
18	18	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М18х180	шт.	12	167,00		2 004,00		2 004,00		2 164,00	Казахстан
											160,00		
19	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	26,818888	121,33	3,17	3 254,00	85,00	1 281,00	1 311,00	4 930,00	
						70,41	0,42	1 888,00	11,00		365,00		
20	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	26,818888	198,76	4,64	5 331,00	125,00	3 000,00	1 538,00	7 419,00	
						82,26	0,84	2 206,00	23,00		550,00		
21	21	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	29,7	2 289,36	82,00	67 994,00	2 436,00	1 228,00	77 227,00	156 839,00	
						2 166,00	37,60	64 330,00	1 117,00		11 618,00		
22	22	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	29,7	6 453,00		191 654,00		191 654,00		206 986,00	Казахстан
											15 332,00		
23	23	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	4,04732	335 236,71	25 031,97	1 356 810,00	101 312,00	18 737,00	878 095,00	2 413 697,00	
						305 575,20	8 855,35	1 236 761,00	35 840,00		178 792,00		
24	24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,04732	113 309,72	36 510,70	458 601,00	147 771,00	63 612,00	208 942,00	720 946,00	
						61 081,88	13 736,71	247 218,00	55 597,00		53 403,00		
25	25	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22 П-40П	т	0,65834	553 868,00		364 633,00		364 633,00		393 804,00	Казахстан
											29 171,00		
26	26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01064	463 375,00		4 930,00		4 930,00		5 324,00	Казахстан
											394,00		
27	27	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,07834	478 354,00		37 474,00		37 474,00		40 472,00	Казахстан
											2 998,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М18х180	шт.	12	167,00		2 004,00		2 004,00		2 164,00	Казахстан
											160,00		
29	29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	26,818888	121,33	3,17	3 254,00	85,00	1 281,00	1 311,00	4 930,00	
						70,41	0,42	1 888,00	11,00		365,00		
30	30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	26,818888	198,76	4,64	5 331,00	125,00	3 000,00	1 538,00	7 419,00	
						82,26	0,84	2 206,00	23,00		550,00		
31	31	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	29,7	2 289,36	82,00	67 994,00	2 436,00	1 228,00	77 227,00	156 839,00	
						2 166,00	37,60	64 330,00	1 117,00		11 618,00		
32	32	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	29,7	6 453,00		191 654,00		191 654,00		206 986,00	Казахстан
											15 332,00		
33	33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1001	1 150 405,28	9 390,47	115 156,00	940,00	104 166,00	12 124,00	137 462,00	
						100 394,53	2 248,16	10 049,00	225,00		10 182,00		
34	34	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	1,75	3 712,14	177,34	6 496,00	311,00	3 255,00	2 730,00	9 964,00	
						1 674,70	39,29	2 931,00	69,00		738,00		
35	35	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	1,75	1 260,57	335,79	2 206,00	588,00		1 592,00	4 102,00	
						924,78	74,65	1 618,00	131,00		304,00		
36	36	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,15796	51 851,08	2 266,95	8 190,00	358,00	1 356,00	5 966,00	15 288,00	
						41 000,47	502,02	6 476,00	79,00		1 132,00		
37	37	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0462	373 303,00		17 247,00		17 247,00		18 627,00	Казахстан
											1 380,00		
38	38	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,11176	470 485,00		52 581,00		52 581,00		56 788,00	Казахстан
											4 207,00		
39	39	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	0,35	29 199,61	4 335,11	10 220,00	1 518,00	7 473,00	1 681,00	12 853,00	
						3 512,66	1 764,48	1 229,00	618,00		952,00		
40	40	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	1,75	3 712,14	177,34	6 496,00	311,00	3 255,00	2 730,00	9 964,00	
						1 674,70	39,29	2 931,00	69,00		738,00		
41	41	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	1,75	1 260,57	335,79	2 206,00	588,00		1 592,00	4 102,00	
						924,78	74,65	1 618,00	131,00		304,00		
42	42	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,15796	51 851,08	2 266,95	8 190,00	358,00	1 356,00	5 966,00	15 288,00	
						41 000,47	502,02	6 476,00	79,00		1 132,00		
43	43	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0462	373 303,00		17 247,00		17 247,00		18 627,00	Казахстан
											1 380,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,11176	470 485,00		52 581,00		52 581,00	4 207,00	56 788,00	Казахстан
45	45	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	0,35	29 199,61 3 512,66	4 335,11 1 764,48	10 220,00 1 229,00	1 518,00 618,00	7 473,00	1 681,00 952,00	12 853,00	
			Итого по разделу 4: Лестница					5 294 406,00	509 948,00	1 645 096,00	2 370 288,00	8 277 868,00	
								3 139 363,00	187 195,00	-	613 174,00		
			Раздел 5: Кровля, см. КЖ-70										
46	46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	11,995	207 707,90 39 109,90	1 171,45 478,17	2 491 456,30 469 123,29	14 051,33 5 735,54	2 008 281,42	427 373,02 233 506,23	3 152 335,55	
47	51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,995	11 941,50 1 453,14	89,96 41,78	143 238,22 17 430,37	1 079,15 501,24	124 728,70	16 138,42 12 749,98	172 126,62	
			Итого по разделу 5: Кровля, см. КЖ-70					2 634 694,52	15 130,47	2 133 010,12	443 511,44	3 324 462,17	
								486 553,66	6 236,78	-	246 256,21		
			Раздел 6: Лестница Л-3 и крыльцо Кр-2, см. КЖ-73										
48	63	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,65426	335 236,71 305 575,20	25 031,97 8 855,35	219 332,00 199 926,00	16 378,00 5 794,00	3 029,00	141 946,00 28 902,00	390 180,00	
49	64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,65426	113 309,72 61 081,88	36 510,70 13 736,71	74 134,00 39 963,00	23 887,00 8 987,00	10 283,00	33 776,00 8 633,00	116 543,00	
50	65	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,54133	492 392,00		266 547,00		266 547,00	21 324,00	287 871,00	Казахстан
51	66	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09991	463 375,00		46 296,00		46 296,00	3 704,00	50 000,00	Казахстан
52	67	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01294	478 354,00		6 190,00		6 190,00	495,00	6 685,00	Казахстан
53	68	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,00008	517 534,00		41,00		41,00	3,00	44,00	Казахстан
54	69	ТССЦРК 8.04-08-2021 т.6 п.2	Изменение марки стали С245	т	0,65426	7 791,00		5 097,00		5 097,00	408,00	5 505,00	
55	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,462073	121,33 70,41	3,17 0,42	3 089,00 1 793,00	81,00 11,00	1 216,00	1 244,00 347,00	4 680,00	
56	71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,462073	198,76 82,26	4,64 0,84	5 061,00 2 095,00	118,00 21,00	2 848,00	1 460,00 522,00	7 043,00	
57	72	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,79	87 557,44 33 534,00	4 247,05 930,76	69 170,00 26 492,00	3 355,00 735,00	39 323,00	24 777,00 7 516,00	101 463,00	
58	73	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01147	481 766,00		5 526,00		5 526,00	442,00	5 968,00	Казахстан
59	74	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01056	354 275,00		3 741,00		3 741,00	299,00	4 040,00	Казахстан
60	75	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,04295	331 233,00		14 226,00		14 226,00		15 364,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1 138,00		
61	76	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,01034	345 200,00		3 569,00		3 569,00		3 855,00	Казахстан
				т							286,00		
62	77	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,98	87 557,44	4 247,05	85 806,00	4 162,00	48 781,00	30 736,00	125 865,00	
				$м^3$		33 534,00	930,76	32 863,00	912,00		9 323,00		
63	78	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01504	481 766,00		7 246,00		7 246,00		7 826,00	Казахстан
				т							580,00		
64	79	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,01056	354 275,00		3 741,00		3 741,00		4 040,00	Казахстан
				т							299,00		
65	80	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,05324	331 233,00		17 635,00		17 635,00		19 046,00	Казахстан
				т							1 411,00		
66	81	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,01034	345 200,00		3 569,00		3 569,00		3 855,00	Казахстан
				т							286,00		
67	82	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,84	24 618,83	1 666,42	20 680,00	1 399,00	17 546,00	1 881,00	24 366,00	
				$м^3$		2 064,53	395,72	1 734,00	332,00		1 805,00		
68	83	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		12,67	51 896,89	3 791,65	657 534,00	48 041,00	393 232,00	207 541,00	934 281,00	
				$м^3$		17 068,77	931,78	216 261,00	11 806,00		69 206,00		
69	84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,10177	399 352,00		40 642,00		40 642,00		43 893,00	Казахстан
				т							3 251,00		
70	85	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,87126	345 200,00		300 759,00		300 759,00		324 820,00	Казахстан
				т							24 061,00		
71	86	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,3135	932 835,44	2 022,96	292 444,00	634,00	255 343,00	33 449,00	351 964,00	
				т		116 322,48	926,06	36 467,00	290,00		26 071,00		
72	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,1	1 238,35	28,51	11 269,00	260,00	6 863,00	3 893,00	16 375,00	
				$м^2$ поверхности		455,63	4,37	4 146,00	40,00		1 213,00		
73	88	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,09719	335 236,71	25 031,97	32 582,00	2 433,00	450,00	21 086,00	57 961,00	
				т конструкций		305 575,20	8 855,35	29 699,00	861,00		4 293,00		
74	89	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,09719	113 309,72	36 510,70	11 013,00	3 548,00	1 528,00	5 017,00	17 312,00	
				т конструкций		61 081,88	13 736,71	5 937,00	1 335,00		1 282,00		
75	90	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П		0,0926	492 392,00		45 595,00		45 595,00		49 243,00	Казахстан
				т							3 648,00		
76	91	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
				т							176,00		
77	92	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2		2,42975	16 857,72	288,65	40 960,00	702,00	34 731,00	4 005,00	48 562,00	
				$м^2$		2 275,04	113,92	5 528,00	277,00		3 597,00		
78	93	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,09719	335 236,71	25 031,97	32 582,00	2 433,00	450,00	21 086,00	57 961,00	
				т конструкций		305 575,20	8 855,35	29 699,00	861,00		4 293,00		
79	94	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,09719	113 309,72	36 510,70	11 013,00	3 548,00	1 528,00	5 017,00	17 312,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		61 081,88	13 736,71	5 937,00	1 335,00		1 282,00		
80	95	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0926	492 392,00		45 595,00		45 595,00		49 243,00	Казахстан
											3 648,00		
81	96	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
											176,00		
82	97	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	2,42975	16 857,72	288,65	40 960,00	702,00	34 731,00	4 005,00	48 562,00	
						2 275,04	113,92	5 528,00	277,00		3 597,00		
83	98	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12456	335 236,71	25 031,97	41 757,00	3 118,00	577,00	27 024,00	74 284,00	
						305 575,20	8 855,35	38 062,00	1 103,00		5 503,00		
84	99	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12456	113 309,72	36 510,70	14 114,00	4 548,00	1 958,00	6 430,00	22 188,00	
						61 081,88	13 736,71	7 608,00	1 711,00		1 644,00		
85	100	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,11997	492 392,00		59 072,00		59 072,00		63 798,00	Казахстан
											4 726,00		
86	101	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
											176,00		
87	102	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	3,114	16 857,72	288,65	52 495,00	899,00	44 512,00	5 133,00	62 238,00	
						2 275,04	113,92	7 084,00	355,00		4 610,00		
88	103	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12456	335 236,71	25 031,97	41 757,00	3 118,00	577,00	27 024,00	74 284,00	
						305 575,20	8 855,35	38 062,00	1 103,00		5 503,00		
89	104	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12456	113 309,72	36 510,70	14 114,00	4 548,00	1 958,00	6 430,00	22 188,00	
						61 081,88	13 736,71	7 608,00	1 711,00		1 644,00		
90	105	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,11997	492 392,00		59 072,00		59 072,00		63 798,00	Казахстан
											4 726,00		
91	106	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
											176,00		
92	107	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	3,114	16 857,72	288,65	52 495,00	899,00	44 512,00	5 133,00	62 238,00	
						2 275,04	113,92	7 084,00	355,00		4 610,00		
93	108	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	24 618,83	1 666,42	9 848,00	666,00	8 355,00	896,00	11 603,00	
						2 064,53	395,72	826,00	158,00		859,00		
94	109	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	1,16	34 748,56	3 129,84	40 308,00	3 630,00	27 904,00	8 784,00	53 019,00	
						7 563,63	758,10	8 774,00	879,00		3 927,00		
95	110	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00996	932 835,44	2 022,96	9 291,00	20,00	8 112,00	1 063,00	11 182,00	
						116 322,48	926,06	1 159,00	9,00		828,00		
96	111	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0103	481 766,00		4 962,00		4 962,00		5 359,00	Казахстан
											397,00		
97	112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00612	399 352,00		2 444,00		2 444,00		2 640,00	Казахстан
											196,00		
98	113	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05223	383 478,00		20 029,00		20 029,00		21 631,00	Казахстан
											1 602,00		
99	114	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04645	372 799,00		17 317,00		17 317,00		18 702,00	Казахстан
											1 385,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	115	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	24 618,83	1 666,42	246,00	17,00	209,00	22,00	289,00	
						2 064,53	395,72	21,00	4,00		21,00		
101	116	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,66	35 216,61	2 977,83	58 460,00	4 944,00	41 957,00	11 547,00	75 608,00	
						6 963,41	680,46	11 559,00	1 130,00		5 601,00		
102	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00677	399 352,00		2 704,00		2 704,00		2 920,00	Казахстан
											216,00		
103	118	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,16754	345 200,00		57 835,00		57 835,00		62 462,00	Казахстан
											4 627,00		
104	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,75	1 238,35	28,51	12 074,00	278,00	7 354,00	4 171,00	17 545,00	
						455,63	4,37	4 442,00	43,00		1 300,00		
			Итого по разделу 6: Лестница Л-3 и крыльцо Кр-2, см. КЖ-73					3 002 822,00	138 366,00	2 088 101,00	644 576,00	3 939 192,00	
								776 357,00	42 435,00	-	291 794,00		
			Раздел 7: Лестница Л-3 и крыльцо Кр-3, см. КЖ-78										
105	120	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,65426	335 236,71	25 031,97	219 332,00	16 378,00	3 029,00	141 946,00	390 180,00	
						305 575,20	8 855,35	199 926,00	5 794,00		28 902,00		
106	121	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,65426	113 309,72	36 510,70	74 134,00	23 887,00	10 283,00	33 776,00	116 543,00	
						61 081,88	13 736,71	39 963,00	8 987,00		8 633,00		
107	122	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,54133	492 392,00		266 547,00		266 547,00		287 871,00	Казахстан
											21 324,00		
108	123	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09991	463 375,00		46 296,00		46 296,00		50 000,00	Казахстан
											3 704,00		
109	124	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01294	478 354,00		6 190,00		6 190,00		6 685,00	Казахстан
											495,00		
110	125	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,00008	517 534,00		41,00		41,00		44,00	Казахстан
											3,00		
111	126	ТССЦРК 8.04-08-2021 т.6 п.2	Изменение марки стали С245	т	0,65426	7 791,00		5 097,00		5 097,00		5 505,00	Казахстан
											408,00		
112	127	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,462073	121,33	3,17	3 089,00	81,00	1 216,00	1 244,00	4 680,00	
						70,41	0,42	1 793,00	11,00		347,00		
113	128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,462073	198,76	4,64	5 061,00	118,00	2 848,00	1 460,00	7 043,00	
						82,26	0,84	2 095,00	21,00		522,00		
114	129	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,79	87 557,44	4 247,05	69 170,00	3 355,00	39 323,00	24 777,00	101 463,00	
						33 534,00	930,76	26 492,00	735,00		7 516,00		
115	130	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01147	481 766,00		5 526,00		5 526,00		5 968,00	Казахстан
											442,00		
116	131	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01056	354 275,00		3 741,00		3 741,00		4 040,00	Казахстан
											299,00		
117	132	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04295	331 233,00		14 226,00		14 226,00		15 364,00	Казахстан
											1 138,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	133	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01034	345 200,00		3 569,00		3 569,00		3 855,00	Казахстан
											286,00		
119	134	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,98	87 557,44	4 247,05	85 806,00	4 162,00	48 781,00	30 736,00	125 865,00	
						33 534,00	930,76	32 863,00	912,00		9 323,00		
120	135	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01504	481 766,00		7 246,00		7 246,00		7 826,00	Казахстан
											580,00		
121	136	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01056	354 275,00		3 741,00		3 741,00		4 040,00	Казахстан
											299,00		
122	137	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05324	331 233,00		17 635,00		17 635,00		19 046,00	Казахстан
											1 411,00		
123	138	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01034	345 200,00		3 569,00		3 569,00		3 855,00	Казахстан
											286,00		
124	139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,84	24 618,83	1 666,42	20 680,00	1 399,00	17 546,00	1 881,00	24 366,00	
						2 064,53	395,72	1 734,00	332,00		1 805,00		
125	140	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	12,89	51 896,89	3 791,65	668 951,00	48 875,00	400 060,00	211 145,00	950 504,00	
						17 068,77	931,78	220 016,00	12 011,00		70 408,00		
126	141	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10364	399 352,00		41 389,00		41 389,00		44 700,00	Казахстан
											3 311,00		
127	142	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,88988	345 200,00		307 187,00		307 187,00		331 762,00	Казахстан
											24 575,00		
128	143	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3135	932 835,44	2 022,96	292 444,00	634,00	255 343,00	33 449,00	351 964,00	
						116 322,48	926,06	36 467,00	290,00		26 071,00		
129	144	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,1	1 238,35	28,51	11 269,00	260,00	6 863,00	3 893,00	16 375,00	
						455,63	4,37	4 146,00	40,00		1 213,00		
130	145	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,09719	335 236,71	25 031,97	32 582,00	2 433,00	450,00	21 086,00	57 961,00	
						305 575,20	8 855,35	29 699,00	861,00		4 293,00		
131	146	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09719	113 309,72	36 510,70	11 013,00	3 548,00	1 528,00	5 017,00	17 312,00	
						61 081,88	13 736,71	5 937,00	1 335,00		1 282,00		
132	147	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0926	492 392,00		45 595,00		45 595,00		49 243,00	Казахстан
											3 648,00		
133	148	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
											176,00		
134	149	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	2,42975	16 857,72	288,65	40 960,00	702,00	34 731,00	4 005,00	48 562,00	
						2 275,04	113,92	5 528,00	277,00		3 597,00		
135	150	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,09719	335 236,71	25 031,97	32 582,00	2 433,00	450,00	21 086,00	57 961,00	
						305 575,20	8 855,35	29 699,00	861,00		4 293,00		
136	151	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09719	113 309,72	36 510,70	11 013,00	3 548,00	1 528,00	5 017,00	17 312,00	
						61 081,88	13 736,71	5 937,00	1 335,00		1 282,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	152	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0926	492 392,00		45 595,00		45 595,00		49 243,00	Казахстан
											3 648,00		
138	153	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
											176,00		
139	154	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	2,42975	16 857,72	288,65	40 960,00	702,00	34 731,00	4 005,00	48 562,00	
						2 275,04	113,92	5 528,00	277,00		3 597,00		
140	155	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12456	335 236,71	25 031,97	41 757,00	3 118,00	577,00	27 024,00	74 284,00	
						305 575,20	8 855,35	38 062,00	1 103,00		5 503,00		
141	156	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12456	113 309,72	36 510,70	14 114,00	4 548,00	1 958,00	6 430,00	22 188,00	
						61 081,88	13 736,71	7 608,00	1 711,00		1 644,00		
142	157	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,11997	492 392,00		59 072,00		59 072,00		63 798,00	Казахстан
											4 726,00		
143	158	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
											176,00		
144	159	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	3,114	16 857,72	288,65	52 495,00	899,00	44 512,00	5 133,00	62 238,00	
						2 275,04	113,92	7 084,00	355,00		4 610,00		
145	160	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12456	335 236,71	25 031,97	41 757,00	3 118,00	577,00	27 024,00	74 284,00	
						305 575,20	8 855,35	38 062,00	1 103,00		5 503,00		
146	161	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12456	113 309,72	36 510,70	14 114,00	4 548,00	1 958,00	6 430,00	22 188,00	
						61 081,88	13 736,71	7 608,00	1 711,00		1 644,00		
147	162	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,11997	492 392,00		59 072,00		59 072,00		63 798,00	Казахстан
											4 726,00		
148	163	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
											176,00		
149	164	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	3,114	16 857,72	288,65	52 495,00	899,00	44 512,00	5 133,00	62 238,00	
						2 275,04	113,92	7 084,00	355,00		4 610,00		
150	165	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	24 618,83	1 666,42	9 848,00	666,00	8 355,00	896,00	11 603,00	
						2 064,53	395,72	826,00	158,00		859,00		
151	166	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	1,52	34 748,56	3 129,84	52 818,00	4 757,00	36 564,00	11 511,00	69 475,00	
						7 563,63	758,10	11 497,00	1 152,00		5 146,00		
152	167	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00996	932 835,44	2 022,96	9 291,00	20,00	8 112,00	1 063,00	11 182,00	
						116 322,48	926,06	1 159,00	9,00		828,00		
153	168	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01242	481 766,00		5 984,00		5 984,00		6 463,00	Казахстан
											479,00		
154	169	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00816	399 352,00		3 259,00		3 259,00		3 520,00	Казахстан
											261,00		
155	170	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06512	383 478,00		24 972,00		24 972,00		26 970,00	Казахстан
											1 998,00		
156	171	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06067	372 799,00		22 618,00		22 618,00		24 427,00	Казахстан
											1 809,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	172	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,01	24 618,83	1 666,42	246,00	17,00	209,00	22,00	289,00	
						2 064,53	395,72	21,00	4,00		21,00		
158	173	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	1,66	35 216,61	2 977,83	58 460,00	4 944,00	41 957,00	11 547,00	75 608,00	
						6 963,41	680,46	11 559,00	1 130,00		5 601,00		
159	174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00677	399 352,00		2 704,00		2 704,00		2 920,00	Казахстан
											216,00		
160	175	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,16754	345 200,00		57 835,00		57 835,00		62 462,00	Казахстан
											4 627,00		
161	176	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,75	1 238,35	28,51	12 074,00	278,00	7 354,00	4 171,00	17 545,00	
						455,63	4,37	4 442,00	43,00		1 300,00		
			Итого по разделу 7: Лестница Л-3 и крыльцо Кр-3, см. КЖ-78					3 046 005,00	140 327,00	2 122 845,00	650 907,00	3 992 668,00	
								782 835,00	42 913,00	-	295 756,00		
			Раздел 8: Лестница Л-3 и крыльцо Кр-5, см. КЖ-83										
162	177	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2789	335 236,71	25 031,97	93 498,00	6 982,00	1 291,00	60 509,00	166 328,00	
						305 575,20	8 855,35	85 225,00	2 470,00		12 321,00		
163	178	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2789	113 309,72	36 510,70	31 602,00	10 183,00	4 384,00	14 398,00	49 680,00	
						61 081,88	13 736,71	17 036,00	3 831,00		3 680,00		
164	179	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,16597	492 392,00		81 722,00		81 722,00		88 260,00	Казахстан
											6 538,00		
165	180	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09991	463 375,00		46 296,00		46 296,00		50 000,00	Казахстан
											3 704,00		
166	181	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01294	478 354,00		6 190,00		6 190,00		6 685,00	Казахстан
											495,00		
167	182	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,00008	517 534,00		41,00		41,00		44,00	Казахстан
											3,00		
168	183	ТССЦРК 8.04-08-2021 т.6 п.2	Изменение марки стали С245	т	0,2789	7 791,00		2 173,00		2 173,00		2 347,00	Казахстан
											174,00		
169	184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,085785	121,33	3,17	1 345,00	35,00	529,00	542,00	2 038,00	
						70,41	0,42	781,00	5,00		151,00		
170	185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,085785	198,76	4,64	2 203,00	51,00	1 240,00	636,00	3 066,00	
						82,26	0,84	912,00	9,00		227,00		
171	186	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,79	87 557,44	4 247,05	69 170,00	3 355,00	39 323,00	24 777,00	101 463,00	
						33 534,00	930,76	26 492,00	735,00		7 516,00		
172	187	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01147	481 766,00		5 526,00		5 526,00		5 968,00	Казахстан
											442,00		
173	188	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01056	354 275,00		3 741,00		3 741,00		4 040,00	Казахстан
											299,00		
174	189	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04295	331 233,00		14 226,00		14 226,00		15 364,00	Казахстан
											1 138,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	190	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01034	345 200,00		3 569,00		3 569,00		3 855,00	Казахстан
											286,00		
176	191	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,98	87 557,44	4 247,05	85 806,00	4 162,00	48 781,00	30 736,00	125 865,00	
						33 534,00	930,76	32 863,00	912,00		9 323,00		
177	192	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01504	481 766,00		7 246,00		7 246,00		7 826,00	Казахстан
											580,00		
178	193	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01056	354 275,00		3 741,00		3 741,00		4 040,00	Казахстан
											299,00		
179	194	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05324	331 233,00		17 635,00		17 635,00		19 046,00	Казахстан
											1 411,00		
180	195	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01034	345 200,00		3 569,00		3 569,00		3 855,00	Казахстан
											286,00		
181	196	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,84	24 618,83	1 666,42	20 680,00	1 399,00	17 546,00	1 881,00	24 366,00	
						2 064,53	395,72	1 734,00	332,00		1 805,00		
182	197	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	12,89	51 896,89	3 791,65	668 951,00	48 875,00	400 060,00	211 145,00	950 504,00	
						17 068,77	931,78	220 016,00	12 011,00		70 408,00		
183	198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10364	399 352,00		41 389,00		41 389,00		44 700,00	Казахстан
											3 311,00		
184	199	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,89943	345 200,00		310 483,00		310 483,00		335 322,00	Казахстан
											24 839,00		
185	200	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3135	932 835,44	2 022,96	292 444,00	634,00	255 343,00	33 449,00	351 964,00	
						116 322,48	926,06	36 467,00	290,00		26 071,00		
186	201	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,1	1 238,35	28,51	11 269,00	260,00	6 863,00	3 893,00	16 375,00	
						455,63	4,37	4 146,00	40,00		1 213,00		
187	202	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,09719	335 236,71	25 031,97	32 582,00	2 433,00	450,00	21 086,00	57 961,00	
						305 575,20	8 855,35	29 699,00	861,00		4 293,00		
188	203	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09719	113 309,72	36 510,70	11 013,00	3 548,00	1 528,00	5 017,00	17 312,00	
						61 081,88	13 736,71	5 937,00	1 335,00		1 282,00		
189	204	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0926	492 392,00		45 595,00		45 595,00		49 243,00	Казахстан
											3 648,00		
190	205	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
											176,00		
191	206	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	2,42975	16 857,72	288,65	40 960,00	702,00	34 731,00	4 005,00	48 562,00	
						2 275,04	113,92	5 528,00	277,00		3 597,00		
192	207	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,09719	335 236,71	25 031,97	32 582,00	2 433,00	450,00	21 086,00	57 961,00	
						305 575,20	8 855,35	29 699,00	861,00		4 293,00		
193	208	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09719	113 309,72	36 510,70	11 013,00	3 548,00	1 528,00	5 017,00	17 312,00	
						61 081,88	13 736,71	5 937,00	1 335,00		1 282,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	209	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0926	492 392,00		45 595,00		45 595,00		49 243,00	Казахстан
											3 648,00		
195	210	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
											176,00		
196	211	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	2,42975	16 857,72	288,65	40 960,00	702,00	34 731,00	4 005,00	48 562,00	
						2 275,04	113,92	5 528,00	277,00		3 597,00		
197	212	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12456	335 236,71	25 031,97	41 757,00	3 118,00	577,00	27 024,00	74 284,00	
						305 575,20	8 855,35	38 062,00	1 103,00		5 503,00		
198	213	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12456	113 309,72	36 510,70	14 114,00	4 548,00	1 958,00	6 430,00	22 188,00	
						61 081,88	13 736,71	7 608,00	1 711,00		1 644,00		
199	214	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,11997	492 392,00		59 072,00		59 072,00		63 798,00	Казахстан
											4 726,00		
200	215	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
											176,00		
201	216	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	3,114	16 857,72	288,65	52 495,00	899,00	44 512,00	5 133,00	62 238,00	
						2 275,04	113,92	7 084,00	355,00		4 610,00		
202	217	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12456	335 236,71	25 031,97	41 757,00	3 118,00	577,00	27 024,00	74 284,00	
						305 575,20	8 855,35	38 062,00	1 103,00		5 503,00		
203	218	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12456	113 309,72	36 510,70	14 114,00	4 548,00	1 958,00	6 430,00	22 188,00	
						61 081,88	13 736,71	7 608,00	1 711,00		1 644,00		
204	219	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,11997	492 392,00		59 072,00		59 072,00		63 798,00	Казахстан
											4 726,00		
205	220	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00459	478 354,00		2 196,00		2 196,00		2 372,00	Казахстан
											176,00		
206	221	1113-0301-1706 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	3,114	16 857,72	288,65	52 495,00	899,00	44 512,00	5 133,00	62 238,00	
						2 275,04	113,92	7 084,00	355,00		4 610,00		
207	222	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	24 618,83	1 666,42	9 848,00	666,00	8 355,00	896,00	11 603,00	
						2 064,53	395,72	826,00	158,00		859,00		
208	223	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	2	34 748,56	3 129,84	69 497,00	6 259,00	48 110,00	15 146,00	91 414,00	
						7 563,63	758,10	15 127,00	1 516,00		6 771,00		
209	224	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00996	932 835,44	2 022,96	9 291,00	20,00	8 112,00	1 063,00	11 182,00	
						116 322,48	926,06	1 159,00	9,00		828,00		
210	225	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01755	481 766,00		8 455,00		8 455,00		9 131,00	Казахстан
											676,00		
211	226	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0102	399 352,00		4 073,00		4 073,00		4 399,00	Казахстан
											326,00		
212	227	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07558	383 478,00		28 983,00		28 983,00		31 302,00	Казахстан
											2 319,00		
213	228	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07925	372 799,00		29 544,00		29 544,00		31 908,00	Казахстан
											2 364,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	229	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,01	24 618,83	1 666,42	246,00	17,00	209,00	22,00	289,00	
				$м^3$		2 064,53	395,72	21,00	4,00		21,00		
215	230	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		1,66	35 216,61	2 977,83	58 460,00	4 944,00	41 957,00	11 547,00	75 608,00	
				$м^3$		6 963,41	680,46	11 559,00	1 130,00		5 601,00		
216	231	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00677	399 352,00		2 704,00		2 704,00		2 920,00	Казахстан
				т							216,00		
217	232	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,16754	345 200,00		57 835,00		57 835,00		62 462,00	Казахстан
				т							4 627,00		
218	233	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,75	1 238,35	28,51	12 074,00	278,00	7 354,00	4 171,00	17 545,00	
				$м^2$ поверхности		455,63	4,37	4 442,00	43,00		1 300,00		
			Итого по разделу 8: Лестница Л-3 и крыльцо Кр-5, см. КЖ-83					2 719 485,00	118 616,00	1 954 228,00	552 201,00	3 533 424,00	
								646 642,00	34 779,00	-	261 738,00		
			Раздел 9: Усиление кирпичных перегородок толщ. 120мм на отм. -2,500, см. КЖ-88										
219	234	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		70,737778	4 445,84	10,53	314 489,00	745,00	288 546,00	23 628,00	365 166,00	
				$м^2$ поверхности		356,21	2,95	25 198,00	209,00		27 049,00		
220	235	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Монолитные сердечники. Устройство		0,85	40 365,30	7 004,80	34 311,00	5 954,00	20 207,00	8 694,00	46 445,00	
				$м^3$		9 588,13	1 651,41	8 150,00	1 404,00		3 440,00		
221	236	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01496	399 352,00		5 974,00		5 974,00		6 452,00	
				т							478,00		
222	237	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,06664	345 200,00		23 004,00		23 004,00		24 844,00	Казахстан
				т							1 840,00		
223	238	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,04658	1 150 405,28	9 390,47	53 586,00	438,00	48 472,00	5 642,00	63 966,00	
				т стальных элементов		100 394,53	2 248,16	4 676,00	105,00		4 738,00		
224	239	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Монолитные сердечники. Устройство		0,44	40 365,30	7 004,80	17 761,00	3 082,00	10 460,00	4 500,00	24 042,00	
				$м^3$		9 588,13	1 651,41	4 219,00	727,00		1 781,00		
225	240	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0088	399 352,00		3 514,00		3 514,00		3 795,00	Казахстан
				т							281,00		
226	241	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,03718	345 200,00		12 835,00		12 835,00		13 862,00	Казахстан
				т							1 027,00		
227	242	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,03014	1 150 405,28	9 390,47	34 673,00	283,00	31 364,00	3 651,00	41 390,00	
				т стальных элементов		100 394,53	2 248,16	3 026,00	68,00		3 066,00		
228	243	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,088673	594 363,76	3 504,37	52 704,00	311,00	42 720,00	9 094,00	66 742,00	
				т металлических изделий		109 093,39	1 178,65	9 674,00	105,00		4 944,00		
229	244	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство		0,168	75 869,24	6 494,20	12 746,00	1 091,00	7 555,00	3 956,00	18 038,00	
				$м^3$		24 405,30	1 473,40	4 100,00	248,00		1 336,00		
230	245	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00112	399 352,00		447,00		447,00		483,00	Казахстан
				т							36,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	246	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,009968	345 200,00		3 441,00		3 441,00	275,00	3 716,00	Казахстан
232	247	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07672	1 150 405,28 100 394,53	9 390,47 2 248,16	88 259,00 7 702,00	720,00 172,00	79 836,00	9 292,00 7 804,00	105 355,00	
			Итого по разделу 9: Усиление кирпичных перегородок толщ. 120мм на отм. -2,500, см. КЖ-88					657 744,00 66 745,00	12 624,00 3 038,00	578 375,00 -	68 457,00 58 095,00	784 296,00	
			Раздел 10: Усиление стен на отм. -0,100, см. КЖ-91										
233	248	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	94,62963	4 445,84 356,21	10,53 2,95	420 708,00 33 708,00	996,00 279,00	386 004,00	31 608,00 36 185,00	488 501,00	
234	249	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Монолитные сердечники. Устройство	$м^3$	8,05	40 365,30 9 588,13	7 004,80 1 651,41	324 941,00 77 184,00	56 389,00 13 294,00	191 368,00	82 335,00 32 582,00	439 858,00	
235	250	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20608	399 352,00		82 298,00		82 298,00	6 584,00	88 882,00	Казахстан
236	251	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,88872	345 200,00		306 786,00		306 786,00	24 543,00	331 329,00	Казахстан
237	252	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,44114	1 150 405,28 100 394,53	9 390,47 2 248,16	507 490,00 44 288,00	4 143,00 992,00	459 059,00	53 430,00 44 874,00	605 794,00	
238	253	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Монолитные сердечники. Устройство	$м^3$	3,32	40 365,30 9 588,13	7 004,80 1 651,41	134 013,00 31 833,00	23 256,00 5 483,00	78 924,00	33 957,00 13 438,00	181 408,00	
239	254	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0996	399 352,00		39 775,00		39 775,00	3 182,00	42 957,00	Казахстан
240	255	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,41334	345 200,00		142 685,00		142 685,00	11 415,00	154 100,00	Казахстан
241	256	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22742	1 150 405,28 100 394,53	9 390,47 2 248,16	261 625,00 22 832,00	2 135,00 511,00	236 658,00	27 545,00 23 134,00	312 304,00	
242	257	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,76912	594 363,76 109 093,39	3 504,37 1 178,65	457 137,00 83 906,00	2 696,00 907,00	370 536,00	78 876,00 42 881,00	578 894,00	
243	258	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,62	75 869,24 24 405,30	6 494,20 1 473,40	122 908,00 39 537,00	10 521,00 2 387,00	72 851,00	38 150,00 12 885,00	173 943,00	
244	259	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	399 352,00		4 313,00		4 313,00	345,00	4 658,00	Казахстан
245	260	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09612	345 200,00		33 181,00		33 181,00	2 654,00	35 835,00	Казахстан
246	261	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,66856	1 150 405,28 100 394,53	9 390,47 2 248,16	769 115,00 67 120,00	6 278,00 1 503,00	695 717,00	80 975,00 68 007,00	918 097,00	
			Итого по разделу 10: Усиление стен на отм. -0,100, см. КЖ-91					3 606 975,00 400 408,00	106 414,00 25 356,00	3 100 155,00 -	426 876,00 322 709,00	4 356 560,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 11: Усиление стен на отм. +3,200, см. КЖ-92										
247	262	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Монолитные сердечники. Устройство	$м^3$	4,75	40 365,30	7 004,80	191 735,00	33 273,00	112 919,00	48 583,00	259 543,00	
						9 588,13	1 651,41	45 544,00	7 844,00		19 225,00		
248	263	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1216	399 352,00		48 561,00		48 561,00		52 446,00	Казахстан
											3 885,00		
249	264	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5244	345 200,00		181 023,00		181 023,00		195 505,00	Казахстан
											14 482,00		
250	265	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2603	1 150 405,28	9 390,47	299 450,00	2 444,00	270 873,00	31 527,00	357 455,00	
						100 394,53	2 248,16	26 133,00	585,00		26 478,00		
251	266	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Монолитные сердечники. Устройство	$м^3$	3,52	40 365,30	7 004,80	142 086,00	24 657,00	83 679,00	36 002,00	192 335,00	
						9 588,13	1 651,41	33 750,00	5 813,00		14 247,00		
252	267	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1056	399 352,00		42 172,00		42 172,00		45 546,00	Казахстан
											3 374,00		
253	268	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,43824	345 200,00		151 280,00		151 280,00		163 382,00	Казахстан
											12 102,00		
254	269	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,24112	1 150 405,28	9 390,47	277 386,00	2 264,00	250 914,00	29 204,00	331 117,00	
						100 394,53	2 248,16	24 207,00	542,00		24 527,00		
255	270	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6099	594 363,76	3 504,37	362 502,00	2 137,00	293 829,00	62 547,00	459 053,00	
						109 093,39	1 178,65	66 536,00	719,00		34 004,00		
256	271	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,84	75 869,24	6 494,20	63 730,00	5 455,00	37 775,00	19 782,00	90 193,00	
						24 405,30	1 473,40	20 500,00	1 238,00		6 681,00		
257	272	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	399 352,00		2 236,00		2 236,00		2 415,00	Казахстан
											179,00		
258	273	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04984	345 200,00		17 205,00		17 205,00		18 581,00	Казахстан
											1 376,00		
259	274	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,50142	1 150 405,28	9 390,47	576 836,00	4 708,00	521 788,00	60 731,00	688 572,00	
						100 394,53	2 248,16	50 340,00	1 127,00		51 005,00		
			Итого по разделу 11: Усиление стен на отм. +3,200, см. КЖ-92					2 356 202,00	74 938,00	2 014 254,00	288 376,00	2 856 143,00	
								267 010,00	17 868,00	-	211 565,00		
			Раздел 12: Перегородки шахты лифта, см. КЖ-95.1										
260	275	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Монолитные сердечники. Устройство	$м^3$	1,2	40 365,30	7 004,80	48 438,00	8 406,00	28 527,00	12 274,00	65 569,00	
						9 588,13	1 651,41	11 506,00	1 982,00		4 857,00		
261	276	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01152	399 352,00		4 601,00		4 601,00		4 969,00	Казахстан
											368,00		
262	277	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02824	345 200,00		9 748,00		9 748,00		10 528,00	Казахстан
											780,00		
263	278	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,33	76 594,50	2 778,71	25 276,00	917,00	14 768,00	8 935,00	36 948,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^3		29 062,80	689,13	9 591,00	227,00		2 737,00		
264	279	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,01789	373 303,00		6 678,00		6 678,00	534,00	7 212,00	Казахстан
265	280	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006996	594 363,76 109 093,39	3 504,37 1 178,65	4 158,00 763,00	24,00 8,00	3 370,00	717,00 390,00	5 265,00	
			Итого по разделу 12: Перегородки шахты лифта, см. КЖ-95.1					98 899,00	9 347,00	67 692,00	21 926,00	130 491,00	
								21 860,00	2 217,00	-	9 666,00		
			Раздел 13: Крыльцо КР-1, см. КЖ-97										
266	281	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м^3	10,44	29 470,30 5 029,13	2 643,92 600,73	307 670,00 52 504,00	27 603,00 6 272,00	227 563,00	53 486,00 28 892,00	390 048,00	
267	282	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	8	41 918,28 11 585,46	2 912,26 711,15	335 346,00 92 684,00	23 298,00 5 689,00	219 364,00	89 519,00 33 989,00	458 854,00	
268	283	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	399 352,00		7 987,00		7 987,00	639,00	8 626,00	Казахстан
269	284	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,46048	345 200,00		158 958,00		158 958,00	12 717,00	171 675,00	Казахстан
270	285	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04228	481 766,00		20 369,00		20 369,00	1 630,00	21 999,00	Казахстан
271	286	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,03424	582 258,01 236 656,08	1 955,70 692,72	19 937,00 8 103,00	67,00 24,00	11 766,00	7 395,00 2 187,00	29 519,00	
272	287	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	36,26	1 238,35 455,63	28,51 4,37	44 903,00 16 521,00	1 033,00 158,00	27 348,00	15 512,00 4 833,00	65 248,00	
273	288	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м^3	5,08	29 470,30 5 029,13	2 643,92 600,73	149 709,00 25 548,00	13 431,00 3 052,00	110 730,00	26 026,00 14 059,00	189 794,00	
274	289	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	3,9	41 918,28 11 585,46	2 912,26 711,15	163 481,00 45 183,00	11 357,00 2 773,00	106 940,00	43 641,00 16 570,00	223 692,00	
275	290	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0095	399 352,00		3 794,00		3 794,00	304,00	4 098,00	Казахстан
276	291	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,20663	345 200,00		71 329,00		71 329,00	5 706,00	77 035,00	Казахстан
277	292	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02067	481 766,00		9 958,00		9 958,00	797,00	10 755,00	Казахстан
278	293	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01712	582 258,01 236 656,08	1 955,70 692,72	9 968,00 4 052,00	34,00 12,00	5 883,00	3 698,00 1 093,00	14 759,00	
279	294	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	17,76	1 238,35 455,63	28,51 4,37	21 993,00 8 092,00	507,00 78,00	13 395,00	7 598,00 2 367,00	31 958,00	
280	295	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,06385	117 320,45 95 121,86	19 176,76 6 312,17	476 773,00 386 561,00	77 932,00 25 652,00	12 280,00	284 427,00 60 896,00	822 096,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	296	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	4,06385	284 285,22	15 389,21	1 155 292,00	62 539,00	28 343,00	747 016,00	2 054 493,00	
						261 921,60	4 483,77	1 064 410,00	18 221,00		152 185,00		
282	297	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,84462	493 547,00		416 860,00		416 860,00		450 209,00	Казахстан
											33 349,00		
283	298	214-102-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0,1908	510 014,00		97 311,00		97 311,00		105 096,00	Казахстан
											7 785,00		
284	299	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06516	478 354,00		31 170,00		31 170,00		33 664,00	Казахстан
											2 494,00		
285	300	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	1,33768	492 392,00		658 663,00		658 663,00		711 356,00	Казахстан
											52 693,00		
286	301	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,30289	430 960,00		561 493,00		561 493,00		606 412,00	Казахстан
											44 919,00		
287	302	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,27918	417 640,00		116 597,00		116 597,00		125 925,00	Казахстан
											9 328,00		
288	303	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03352	478 354,00		16 034,00		16 034,00		17 317,00	Казахстан
											1 283,00		
289	304	ТССЦРК 8.04-08-2021 т.6 п.2	Изменение марки стали С245	т	4,06385	7 791,00		31 661,00		31 661,00		34 194,00	Казахстан
											2 533,00		
290	305	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	162,554	198,76	4,64	32 309,00	755,00	18 183,00	9 321,00	44 961,00	
						82,26	0,84	13 372,00	137,00		3 331,00		
291	306	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	54	1 229,21	31,07	66 377,00	1 678,00	4 459,00	56 067,00	132 240,00	
						1 115,56	13,00	60 240,00	702,00		9 796,00		
292	307	214-204-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	62,1	4 228,00		262 559,00		262 559,00		283 564,00	
											21 005,00		
293	308	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	47,4	5 096,66	21,48	241 582,00	1 018,00	156 372,00	77 713,00	344 838,00	
						1 776,19	5,89	84 191,00	279,00		25 543,00		
294	309	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,6	24 618,83	1 666,42	39 390,00	2 666,00	33 421,00	3 582,00	46 410,00	
						2 064,53	395,72	3 303,00	633,00		3 438,00		
295	310	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	10,3	35 284,48	3 129,84	363 430,00	32 237,00	253 287,00	78 000,00	476 744,00	
						7 563,63	758,10	77 905,00	7 808,00		35 314,00		
296	311	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05808	399 352,00		23 194,00		23 194,00		25 050,00	Казахстан
											1 856,00		
297	312	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,96279	373 303,00		359 412,00		359 412,00		388 165,00	Казахстан
											28 753,00		
298	313	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,108	1 238,35	28,51	21 186,00	488,00	12 903,00	7 319,00	30 785,00	
						455,63	4,37	7 795,00	75,00		2 280,00		
			Итого по разделу 13: Крыльцо КР-1, см. КЖ-97					6 296 695,00	256 643,00	4 089 586,00	1 510 320,00	8 431 579,00	
								1 950 464,00	71 565,00	-	624 564,00		
			Раздел 14: Крыльцо КР-4, см. КЖ-103										
299	314	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,15	24 618,83	1 666,42	3 693,00	250,00	3 133,00	336,00	4 351,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		2 064,53	395,72	310,00	59,00		322,00		
300	315	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		23,55	35 284,48	3 129,84	830 950,00	73 707,00	579 118,00	178 339,00	1 090 032,00	
				$м^3$		7 563,63	758,10	178 123,00	17 853,00		80 743,00		
301	316	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00462	399 352,00		1 845,00		1 845,00		1 993,00	Казахстан
				т							148,00		
302	317	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,17793	345 200,00		61 421,00		61 421,00		66 335,00	Казахстан
				т							4 914,00		
303	318	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,07451	481 766,00		35 896,00		35 896,00		38 768,00	Казахстан
				т							2 872,00		
304	319	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00964	932 835,44	2 022,96	8 993,00	20,00	7 852,00	1 029,00	10 824,00	
				т		116 322,48	926,06	1 121,00	9,00		802,00		
305	320	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,26	1 238,35	28,51	12 705,00	293,00	7 738,00	4 389,00	18 462,00	
				$м^2$ поверхности		455,63	4,37	4 675,00	45,00		1 368,00		
306	321	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		2,0306	117 320,45	19 176,76	238 231,00	38 940,00	6 136,00	142 121,00	410 780,00	
				т конструкций		95 121,86	6 312,17	193 154,00	12 817,00		30 428,00		
307	322	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		2,0306	284 285,22	15 389,21	577 270,00	31 250,00	14 162,00	373 264,00	1 026 577,00	
				т конструкций		261 921,60	4 483,77	531 858,00	9 105,00		76 043,00		
308	323	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более		0,30732	493 547,00		151 677,00		151 677,00		163 811,00	Казахстан
				т							12 134,00		
309	324	214-102-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм		0,0954	510 014,00		48 655,00		48 655,00		52 547,00	Казахстан
				т							3 892,00		
310	325	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,03402	478 354,00		16 274,00		16 274,00		17 576,00	Казахстан
				т							1 302,00		
311	326	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П		0,67492	492 392,00		332 325,00		332 325,00		358 911,00	Казахстан
				т							26 586,00		
312	327	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,63818	430 960,00		275 030,00		275 030,00		297 032,00	Казахстан
				т							22 002,00		
313	328	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм		0,11515	417 640,00		48 091,00		48 091,00		51 938,00	Казахстан
				т							3 847,00		
314	329	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,01	478 354,00		4 784,00		4 784,00		5 167,00	Казахстан
				т							383,00		
315	330	ТССЦРК 8.04-08-2021 т.6 п.2	Изменение марки стали С245		2,0306	7 791,00		15 820,00		15 820,00		17 086,00	Казахстан
				т							1 266,00		
316	331	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		81,224	198,76	4,64	16 144,00	377,00	9 086,00	4 657,00	22 465,00	
				$м^2$		82,26	0,84	6 681,00	68,00		1 664,00		
317	332	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		26	1 229,21	31,07	31 959,00	808,00	2 147,00	26 995,00	63 670,00	
				$м^2$ кровли		1 115,56	13,00	29 005,00	338,00		4 716,00		
318	333	214-204-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		29,9	4 228,00		126 417,00		126 417,00		136 530,00	
				$м^2$							10 113,00		
319	334	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		21,6	5 096,66	21,48	110 088,00	464,00	71 258,00	35 413,00	157 141,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		1 776,19	5,89	38 366,00	127,00		11 640,00		
320	335	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		6,92	29 470,30	2 643,92	203 934,00	18 296,00	150 837,00	35 452,00	258 537,00	
				$м^3$		5 029,13	600,73	34 802,00	4 157,00		19 151,00		
321	336	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		5,16	41 918,28	2 912,26	216 298,00	15 028,00	141 490,00	57 740,00	295 961,00	
				$м^3$		11 585,46	711,15	59 781,00	3 670,00		21 923,00		
322	337	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,026	399 352,00		10 383,00		10 383,00		11 214,00	Казахстан
				т							831,00		
323	338	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,29718	345 200,00		102 587,00		102 587,00		110 794,00	Казахстан
				т							8 207,00		
324	339	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,04228	481 766,00		20 369,00		20 369,00		21 999,00	Казахстан
				т							1 630,00		
325	340	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,03424	582 258,01	1 955,70	19 937,00	67,00	11 766,00	7 395,00	29 519,00	
				т		236 656,08	692,72	8 103,00	24,00		2 187,00		
326	341	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		26,27	1 238,35	28,51	32 531,00	749,00	19 813,00	11 238,00	47 271,00	
				$м^2$ поверхности		455,63	4,37	11 969,00	115,00		3 502,00		
			Итого по разделу 14: Крыльцо КР-4, см. КЖ-103					3 554 307,00	180 249,00	2 276 110,00	878 368,00	4 787 291,00	
								1 097 948,00	48 387,00	-	354 616,00		
			Раздел 15: Приямки ПР-1, 2, 3, 4, см. КЖ-110										
327	342	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		1,6	25 199,21	1 666,42	40 319,00	2 666,00	34 349,00	3 582,00	47 413,00	
				$м^3$		2 064,53	395,72	3 303,00	633,00		3 512,00		
328	343	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		4,6	61 516,04	7 746,45	282 974,00	35 634,00	125 908,00	124 065,00	439 602,00	
				$м^3$		26 398,36	3 239,72	121 432,00	14 903,00		32 563,00		
329	344	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01008	399 352,00		4 025,00		4 025,00		4 347,00	Казахстан
				т							322,00		
330	345	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,2098	373 303,00		78 319,00		78 319,00		84 585,00	Казахстан
				т							6 266,00		
331	346	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,39996	345 200,00		138 066,00		138 066,00		149 111,00	Казахстан
				т							11 045,00		
332	347	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		45,36	1 238,35	28,51	56 172,00	1 293,00	34 211,00	19 405,00	81 623,00	
				$м^2$ поверхности		455,63	4,37	20 667,00	198,00		6 046,00		
			Итого по разделу 15: Приямки ПР-1, 2, 3, 4, см. КЖ-110					599 875,00	39 593,00	414 878,00	147 052,00	806 681,00	
								145 402,00	15 734,00	-	59 754,00		
			Раздел 16: Вход в подвал, см. КЖ-111										
333	348	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,5	24 618,83	1 666,42	12 309,00	833,00	10 444,00	1 119,00	14 502,00	
				$м^3$		2 064,53	395,72	1 032,00	198,00		1 074,00		
334	349	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		33,14	35 284,48	3 129,84	1 169 328,00	103 722,00	814 946,00	250 962,00	1 533 913,00	
				$м^3$		7 563,63	758,10	250 659,00	25 123,00		113 623,00		
335	350	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00608	399 352,00		2 428,00		2 428,00		2 622,00	Казахстан
				т							194,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
336	351	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,26086	373 303,00		97 380,00		97 380,00		105 170,00	Казахстан
											7 790,00		
337	352	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,38666	345 200,00		133 475,00		133 475,00		144 153,00	Казахстан
											10 678,00		
338	353	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06062	481 766,00		29 205,00		29 205,00		31 541,00	Казахстан
											2 336,00		
339	354	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	21,76	1 238,35	28,51	26 946,00	620,00	16 412,00	9 309,00	39 155,00	
						455,63	4,37	9 915,00	95,00		2 900,00		
			Итого по разделу 16: Вход в подвал, см. КЖ-111					1 471 071,00	105 175,00	1 104 290,00	261 390,00	1 871 056,00	
								261 606,00	25 416,00	-	138 595,00		
			Раздел 17: Крыльцо КР-6, см. КЖ-112										
340	355	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	24 618,83	1 666,42	9 848,00	666,00	8 355,00	896,00	11 603,00	
						2 064,53	395,72	826,00	158,00		859,00		
341	356	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	2	34 748,56	3 129,84	69 497,00	6 259,00	48 110,00	15 146,00	91 414,00	
						7 563,63	758,10	15 127,00	1 516,00		6 771,00		
342	357	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0102	399 352,00		4 073,00		4 073,00		4 399,00	Казахстан
											326,00		
343	358	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15483	345 200,00		53 447,00		53 447,00		57 723,00	Казахстан
											4 276,00		
344	359	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01755	481 766,00		8 455,00		8 455,00		9 131,00	Казахстан
											676,00		
345	360	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,08	1 238,35	28,51	6 291,00	145,00	3 831,00	2 173,00	9 141,00	
						455,63	4,37	2 315,00	22,00		677,00		
			Итого по разделу 17: Крыльцо КР-6, см. КЖ-112					151 611,00	7 070,00	126 271,00	18 215,00	183 411,00	
								18 268,00	1 696,00	-	13 585,00		
			Раздел 18: Фундамент воздухозаборной шахты, см. КЖ-112										
346	361	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,02	25 199,21	1 666,42	25 703,00	1 700,00	21 898,00	2 284,00	30 226,00	
						2 064,53	395,72	2 106,00	404,00		2 239,00		
347	362	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	1,08	33 279,99	2 977,83	35 942,00	3 216,00	25 206,00	7 512,00	46 930,00	
						6 963,41	680,46	7 520,00	735,00		3 476,00		
348	363	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00845	399 352,00		3 375,00		3 375,00		3 645,00	Казахстан
											270,00		
349	364	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,13532	345 200,00		46 712,00		46 712,00		50 449,00	Казахстан
											3 737,00		
350	365	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0053	481 766,00		2 553,00		2 553,00		2 757,00	Казахстан
											204,00		
351	366	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,247	1 238,35	28,51	5 259,00	122,00	3 203,00	1 817,00	7 642,00	
						455,63	4,37	1 935,00	19,00		566,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 18: Фундамент воздухозаборной шахты, см. КЖ-112					**119 544,00**	**5 038,00**	**102 947,00**	**11 613,00**	**141 649,00**	
								11 561,00	**1 158,00**	**-**	**10 492,00**		
			ИТОГО по акту					**38 049 485,62**	**2 865 354,67**	**24 472 020,42**	**9 015 080,64**	**50 829 737,07**	
								10 712 115,26	**908 054,08**	**-**	**3 765 170,81**		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**762 446,06**					
			Итого с временными									**51 592 183,13**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**361 145,28**					
			Итого с зимними удорожаниями									**51 953 328,41**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1 039 066,57**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**52 992 394,98**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									**55 379 909,04**	
			НДС	**%**	**12,00**			**6 645 589,09**					
			Итого с НДС									**62 025 498,13**	
			Тендерная скидка	**%**	**2,00**			**1 240 509,96**					
			Итого с тендерной скидкой									**60 784 987,95**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Деский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Март 2025** **(месяц, год) на** **02-01-04 Отопление и вентиляция** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
1	24	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	564	906,87	2,24	511 475,00	1 263,00	6 588,00	493 607,00	1 085 486,00	
						892,95	0,10	503 624,00	56,00		80 404,00		
2	25	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	173	907,50	1,68	156 998,00	291,00	2 040,00	151 600,00	333 285,00	
						894,03	0,15	154 667,00	26,00		24 687,00		
3	26	1116-0501-0504 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	166	912,05	1,47	151 400,00	244,00	2 180,00	146 030,00	321 224,00	
						897,45	0,20	148 977,00	33,00		23 794,00		
4	27	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами до 20х3,4 мм	м	558,36	217,00		121 164,00		121 164,00		130 857,00	Казахстан
											9 693,00		
5	28	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	171,27	319,00		54 635,00		54 635,00		59 006,00	Казахстан
											4 371,00		
6	29	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	164,34	578,00		94 989,00		94 989,00		102 588,00	Казахстан
											7 599,00		
			Итого по разделу 1: СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ					1 090 661,00	1 798,00	281 596,00	791 237,00	2 032 446,00	
								807 268,00	115,00	-	150 548,00		
			Раздел 2: СИСТЕМА ОБОГРЕВА ПОЛОВ										
7	62	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	720	906,87	2,24	652 946,00	1 613,00	8 410,00	630 137,00	1 385 726,00	
						892,95	0,10	642 924,00	72,00		102 643,00		
8	63	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	712,8	269,00		191 743,00		191 743,00		207 082,00	Казахстан
											15 339,00		
			Итого по разделу 2: СИСТЕМА ОБОГРЕВА ПОЛОВ					844 689,00	1 613,00	200 153,00	630 137,00	1 592 808,00	
								642 924,00	72,00	-	117 982,00		
			Раздел 3: П1										
9	83	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	54	11 104,63	50,08	599 650,00	2 705,00	532 259,00	64 380,00	717 153,00	
						1 197,91	18,64	64 687,00	1 007,00		53 123,00		
10	84	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		6,1	9 492,36	77,57	57 903,00	473,00	39 396,00	17 874,00	81 839,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2 поверхности воздуховодов		2 956,39	33,61	18 034,00	205,00		6 062,00		
11	85	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		9,6	9 226,59	61,47	88 575,00	590,00	62 000,00	25 714,00	123 432,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		2 706,83	26,39	25 986,00	253,00		9 143,00		
			Итого по разделу 3: П1					746 128,00	3 768,00	633 655,00	107 968,00	922 424,00	
								108 707,00	1 465,00	-	68 328,00		
			Раздел 4: П2										
12	98	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		14	11 104,63	50,08	155 465,00	701,00	137 993,00	16 691,00	185 929,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	16 771,00	261,00		13 773,00		
13	99	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		2,4	9 492,36	77,57	22 782,00	187,00	15 500,00	7 032,00	32 199,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		2 956,39	33,61	7 095,00	81,00		2 385,00		
14	100	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		12,2	9 226,59	61,47	112 564,00	750,00	78 791,00	32 678,00	156 861,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		2 706,83	26,39	33 023,00	322,00		11 619,00		
			Итого по разделу 4: П2					290 811,00	1 638,00	232 284,00	56 401,00	374 989,00	
								56 889,00	664,00	-	27 777,00		
			Раздел 5: В1										
15	113	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		7	11 104,63	50,08	77 732,00	350,00	68 996,00	8 346,00	92 964,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	8 385,00	130,00		6 886,00		
16	114	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,9	9 226,59	61,47	82 117,00	547,00	57 479,00	23 839,00	114 432,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		2 706,83	26,39	24 091,00	235,00		8 476,00		
17	115	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		7,9128	10 053,55	63,79	79 552,00	504,00	65 102,00	13 838,00	100 861,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 762,31	22,17	13 945,00	175,00		7 471,00		
			Итого по разделу 5: В1					239 401,00	1 401,00	191 577,00	46 023,00	308 257,00	
								46 421,00	540,00	-	22 833,00		
			Раздел 6: В2										
18	125	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		18	11 104,63	50,08	199 883,00	902,00	177 420,00	21 460,00	239 051,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	21 562,00	336,00		17 708,00		
19	126	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		12,4	10 257,50	61,47	127 193,00	762,00	97 389,00	28 782,00	168 453,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		2 342,08	26,39	29 042,00	327,00		12 478,00		
20	127	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		5,3	9 492,36	77,57	50 310,00	411,00	34 230,00	15 530,00	71 107,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		2 956,39	33,61	15 669,00	178,00		5 267,00		
21	128	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		2,4	9 226,59	61,47	22 144,00	147,00	15 500,00	6 429,00	30 859,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		2 706,83	26,39	6 496,00	63,00		2 286,00		
22	129	1120-0101-0307 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка		3,9564	10 643,57	56,54	42 110,00	223,00	32 620,00	9 151,00	55 362,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		2 342,08	18,00	9 266,00	71,00		4 101,00		
			Итого по разделу 6: В2					441 640,00	2 445,00	357 159,00	81 352,00	564 832,00	
								82 035,00	975,00	-	41 840,00		
			Раздел 7: В3, В6, ВЕ11										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	137	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		17,4	11 104,63	50,08	193 221,00	871,00	171 506,00	20 745,00	231 083,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	20 844,00	324,00		17 117,00		
24	138	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		4,71	10 053,55	63,79	47 352,00	300,00	38 751,00	8 237,00	60 036,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 762,31	22,17	8 300,00	104,00		4 447,00		
			Итого по разделу 7: В3, В6, ВЕ11					240 573,00	1 171,00	210 257,00	28 982,00	291 119,00	
								29 144,00	428,00	-	21 564,00		
			Раздел 8: ВЕ2										
25	145	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		25,2	11 104,63	50,08	279 837,00	1 262,00	248 387,00	30 044,00	334 672,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	30 187,00	470,00		24 791,00		
			Итого по разделу 8: ВЕ2					279 837,00	1 262,00	248 387,00	30 044,00	334 672,00	
								30 187,00	470,00	-	24 791,00		
			Раздел 9: ВЕ3										
26	155	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		25,2	11 104,63	50,08	279 837,00	1 262,00	248 387,00	30 044,00	334 672,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	30 187,00	470,00		24 791,00		
27	156	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		7,536	10 053,55	63,79	75 764,00	481,00	62 002,00	13 179,00	96 058,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 762,31	22,17	13 281,00	167,00		7 115,00		
			Итого по разделу 9: ВЕ3					355 601,00	1 743,00	310 389,00	43 223,00	430 730,00	
								43 468,00	637,00	-	31 906,00		
			Раздел 10: В4, В7, ВЕ4										
28	167	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		22,4	11 104,63	50,08	248 744,00	1 122,00	220 789,00	26 706,00	297 486,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	26 833,00	418,00		22 036,00		
29	168	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		4,71	10 053,55	63,79	47 352,00	300,00	38 751,00	8 237,00	60 036,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 762,31	22,17	8 300,00	104,00		4 447,00		
			Итого по разделу 10: В4, В7, ВЕ4					296 096,00	1 422,00	259 540,00	34 943,00	357 522,00	
								35 133,00	522,00	-	26 483,00		
			Раздел 11: В5, В8, ВЕ5										
30	177	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		14,4	11 104,63	50,08	159 907,00	721,00	141 936,00	17 168,00	191 241,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	17 250,00	268,00		14 166,00		
31	178	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		4,71	10 053,55	63,79	47 352,00	300,00	38 751,00	8 237,00	60 036,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 762,31	22,17	8 300,00	104,00		4 447,00		
			Итого по разделу 11: В5, В8, ВЕ5					207 259,00	1 021,00	180 687,00	25 405,00	251 277,00	
								25 550,00	372,00	-	18 613,00		
			Раздел 12: ВЕ7										
32	185	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		8,792	10 053,55	63,79	88 391,00	561,00	72 336,00	15 375,00	112 067,00	
				м^2 поверхности воздуховодов		1 762,31	22,17	15 494,00	195,00		8 301,00		
			Итого по разделу 12: ВЕ7					88 391,00	561,00	72 336,00	15 375,00	112 067,00	
								15 494,00	195,00	-	8 301,00		
			Раздел 13: В11, В13										
33	192	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		5,966	10 053,55	63,79	59 979,00	380,00	49 085,00	10 433,00	76 045,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности воздуховодов		1 762,31	22,17	10 514,00	132,00		5 633,00		
			Итого по разделу 13: В11, В13					59 979,00	380,00	49 085,00	10 433,00	76 045,00	
								10 514,00	132,00	-	5 633,00		
			Раздел 14: В14, В15, В12										
34	199	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		8,164	10 053,55	63,79	82 077,00	521,00	67 169,00	14 277,00	104 062,00	
				м² поверхности воздуховодов		1 762,31	22,17	14 387,00	181,00		7 708,00		
			Итого по разделу 14: В14, В15, В12					82 077,00	521,00	67 169,00	14 277,00	104 062,00	
								14 387,00	181,00	-	7 708,00		
			Раздел 15: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1										
35	208	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		7	11 104,63	50,08	77 732,00	350,00	68 996,00	8 346,00	92 964,00	
				м² поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	8 385,00	130,00		6 886,00		
36	209	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		7,85	10 053,55	63,79	78 920,00	501,00	64 585,00	13 728,00	100 060,00	
				м² поверхности воздуховодов		1 762,31	22,17	13 834,00	174,00		7 412,00		
			Итого по разделу 15: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1					156 652,00	851,00	133 581,00	22 074,00	193 024,00	
								22 219,00	304,00	-	14 298,00		
			Раздел 16: ВЕ3										
37	218	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		21,6	11 104,63	50,08	239 860,00	1 082,00	212 903,00	25 752,00	286 861,00	
				м² поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	25 875,00	403,00		21 249,00		
			Итого по разделу 16: ВЕ3					239 860,00	1 082,00	212 903,00	25 752,00	286 861,00	
								25 875,00	403,00	-	21 249,00		
			Раздел 17: ВЕ10										
38	223	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		3,768	10 053,55	63,79	37 882,00	241,00	31 001,00	6 589,00	48 029,00	
				м² поверхности воздуховодов		1 762,31	22,17	6 640,00	84,00		3 558,00		
			Итого по разделу 17: ВЕ10					37 882,00	241,00	31 001,00	6 589,00	48 029,00	
								6 640,00	84,00	-	3 558,00		
			Раздел 18: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1										
39	230	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		5,5	11 104,63	50,08	61 075,00	276,00	54 212,00	6 557,00	73 043,00	
				м² поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	6 589,00	103,00		5 411,00		
			Итого по разделу 18: ВЕ13, ВЕ1, ВТ1					61 075,00	276,00	54 212,00	6 557,00	73 043,00	
								6 589,00	103,00	-	5 411,00		
			Раздел 19: ВЕ8, В9, В10,В16										
40	239	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		15	11 104,63	50,08	166 569,00	752,00	147 850,00	17 883,00	199 208,00	
				м² поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	17 969,00	280,00		14 756,00		
41	240	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка		9,42	10 053,55	63,79	94 704,00	601,00	77 503,00	16 474,00	120 072,00	
				м² поверхности воздуховодов		1 762,31	22,17	16 601,00	209,00		8 894,00		
			Итого по разделу 19: ВЕ8, В9, В10,В16					261 273,00	1 353,00	225 353,00	34 357,00	319 280,00	
								34 570,00	489,00	-	23 650,00		
			Раздел 20: ДП1										
42	257	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8/0,9 мм, периметр до 4500 мм. Прокладка		52,8	11 104,63	50,08	586 324,00	2 644,00	520 431,00	62 949,00	701 215,00	
				м² поверхности воздуховодов		1 197,91	18,64	63 250,00	984,00		51 942,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	258	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7/0,8 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,0048	10 053,55	63,79	10 102,00	64,00	8 267,00	1 757,00	12 808,00	
						1 762,31	22,17	1 771,00	22,00		949,00		
			Итого по разделу 20: ДП					596 426,00	2 708,00	528 698,00	64 706,00	714 023,00	
								65 021,00	1 006,00	-	52 891,00		
			ИТОГО по акту					6 616 311,00	27 255,00	4 480 022,00	2 075 835,00	9 387 510,00	
								2 109 035,00	9 157,00	-	695 364,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			140 812,65					
			Итого с временными									9 528 322,65	
			Зимние удорожания	%	0,70			66 698,26					
			Итого с зимними удорожаниями									9 595 020,91	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			191 900,42					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 786 921,33	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									10 227 860,30	
			НДС	%	12,00			1 227 343,24					
			Итого с НДС									11 455 203,54	
			Тендерная скидка	%	2,00			229 104,07					
			Итого с тендерной скидкой									11 226 099,47	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Деский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №6

за **Март 2025** **(месяц, год) на** **02-01-07 Пожарная сигнализация** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Кабели и провода										
1	29	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	2800	336,62 285,20	2,23 0,10	942 536,00 798 560,00	6 244,00 280,00	137 732,00	575 176,00 121 408,00	1 639 120,00	
2	30	243-305-0501 СпрСЦ 08.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВиг(А)-FRLS 4х0,50**	км	0,45	156 702,00		70 516,00		70 516,00 5 641,00		76 157,00	
3	31	243-305-0301 СпрСЦ 08.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСиг(А)-FRLS 1х2х0,5**	км	2,2	105 729,00		232 604,00		232 604,00 18 608,00		251 212,00	
4	32	243-305-0303 СпрСЦ 08.2022	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСиг(А)-FRLS 1х2х0,75**	км	0,15	145 814,00		21 872,00		21 872,00 1 750,00		23 622,00	
			Итого по разделу 3: Кабели и провода					1 267 528,00 798 560,00	6 244,00 280,00	462 724,00 -	575 176,00 147 407,00	1 990 111,00	
			ИТОГО по акту					1 267 528,00 798 560,00	6 244,00 280,00	462 724,00 -	575 176,00 147 407,00	1 990 111,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			29 851,67					
			Итого с временными									2 019 962,67	
			Зимние удорожания	%	0,70			14 139,74					
			Итого с зимними удорожаниями									2 034 102,40	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			40 682,05					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 074 784,45	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									2 168 261,58	
			НДС	%	12,00			260 191,39					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**2 428 452,97**	
			Тендерная скидка	**%**	**2,00**			**48 569,06**					
			Итого с тендерной скидкой									**2 379 883,91**	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Молдабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор:
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Деский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №5

за **Март 2025** **(месяц, год) на** **02-01-06 Слаботочные сети** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Структурированная кабельная сеть										
1	19	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1500	341,67	2,23	512 505,00	3 345,00	81 360,00	308 130,00	886 290,00	
						285,20	0,10	427 800,00	150,00		65 655,00		
2	20	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	635	310,36	2,23	197 079,00	1 417,00	14 561,00	130 442,00	353 721,00	
						285,20	0,10	181 102,00	64,00		26 200,00		
3	21	243-304-0116 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4x2xAWG 26/7, безгалогеновый	км	2,135	848 104,00		1 810 702,00		1 810 702,00		1 955 558,00	
											144 856,00		
			Итого по разделу 1: Структурированная кабельная сеть					2 520 286,00	4 762,00	1 906 623,00	438 572,00	3 195 569,00	
								608 902,00	214,00	-	236 711,00		
			Раздел 2: Система охранного видеонаблюдения										
4	53	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	915	336,62	2,23	308 007,00	2 041,00	45 009,00	187 959,00	535 640,00	
						285,20	0,10	260 958,00	92,00		39 674,00		
5	54	243-304-0116 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4x2xAWG 26/7, безгалогеновый	км	0,915	848 104,00		776 015,00		776 015,00		838 096,00	
											62 081,00		
			Итого по разделу 2: Система охранного видеонаблюдения					1 084 022,00	2 041,00	821 024,00	187 959,00	1 373 736,00	
								260 958,00	92,00	-	101 755,00		
			Раздел 3: Телевидение										
6	70	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	15	203,92	2,23	3 059,00	34,00	345,00	1 935,00	5 393,00	
						178,70	0,46	2 681,00	7,00		399,00		
7	71	1121-0301-0103 РСНБ РК 2022	Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	26	671,35	4,93	17 455,00	128,00	1 387,00	11 502,00	31 274,00	
						613,09	1,31	15 940,00	34,00		2 317,00		
8	72	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,306	174 873,00		53 511,00		53 511,00		57 792,00	
											4 281,00		
9	73	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,051	268 465,00		13 692,00		13 692,00		14 787,00	
											1 095,00		
			Итого по разделу 3: Телевидение					87 717,00	162,00	68 935,00	13 437,00	109 246,00	
								18 621,00	41,00	-	8 092,00		
			ИТОГО по акту					3 692 025,00	6 965,00	2 796 582,00	639 968,00	4 678 551,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								888 481,00	347,00	-	346 558,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			70 178,26					
			Итого с временными									4 748 729,26	
			Зимние удорожания	%	0,70			33 241,10					
			Итого с зимними удорожаниями									4 781 970,37	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			95 639,41					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 877 609,78	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									5 097 365,12	
			НДС	%	12,00			611 683,81					
			Итого с НДС									5 709 048,94	
			Тендерная скидка	%	2,00			114 180,98					
			Итого с тендерной скидкой									5 594 867,96	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Обораева Э. Р.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Тұран құрылыс"

Эксперт Моллабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633 г.Алматы, Площадь Республики, 4 Тел.: 262-08-14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" БИН 020140000591 г.Алматы, Турксибский район, Домбровского, 3 Тел.: 252-78-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 120 мест по адресу: мкр. Алтын-Бесик, Ауэзовский район, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Деский сад на 120 мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от **10.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №4

за **Март 2025** **(месяц, год) на** **02-01-05 Электроосвещение** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Провода и кабели										
1	82	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3533	341,67	2,23	1 207 120,00	7 878,00	191 630,00	725 749,00	2 087 508,00	
						285,20	0,10	1 007 612,00	353,00		154 639,00		
2	83	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	466	376,01	2,23	175 221,00	1 040,00	41 278,00	95 726,00	292 621,00	
						285,20	0,10	132 903,00	47,00		21 674,00		
3	84	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	40	410,35	2,23	16 414,00	89,00	4 917,00	8 217,00	26 601,00	
						285,20	0,10	11 408,00	4,00		1 970,00		
4	85	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	46	454,79	2,23	20 920,00	103,00	7 699,00	9 449,00	32 799,00	
						285,20	0,10	13 119,00	5,00		2 430,00		
5	86	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	60	399,24	2,23	23 954,00	134,00	6 709,00	12 325,00	39 181,00	
						285,20	0,10	17 112,00	6,00		2 902,00		
6	87	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	127	484,08	2,23	61 478,00	284,00	24 975,00	26 088,00	94 571,00	
						285,20	0,10	36 220,00	13,00		7 005,00		
7	88	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	390	310,36	2,23	121 040,00	870,00	8 943,00	80 114,00	217 245,00	
						285,20	0,10	111 228,00	39,00		16 091,00		
8	89	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0663	249 386,00		16 534,00		16 534,00		17 857,00	Казахстан
											1 323,00		
9	90	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,04062	372 858,00		1 133 719,00		1 133 719,00		1 224 417,00	Казахстан
											90 698,00		
10	91	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,8262	574 495,00		474 648,00		474 648,00		512 620,00	Казахстан
											37 972,00		
11	92	243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,408	610 821,00		249 215,00		249 215,00		269 152,00	Казахстан
											19 937,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	93	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0306	956 170,00		29 259,00		29 259,00		31 600,00	Казахстан
											2 341,00		
13	94	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,21114	1 496 269,00		315 922,00		315 922,00		341 196,00	Казахстан
											25 274,00		
14	95	243-106-0704 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66	км	0,00612	1 748 240,00		10 699,00		10 699,00		11 555,00	Казахстан
											856,00		
15	96	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,04284	2 160 751,00		92 567,00		92 567,00		99 972,00	Казахстан
											7 405,00		
16	97	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,0204	3 620 918,00		73 867,00		73 867,00		79 776,00	Казахстан
											5 909,00		
17	98	243-112-1007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,10302	2 263 404,00		233 176,00		233 176,00		251 830,00	Казахстан
											18 654,00		
			Итого по разделу 2: Провода и кабели					4 255 753,00	10 398,00	2 915 757,00	957 668,00	5 630 501,00	
								1 329 602,00	467,00	-	417 080,00		
			Раздел 5: Заземление и молниезащита										
18	120	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	887,54	5,20	62 128,00	364,00	5 132,00	40 853,00	111 219,00	
						809,02	1,56	56 631,00	109,00		8 238,00		
19	121	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,051	179 682,00		9 164,00		9 164,00		9 897,00	Казахстан
											733,00		
20	122	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,0204	283 466,00		5 783,00		5 783,00		6 246,00	Казахстан
											463,00		
21	123	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10	1 103,57	-	11 036,00	-	118,00	6 660,00	19 112,00	
						1 091,80	-	10 918,00	-		1 416,00		
22	124	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	10	33 372,00		333 720,00		333 720,00		360 418,00	
											26 698,00		
23	125	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	50	804,88	78,85	40 244,00	3 943,00	22 818,00	10 738,00	55 060,00	
						269,67	28,61	13 484,00	1 431,00		4 078,00		
24	126	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	174	1 082,92	36,04	188 428,00	6 271,00	117 186,00	48 410,00	255 785,00	
						373,40	13,01	64 972,00	2 264,00		18 947,00		
25	127	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	60	804,18	78,85	48 251,00	4 731,00	24 850,00	14 678,00	67 963,00	
						311,16	28,61	18 670,00	1 717,00		5 034,00		
			Итого по разделу 5: Заземление и молниезащита					698 754,00	15 309,00	518 771,00	121 339,00	885 700,00	
								164 675,00	5 521,00	-	65 607,00		
			ИТОГО по акту					4 954 507,00	25 707,00	3 434 528,00	1 079 007,00	6 516 201,00	
								1 494 277,00	5 988,00	-	482 687,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			97 743,01					
			Итого с временными									6 613 944,01	
			Зимние удорожания	%	0,70			46 297,61					
			Итого с зимними удорожаниями									6 660 241,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			133 204,83					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 793 446,46	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									7 099 517,72	
			НДС	%	12,00			851 942,13					
			Итого с НДС									7 951 459,84	
			Тендерная скидка	%	2,00			159 029,20					
			Итого с тендерной скидкой									7 792 430,65	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(ознакомлен)

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Технический надзор:
ТОО "Туран құрылыс"

Эксперт Моллабеков Б.Т.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction.БМ"

Директор **Муталиев С.Л.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка **Гельманов Е.Т.**
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"

Эксперт **Тажибаев Т.А.**
(объемы выполненных работ по проекту и применяемые расценки подтверждаю)