Заказчик: **ТОО «СП «NEFT»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Алматы-Construction.БМ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство новой общеобразовательной школы на 120 мест с мини-центром на 25 мест в селе Колтабан Аксуского района**
(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы на 120 мест - Блок "1-7"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-25-смр от 04.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за февраль месяц 2025 года
Смета 02-06. Общестроительные работы (земляные работы)- Блок 1

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			Разработка котлована				
1	1	У6101-0101-0110	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	358	322	115395
2	2	У6101-0201-0201	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	11	6 916	76654
			Обратная засыпка пазух котлована				
3	3	У6101-103-215	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	84	231	19453
4	4	С3412-102-0109	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	1 213	72	87311
5	5	У6101-0106-0104	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	132	54	7131
6	6	У6101-0107-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	132	208	27469
7	7	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	132	621	82010
8	8	У6101-0206-0101	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	33	3 574	117997
9	9	Е11-010105-0306 *Кзтр и Кзм=1,08*	Насыпи (подсыпка под полы). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 2	м³ грунта	231	574	132519
10	10	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	231	621	143370
11	11	У6101-0107-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	231	208	48021
12	12	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	58	3 925	226541

1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1083871**
			Налог на добавленную стоимость,12%	Тенге			116 129
			Итого с НДС	**Тенге**			**1 200 000**

Заказчик:
ТОО «СП «NEFT»
Директор
Кошыреков Н.М.

Подрядчик:
ТОО "Алматы-Construction БМ"
Директор
(подпись)
Муталиев С.Л.