Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есык, Проспект ЖАМБЫЛ, 21А** ИИН/БИН **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20** **120140015124**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №22-29 от 26.05.2022г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
31	21.09.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство, сети водоснабжения в с. Алга Байтерекского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области			Работа	1	54 275 591,00	54 275 591,00	5 815 241,89
				Итого	1	x	54 275 591,00	5 815 241,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ахманов А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 06140010962

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС, наружные сети водоснабжения в с.Алга Байтерекского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области"**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22-29	26.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС, наружные сети водоснабжения в с.Алга Байтерекского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области"	**201 842 970**	**48 460 349**							**5 815 242**	**54 275 591**
К оплате за сентябрь :										**54 275 591**

К оплате за сентябрь : Пятьдесят четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто один тенге

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
БИН 06140010962
Руководитель Смагулов А.М.
(Должность, ФИО подпись, место печати, бизнес-идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
БИН 120140015124
Директор Ахманов А.К.
(Должность, ФИО подпись, место печати, бизнес-идентификационный номер)

Технический надзор: ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" БИН 10940004909
Региональный директор Разаев А.Б.
(Должность, ФИО подпись, место печати, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

"SANA-2015" Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962, Алматинская область,Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект Жамбыл, 21А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124, Алматинская област,Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев,20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС, наружные сети водоснабжения в с.Алга Байтерекского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **!Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор №22-29 от 2022-05-26

Акт приемки выполненных работ №8

за июль 2022 года

на Водопроводная сеть (02-01-01)

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Трубопровод сети В1										
1	20	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,102	71366,87	-	7279	-	839	6376	14747	

		Раздел 6 Колодцы д.1500 в сухих грунтах(по типу В-1)-5шт			63139	–	6440	–	–	1092			
2	90	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 К=5,000;	комплект	5	25288		126440		126440	–	136555	
						–		–		–	10115		
3	99	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	2,75	17855	1125,96	49101	3096	42196	4130	57489	
						1385,1	265,42	3809	730	–	4258		
		Раздел 7 Колодцы д.1500 в мокрых грунтах(по типу В-2)-72шт											
4	102	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	2806		84180		84180	–	90914	
						–		–		–	6734		
5	103	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	30	25288		758640		758640	–	819331	
						–		–		–	60691		
6	112	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=72,000;	м3	39,6	17855	1125,96	707058	44588	607620	59479	827860	
						1385,1	265,42	54850	10511	–	61323		
		Раздел 8 Колодцы д.2000 в мокрых грунтах(по типу В-2)-17шт											
7	121	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 К=17,000;	комплект	17	25288		429896		429896	–	464288	
						–		–		–	34392		
8	123	1106-0101-0101	Устройство отмостки НР = 91 % К=17,000;	м3	9,35	16907,42	1125,96	158084	10528	134606	14044	185898	
						1385,1	265,42	12951	2482	–	13770		
9	124	2109-0102-0305	Крышка люка утепленная К=19,000;	м2	4,275	33118		141579		141579	–	152905	
						–		–		–	11326		

10	125	1110-0107-0602	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 % К=19,000;	м2	4,275	3491,91	11,93	14928	51	10182	4246	20708
						1098,24	5,44	4695	23	–	1534	
			Раздел 10 Колодцы круглые для опорожнения участков сети В1 д.1500 в мокрых грунтах-3шт									
11	157	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,65	17855	1125,96	29461	1858	25318	2478	34494
						1385,1	265,42	2285	438	–	2555	

Итого	
в том числе	**2 805 189**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 121
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 184
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 361 496
- накладные расходы, тенге	90 753
в т.ч. зарплата, тенге	8 168
- сметная прибыль (8 %), тенге	207 790
Всего	**2 805 189**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	81 350
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	59 751
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**58 926**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**3 005 216**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года: в формуле расчета рыночный коэффициент к= 1,092.	**3 281 696**

Итого с учетом коэффициента договорной цены	**3 117 611**
НДС (12 %)	374 113
Итого	**3 491 724**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахманов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор : ТОО " Инжиниринговая компания "Лидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Киикбаев Ершат

KZ83VJE00036533 от 04.04.2018 (должность, подпись, расшифровка подпис

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района", БИН 06140010962

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Смагулов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор : ТОО " ЖетысуГипроСтрой",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Салыкханов С.А.

Приказ №9 от 08.08.2022г. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962, Алматинская область,Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект Жамбыл, 21А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124, Алматинская област,Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев,20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС, наружные сети водоснабжения в с.Алга Байтерекского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция на скважине I-подъема +**

(наименование)

Договор №22-29 от 2022-05-26

Акт приемки выполненных работ №9

за сентябрь 2022 год

на Насосная станция на скважине №1 (02-03-01)

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Фундаменты										
1	1	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство, В12,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	7	19971,3	1377,52	139799	9643	105481	24578	177527	
						3525	333,46	24675	2334	–	13150		

Раздел 2 Стены

2	2 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,04	22969,92 11287,64	9616,7 4126,35	92798 45602	38851 16670	8345 –	61649 12356	166803
3	3 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	3139 –		6278 –		6278 –	– 502	6780
4	4 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	4	19237 –		76948 –		76948 –	– 6156	83104
5	5 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	4	19237 –		76948 –		76948 –	– 6156	83104
6	6 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	52100 –		104200 –		104200 –	– 8336	112536
7	7 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=2,000;	шт.	4	1852 –		7408 –		7408 –	– 593	8001
8	8 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	10388 –		20776 –		20776 –	– 1662	22438
9	9 2109-0102-0305	Крышка деревянная Кд1.прим. К=2,000;	м2	2,01	33118 –		66567 –		66567 –	– 5325	71892
10	10 2113-0814-2208	Скобы ходовые К=2,000;	шт.	4	595 –		2380 –		2380 –	– 190	2570

11	11 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1 - МД-4) НР = 91 % К=2,000;	т	0,1376	922670,67	1376,67	126959	189	90099	33449	173241
12	12 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=2,000;	т	0,1376	266508 108314	621,24	36672 14904	85	– 14904	12833 –	16096
13	13 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0024	– 591940,71	3587,18	– 1421	9	– 315	1192 1090	2712
14	14 1108-0101-0307	Гидроизоляция внутренних поверхностей стен обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	15,2	457026 893,98	1579,56 19,97	1097 13588	4 304	– 8638	201 4364	19388
15	15 1108-0101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя днища НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	6,4	305,7 898,47	2,93 19,97	4647 5750	45 128	– 3666	1436 1837	8194
		Раздел 3 Рама РМ-1			305,7	2,93	1956	19	–	607	
16	16 1109-0101-0101	Монтаж рамы РМ-1 НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,196	57195,19	17679,25	11210	3465	2006	4661	17141
17	17 2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,19384	29280 343661	5185,98	5739 66615	1016	– 66615	1270 –	71944
18	18 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,002	– 249072		– 498		– 498	5329 –	538
19	19 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,05	– 25080		– 1254		– 1254	40 –	1354
					–		–		–	100	

20	20	2110-0202-0106	Лист асбестоцементный К=2,000;	м2	4	706		2824		2824	–	3050
21	21	1106-0101-0102				–		–		–	226	
			Фундаменты.. Устройство, В12,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,46	23211,23	1783,57	10677	820	7370	2442	14169
22	22	1113-0301-0401				5406,66	427,61	2487	197	–	1050	
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	5,8	190,6	2,73	1105	16	872	152	1358
23	23	1113-0301-1418				37,47	0,44	217	3	–	101	
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,8	199,25	3,48	1156	20	803	232	1499
24	24	2105-0106-2403				57,34	0,58	333	3	–	111	
			Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005-МС К=2,000;	т	0,0041	249072		1021		1021	–	1103
						–		–		–	82	

Итого	**1 066 542**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	123 425
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 445
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	676 216
- накладные расходы, тенге	134 454
в т.ч. зарплата, тенге	12 101
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 004
Всего	**1 066 542**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	30 930
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	22 718
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 404**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 142 594**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года: в формуле расчета рыночный коэффициент к= 1,092.	**1 247 713**

Итого с учетом коэффициента договорной цены	**1 185 327**
НДС (12 %)	142 239
Итого	**1 327 566**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахманов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор : ТОО " Инжиниринговая компания "Лидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Киикбаев Ершат

№KZ83VDE00036533 от 04.04.2018 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района", БИН 06140010962

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Смагулов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор : ТОО " ЖетысуГипроСтрой",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Салыжанов С.А.

Приказ №1 от 08.06.2022г (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962, Алматинская область,Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект Жамбыл, 21А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124, Алматинская област,Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев,20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС, наружные сети водоснабжения в с.Алга Байтерекского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция II-подъема +**

(наименование)

Договор №22-29 от 2022-05-26

Акт приемки выполненных работ №10

за сентябрь 2022 год
на Насосная станция II-подъема (2-6-1)

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Фундаменты										
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	2,27	16907,42	1125,96	38380	2556	32680	3410	45133	

					1385,1	265,42	3144	603	–	3343	
2	2 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, В20, F150 W6 НР = 91 %	м3	7,96	24750,3	2061,23	197012	16407	143410	37153	252898
					4672,8	456,42	37195	3633	–	18733	
3	3 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,19422	248556		296831		296831	–	320577
					–		–		–	23746	
4	4 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0444	226611		10062		10062	–	10867
					–		–		–	805	
5	5 1108-0101-0201	Основание песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,8	3895,41	1058,69	3116	847	1568	985	4429
					876,72	447,44	701	358	–	328	
6	6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,88	898,47	19,97	21455	477	13678	6854	30574
					305,7	2,93	7300	70	–	2265	
7	7 1101-0101-0202	Грунты 2 группы. "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	184,61	63,17	56,46	11662	10423	–	4936	17926
					6,71	30,42	1239	5616	–	1328	
	Раздел 2 Блочно-модульная насосная станция										
8	8 1307-0401-0110	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 5 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	290665,28	54998,58	290665	54999	46765	124492	448370
					188902	15182,52	188902	15183	–	33213	

9	9 5800-0000-0000(пл)(об)	Насосная водоподающая станция "Адмирал-8321-3В-2П-ПН"- (наземное блочно-модульное здание, заглубленный стальной машинный зал, насосное оборудование, система управления насосами,система энергоснабжения и защиты электрооборудования, трубопроводная обвязка с запорной арматурой, контрольно-измерительные приборы, система отопления, отопления и вентиляции, гидроаккумулятор (50л))	к-т	1	23668836,7		23668837		–	–	23668837
					–		–		23668837	–	
10	10 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0058	1092451,14	526505,06	6336	3054	109	4087	11257
					547225	164398,66	3174	954	–	834	
11	11 2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	964		1928		1928	–	2082
					–		–		–	154	
12	12 2302-0101-1064	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5,0 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2444		4888		4888	–	5279
					–		–		–	391	
13	13 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1868		7472		7472	–	8070
					–		–		–	598	
14	14 2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	4014		8028		8028	–	8670
					–		–		–	642	

15	15 2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	780 –	780 –	780 –	– 62	842

Итого	**24 835 811**
в том числе	241 655
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 417
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	568 199
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 668 837
- оборудование, тенге	181 917
- накладные расходы, тенге	16 372
в т.ч. зарплата, тенге	86 442
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**24 835 811**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	33 842
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	24 857
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 513**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**24 919 023**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года: в формуле расчета рыночный коэффициент к= 1,092.	**27 211 573**

Итого с учетом коэффициента договорной цены	**25 850 994**
НДС (12 %)	3 102 119
Итого	**28 953 114**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахманов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор : ТОО " Инжиниринговая компания "Лидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Киикбаев Ершат

№KZ83VJE00036533 от 04.04.2018 (должность, подпись, расшифровка подписи

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района", БИН 06140010962

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Смагулов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор : ТОО " ЖетысуГипроСтрой",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Салыкканов С.А.

Приказ №9 от 09.06.2022г. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

"SANA-2015" Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962, Алматинская область,Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект Жамбыл, 21А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124, Алматинская област,Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев,20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС, наружные сети водоснабжения в с.Алга Байтерекского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **!Площадка водозабора**

(наименование)

Договор №22-29 от 2022-05-26

Акт приемки выполненных работ №11

за сентябрь 2022 год
на Площадка водозаборв

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Наружные сети водоснабжения(трубопроводы В1,В2,В9.1,В9.2,ПД,ОТ)

1.1 Трубопровод

1	1 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,066	882060,78 578160	246973,98 89409,94	58216 38159	16300 5901	3757 –	43619 8147	109982
2	2 2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	66,264	5232 –		346693 –		346693 –	– 27735	374428
3	3 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,184	564359,15 433620	115310,45 45509,02	103842 79786	21217 8374	2839 –	87278 15290	206410
4	4 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	184,736	2726 –		503590 –		503590 –	– 40287	543877
5	5 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,053	488038,28 406318	72353,18 27568,16	25866 21535	3835 1461	496 –	22766 3891	52523
6	6 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	53,212	1228 –		65344 –		65344 –	– 5228	70572
7	7 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,068	488038,28 406318	72353,18 27568,16	33187 27630	4920 1875	637 –	29210 4992	67389
8	8 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	68,272	353 –		24100 –		24100 –	– 1928	26028
9	9 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0179	1432642,14 547225	526505,06 164398,66	25644 9795	9424 2943	6425 –	12611 3060	41315

10	10 2302-0101-0153										
	Отводы, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	579		1158		1158	–	1251
				–		–		–	93	
11	11 2302-0101-0202										
	Отводы, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1794		7176		7176	–	7750
				–		–		–	574	
12	12 2302-0101-0234										
	Отводы, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4876		4876		4876	–	5266
				–		–		–	390	
13	13 1116-0401-0208										
	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (на вводе В1 в павильон КПП) НР = 98 %	м трубопровода	1	12430,32	148,41	12430	148	9888	2380	15995
				2393,72	34,54	2394	35	–	1185	
14	14 1106-0101-0101										
	Упор из бетона В7,5 в углах поворота трассы водопровода НР = 91 % К=10,000;	м3	1,1	16907,42	1125,96	18598	1239	15836	1653	21871
				1385,1	265,42	1524	292	–	1620	
15	15 1122-0601-0305										
	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,066	2358932,52	215324,58	155690	14211	117520	26450	196711
				363008	41787,6	23959	2758	–	14571	
16	16 1122-0601-0303										
	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,184	1555856,73	38871,28	286278	7152	225638	53000	366420
				290690	263,52	53487	48	–	27142	
17	17 1122-0601-0301										
	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,053	971726,08	36826,92	51501	1952	34293	15111	71941
				287854	146,4	15256	8	–	5329	

18	18 1122-0601-0301										
		Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,068	971726,08	36826,92	66077	2504	43999	19388	92302
					287854	146,4	19574	10	–	6837	
19	19 1122-0601-0306										
		Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	3177253,62	329869,42	3177	330	2453	436	3902
					394204	45684,96	394	46	–	289	
20	20 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,066	94673,39	–	6248	–	1248	4951	12095
					75766,8	–	5001	–	–	896	
21	21 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,184	71366,87	–	13132	–	1514	11502	26605
					63139	–	11618	–	–	1971	
22	22 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,053	65204,72	–	3456	–	109	3313	7311
					63139	–	3346	–	–	542	
23	23 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,068	65204,72	–	4434	–	140	4250	9379
					63139	–	4293	–	–	695	
24	24 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	722,24	–	722	–	–	549	1373
					722,24	–	722	–	–	102	
25	25 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	116296		1163		1163	–	1256
					–		–		–	93	

Раздел 4 Колодцы круглые водопроводные 1500-5шт

4.1 Колодец д.1500 в сухих (по типу В1) -5шт

26	94	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.1500мм НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,35	21189,33	9616,7	155742	70683	2095	112160	289334
						11287,64	4126,35	82964	30329	–	21432	
27	95	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	1852		12964		12964	–	14001
						–		–		–	1037	
28	96	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	2806		14030		14030	–	15152
						–		–		–	1122	
29	97	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 К=5,000;	комплект	5	10388		51940		51940	–	56095
						–		–		–	4155	
30	98	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	25013		125065		125065	–	135070
						–		–		–	10005	
31	99	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6биз тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11324		22648		22648	–	24460
						–		–		–	1812	
32	100	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11324		11324		11324	–	12230
						–		–		–	906	
33	101	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	15749		78745		78745	–	85045
						–		–		–	6300	

34	102 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=4,000;	шт.	4	15749		62996		62996	–	68036
					–		–		–	5040	
35	103 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=4,000;	шт.	4	23015		92060		92060	–	99425
					–		–		–	7365	
36	104 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	17966		17966		17966	–	19403
					–		–		–	1437	
	4.2 Колодец 2000мм в сухих (по типу В1) -7шт										
37	111 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,07	20830,15	9324,37	313910	140518	13435	216247	572570
					10614,28	3880,19	159957	58474	–	42413	
38	112 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 К=7,000;	шт.	7	1740		12180		12180	–	13154
					–		–		–	974	
39	113 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=7,000;	шт.	7	2917		20419		20419	–	22053
					–		–		–	1634	
40	114 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт.	3	19237		57711		57711	–	62328
					–		–		–	4617	
41	115 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт.	6	19237		115422		115422	–	124856

42	116	2104-0301-0117				–		–		–	9234	
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=4,000;	шт.	4	24546		98184		98184	–	106039
						–		–		–	7855	
43	117	2104-0301-0117										
		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=4,000;	шт.	4	24546		98184		98184	–	106039
						–		–		–	7855	
44	118	2104-0302-0103										
		Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=7,000;	шт.	7	30958		216706		216706	–	234042
						–		–		–	17336	
45	119	2104-0302-0113										
		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=7,000;	шт.	7	31970		223790		223790	–	241693
						–		–		–	17903	
46	125	2109-0102-0305	Крышка люка утепленная	м2	0,225	33118		7452		7452	–	8048
						–		–		–	596	
47	126	1110-0107-0602										
			Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	0,225	3491,91	11,93	786	3	536	223	1090
						1098,24	5,44	247	1	–	81	
48	127	1146-0101-0101										
			Усиление монолитными железобетонными обоймами дна колодца для сейсмостойкости, бетон В12,5 НР = 84 %	м3	3,1	63169,35	2201,59	195825	6825	111203	67937	284863
						25095,84	993,56	77797	3080	–	21101	
49	128	2102-0101-0501										
			Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010-в местах ввода трубопроводов	м3	1,7	13645		23197		23197	–	25053
						–		–		–	1856	
50	129	2102-0101-0301										
			Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010-подготовка под днище колодца	м3	5	12415		62075		62075	–	67041

						–		–		–	4966	
51	130	2102-0402-9901										
		Асбесто-цементный раствор для заделки ввода трубопроводов,прим ГОСТ 28013-98	м3	1,2	16484		19781		19781	–	21363
						–		–		–	1582	
52	131	2113-0804-1101										
		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 (0,4мзх50кг)=20кг	кг	20	575		11500		11500	–	12420
						–		–		–	920	

Раздел 5 Земляные работы

5.1 Трубопровода

53	132	1101-0101-0367										
		Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	252	196,7	196,7	49568	49568	–	9406	63692
						–	51,84	–	13064	–	4718	
54	133	1101-0101-0368										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1009	238,85	238,85	241000	241000	–	45732	309671
						–	62,95	–	63517	–	22939	
55	134	1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	38	1823,36	–	69288	–	–	49887	128709
					1823,36	–	69288	–	–	9534	
56	135	1101-0205-0502										
		Подбивка пазух труб вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	951,59	–	3806	–	–	2740	7070
					951,59	–	3806	–	–	524	
57	136	1101-0101-0308										
		Грунты 2 группы."Обратная лопата" засыпка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	248	158,4	149,29	39283	37024	–	8837	51970
					9,11	40,38	2259	10014	–	3850	
58	137	1101-0201-0501										
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	248	171,86	79,2	42621	19642	–	23408	71311
					92,66	38,43	22980	9531	–	5282	

59	138	1101-0104-0405									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1009	19,08	19,08	19252	19252	–	5776	27030
					–	7,95	–	8022	–	2002	
60	139	1101-0104-0411									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1009	8,43	8,43	8506	8506	–	2550	11940
					–	3,51	–	3542	–	884	
61	140	1101-0201-0101									
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1009	79,27	79,27	79983	79983	–	23480	111740
					–	32,32	–	32611	–	8277	
62	141	1101-0201-0107									
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1009	7,48	7,48	7547	7547	–	1744	10034
					–	2,4	–	2422	–	743	
63	142	1101-0201-0501									
		Антипросадочные мероприятия.Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	70	171,86	79,2	12030	5544	–	6607	20128
					92,66	38,43	6486	2690	–	1491	
		5.2 Водопроводных колодцев									
64	143	1101-0101-0368									
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	296	238,85	238,85	70700	70700	–	13416	90845
					–	62,95	–	18633	–	6729	
65	144	1101-0107-1803									
		Планировка выемки вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	88,8	264,82	–	23516	–	–	16932	43684
					264,82	–	23516	–	–	3236	
66	145	1101-0104-0406									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	200	21,74	21,74	4348	4348	–	1305	6105

						–	9,06	–	1812	–	452	
67	146	1101-0104-0412										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	200	8,94	8,94	1788	1788	–	536	2510
					–	3,72	–	744	–	186	
68	147	1101-0107-1303										
		Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	96	81,37	81,37	7812	7812	–	1899	10488
					–	27,48	–	2638	–	777	
		5.3 Антипросадочные мероприятия										
69	148	1101-0201-0502										
		Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	204,96	94,28	3074	1414	–	1689	5144
					110,68	45,75	1660	686	–	381	
		Раздел 6 Сети СП, ПР, К4, К4Н										
		6.1 Трубопровод										
70	149	1122-0301-0105										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,022	882060,78	246973,98	19405	5433	1252	14540	36661
					578160	89409,94	12720	1967	–	2716	
71	150	2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	22,088	5232		115564		115564	–	124809
						–		–		–	9245	
72	151	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные. диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,02	564359,15	115310,45	11287	2306	309	9486	22435

					433620	45509,02	8672	910	–	1662		
73	152 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	20,08	2726		54738		54738	–	59117	
					–		–		–	4379		
74	153 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,006	488038,28	72353,18	2928	434	56	2577	5945	
					406318	27568,16	2438	165	–	440		
75	154 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,024	1228		7397		7397	–	7989	
					–		–		–	592		
76	155 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб д.150. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,012	1871050,14	–	22453	–	19926	1920	26323	
					210525	–	2526	–	–	1950		
77	156 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб д.200. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,104	1281010,14	–	133225	–	111330	16640	161854	
					210525	–	21895	–	–	11989		
78	157 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство.-самотечный коллектор НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,008	161692,84	–	1294	–	14	973	2448	
					159999	–	1280	–	–	181		

79	158	2301-0405-0208	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м	8	7481		59848		59848	–	64636
						–		–		–	4788	
80	159	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,022	2358932,52	215324,58	51897	4737	39173	8816	65570
						363008	41787,6	7986	919	–	4857	
81	160	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1555856,73	38871,28	31117	777	24526	5761	39828
						290690	263,52	5814	5	–	2950	
82	161	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,006	971726,08	36826,92	5830	221	3882	1711	8144
						287854	146,4	1727	1	–	603	
83	162	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,022	94673,39	–	2083	–	416	1650	4032
						75766,8	–	1667	–	–	299	
84	163	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,02	71366,87	–	1427	–	165	1250	2891
						63139	–	1263	–	–	214	
85	164	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,006	65204,72	–	391	–	12	375	827
						63139	–	379	–	–	61	
86	165	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % К=0,300;	км кабеля	0,0246	96001,12	65299,12	2362	1606	–	687	3293

					30702	15098,08	755	371	–	244		
87	166 2113-0809-0302	Лента сигнальная ЛСВ "Внимание водопровод"	м	82	85		6970		6970	–	7528	
					–		–		–	558		
	6.2 Выпуск											
88	167 1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	21	3832,58	1880,06	80484	39481	4541	56142	147556	
					1736,28	739,11	36462	15521	–	10930		
89	168 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	6,51	66865		435291		435291	–	470114	
					–		–		–	34823		
90	169 1106-0101-0119	Заделка стыков,В15 НР = 91 %	м3	0,5	20040,32	1377,52	10020	689	7569	1756	12718	
					3525	333,46	1763	167	–	942		
91	170 1127-0401-0102	Подготовка из песчано-гравийной смеси. НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2,4	3765,78	1098,78	9038	2637	6026	1089	10937	
					156,24	263,55	375	633	–	810		
92	171 1101-0204-0601	Наброска каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	0,5	5742,77	3,49	2871	2	1234	1178	4373	
					3270,84	1,46	1635	1	–	324		
	Раздел 7 Оборудование сети (К4, К4Н,"ПР", "СП")											
	7.1 Дренажный колодец с погружным насосом											
93	176 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	33535		67070		67070	–	72436	
					–		–		–	5366		
	Раздел 8 Колодцы канализационные по ТПР 902-09-22.84 для аварийного опорожнения резервуаров											
94	177 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.1500мм НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	21189,33	9616,7	58906	26734	792	42422	109434	
					11287,64	4126,35	31380	11471	–	8106		
95	178 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	1852		3704		3704	–	4000	

								–		–		–	296			
96	179	2104-0301-0101	тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	2806		5612		5612	–	6061
								–		–	449					
97	180	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 К=2,000;	комплект	2	10388		20776		20776	–	22438
								–		–	1662					
98	181	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	25013		50026		50026	–	54028
								–		–	4002					
99	182	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6биз тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	11324		22648		22648	–	24460
								–		–	1812					
100	183	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	15749		31498		31498	–	34018
								–		–	2520					
101	184	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	24242		48484		48484	–	52363
								–		–	3879					
102	185	2106-0208-0501	Стремянка К=2,000;	т	0,0324	581977		18856		18856	–	20364
								–		–	1508					
103	186	2113-0814-2209	Скобы ходовые К=2,000;	кг	1,64	347		569		569	–	615
								–		–	46					
104	187	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,87	79,99	1,74	70	2	43	17	94
						28,67	0,3	25	–	–	7					
105	188	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0968	686948		66497		66497	–	71817
								–		–	5320					
106	189	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (Устройство бетонных упоров)	м3	1,08	13344		14412		14412	–	15565

107	190 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,1	– 17855 1385,1	1125,96 265,42	– 19641 1524	1239 292	– 16878 –	1153 1653 1704	22998
		8.2 Колодец д.1000мм в сухих грунтах (по типу К-1) -3шт									
108	191 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,17	38324,42 18667,67	11200,73 4672,91	83164 40509	24306 10140	18350 –	50143 10665	143972
109	192 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт.	3	11798 –		35394 –		35394 –	– 2832	38226
110	193 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт.	3	7449 –		22347 –		22347 –	– 1788	24135
111	194 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=3,000;	шт.	3	8918 –		26754 –		26754 –	– 2140	28894
112	195 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1852 –		9260 –		9260 –	– 741	10001
113	196 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013 К=3,000;	комплект	3	10388 –		31164 –		31164 –	– 2493	33657
114	197 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,09552	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	73513 6436	665 144	66412 –	7764 6502	87779
115	198 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 К=3,000;	т	0,0198	614994 –		12177 –		12177 –	– 974	13151
116	199 2113-0814-2209	Скобы ходовые К=3,000;	кг	2,46	347 –		854 –		854 –	– 68	922
117	200 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,58	79,99 28,67	1,74 0,3	46 17	1 –	29 –	12 5	63

118	201	1106-0101-0101	Отмостка вокруг колодцв. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,65	16025,12	1125,96	26441	1858	22298	2478	31233
119	202	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010-в местах ввода трубопроводов	м3	0,11	1385,1 13645	265,42	2285 1501	438	– 1501	2314 –	1621
120	203	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010-подготовка под днище колодца	м3	0,17	– 12415		– 2111		– 2111	120 –	2280
121	204	2102-0401-2801	Асбесто-цементный раствор для заделки ввода трубопроводов,прим Г	м3	0,05	– 9285		– 464		– 464	169 –	501
122	205	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 (0,005мзх50кг)=0,25кг	кг	0,25	– 575		– 144		– 144	37 –	156
						–		–		–	12	
			Раздел 9 Земляные работы									
			9.1 Змляные работы трубопровода									
123	206	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	111	196,7	196,7	21834	21834	–	4143	28055
124	207	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	445	– 238,85	51,84 238,85	– 106288	5754 106288	– –	2078 20169	136574
125	208	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	17	– 3523,58	62,95 –	– 59901	28013 –	– –	10117 43129	111272
126	209	1101-0205-0502	Подбивка пазух труб вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	3523,58 951,59	– –	59901 5710	– –	– –	8242 4111	10607
127	210	1101-0101-0308	Грунты 2 группы."Обратная лопата" засыпка экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	91	951,59 158,4	– 149,29	5710 14414	– 13585	– –	786 3243	19070
128	211	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	91	9,11 171,86	40,38 79,2	829 15639	3675 7207	– –	1413 8589	26166

129	212	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	445	92,66 19,08	38,43 19,08	8432 8491	3497 8491	– –	1938 2547	11921
130	213	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	445	– 8,43	7,95 8,43	– 3751	3538 3751	– –	883 1125	5266
131	214	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	445	– 79,27	3,51 79,27	– 35275	1562 35275	– –	390 10355	49280
132	215	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	445	– 7,48	32,32 7,48	– 3329	14382 3329	– –	3650 769	4426
133	216	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	14	– 3265,98	2,4 163,7	– 45724	1068 2292	– 27381	328 16600	67310
			9.2 Земляные работы при устройстве канализационных колодцев			1146,48	51,24	16051	717	–	4986	
134	217	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	105	238,85	238,85	25079	25079	–	4759	32225
135	218	1101-0107-1803	Планировка выемки вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	24,5	– 264,82	62,95 –	– 6488	6610 –	– –	2387 4671	12052

136	219	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	77	264,82 21,74	– 21,74	6488 1674	– 1674	– –	893 503	2351
137	220	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	77	– 8,94	9,06 8,94	– 688	698 688	– –	174 206	966
138	221	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	28	– 81,37	3,72 81,37	– 2278	286 2278	– –	72 554	3059
						–	27,48	–	769	–	227	

Итого	**8 764 636**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 058 377
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 200 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	399 275
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 549 244
- накладные расходы, тенге	1 307 491
в т.ч. зарплата, тенге	117 675
- сметная прибыль (8 %), тенге	649 237
Всего	**8 764 636**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	254 174
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	186 689
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**184 110**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**9 389 609**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года: в формуле расчета рыночный коэффициент к= 1,092.	**10 253 453**

Итого с учетом коэффициента договорной цены	**9 740 780**
НДС (12 %)	1 168 894
Итого	**10 909 674**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахманов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор : ТОО " Инжиниринговая компания "Лидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Киикбаев Ершат

№KZ83VJE00036533 от 04.04.2018 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района", БИН 06140010962

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Смагулов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор : ТОО " ЖетысуГипроСтрой",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Салыкжанов С.А.

Приказ №6 от 09.09.2021г. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962, Алматинская область,Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект Жамбыл, 21А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124, Алматинская област,Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев,20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС, наружные сети водоснабжения в с.Алга Байтерекского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **!КПП вес**

(наименование)

Договор №22-29 от 2022-05-26

Акт приемки выполненных работ №12

за сентябрь 2022 год
на КПП

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,21	158,4	149,29	1776	1674	–	400	2350	

2	2 1101-0104-0405				9,11	40,38	102	453	–	174	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,97	19,08	19,08	76	76	–	23	107
3	3 1101-0201-0501				–	7,95	–	32	–	8	
		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3,97	171,86	79,2	682	314	–	375	1142
4	4 1101-0104-0106				92,66	38,43	368	153	–	85	
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	7,24	34,19	34,19	248	248	–	74	348
					–	14,25	–	103	–	26	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундамент монолитный										
5	5 1106-0101-0101										
		Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР = 91 %	м3	1,94	16907,42	1125,96	32800	2184	27929	2914	38571
6	6 1106-0101-0120				1385,1	265,42	2687	515	–	2857	
		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,3	22270,66	2061,23	118034	10925	82344	24738	154194
7	7 2105-0309-0303				4672,8	456,42	24766	2419	–	11422	
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13872	248556		34480		34480	–	37238
8	8 2105-0301-3001				–		–		–	2758	
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01422	226611		3222		3222	–	3480
9	9 1106-0301-0407				–		–		–	258	
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05472	922670,67	1376,67	50489	75	35830	13301	68893

10	10 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	5,12	266508 898,47	621,24 19,97	14583 4600	34 102	– 2933	5103 1469	6555
		2.2 Фундамент КР-1-2шт			305,7	2,93	1565	15	–	486	

Итого	**312 878**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 071
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге	186 738
- накладные расходы, тенге	43 294
в т.ч. зарплата, тенге	3 896
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 177
Всего	**312 878**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	9 073
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	6 664
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 572**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**335 187**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года: в формуле расчета рыночный коэффициент к= 1,092.	**366 024**

Итого с учетом коэффициента договорной цены	**347 723**
НДС (12 %)	41 727
Итого	**389 450**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахманов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор : ТОО " Инжиниринговая компания "Лидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Киикбаев Ершат

№KZ83VJE00036533 от 04.04.2018 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района", БИН 06140010962

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Смагулов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор : ТОО " ЖетысуГипроСтрой",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Салыкжанов С.А.

Приказ №97 от 05.06.2022г. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962, Алматинская область,Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект Жамбыл, 21А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН 120140015124, Алматинская област,Талгарский район, с.Туздыбастау, К.Сатпаев,20**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС, наружные сети водоснабжения в с.Алга Байтерекского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **!Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор №22-29 от 2022-05-26

Акт приемки выполненных работ №13

за сентябрь 2022 год
на Электроснабжение (4-1-1)

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Силовое электрооборудование											
		1.1 КТПН											
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11895,34	7038,34	11895	7038	1035	6002	19329	
						3822	3679,76	3822	3680	–	1432		

2	2 1133-0208-0202										
		Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	38175,13	9440,37	38175	9440	10669	17295	59908
3	3 5108-0102-0403(об)				18065,3	3554,04	18065	3554	–	4438	
		Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559		1039559		–	–	1039559
4	4 5108-0101-0102(об)				–		–		1039559	–	
		Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	474397		474397		–	–	474397
5	5 2307-0503-0110				–		–		474397	–	
		Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3258		9774		9774	–	10556
6	6 2307-0506-0128				–		–		–	782	
		Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	478105		478105		478105	–	516353
7	7 1107-0101-0102				–		–		–	38248	
		Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2375,79	1304,94	4752	2610	–	3723	9153
					1070,85	506,31	2142	1013	–	678	

8	8 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	1,086	25241		27412		27412	–	29605
9	9 1108-0101-0202				–		–		–	2193	
		Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,9	5547,54	1804,94	4993	1624	2508	1481	6992
10	10 1308-0208-0103				955,4	813,44	860	732	–	518	
		Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования (33/3) НР = 72 %	шт.	11	2461,81	115,21	27080	1267	14894	8087	37980
11	11 1308-0208-0102				992,6	28,45	10919	313	–	2813	
		Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования (24/3) НР = 72 %	шт.	8	6677,06	285,08	53416	2281	39792	8782	67174
12	12 1308-0208-0202				1418	106,68	11344	853	–	4976	
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	601,13	24,4	21641	878	13616	5349	29149
13	13 1101-0101-0308				198,52	7,82	7147	282	–	2159	
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	158,4	149,29	1568	1478	–	353	2075
					9,11	40,38	90	400	–	154	

14	14 1101-0104-0405										
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	19,08	19,08	189	189	–	57	266
				–	7,95	–	79	–	20	

Итого	**2 302 496**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	54 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	597 805
- оборудование, тенге	1 513 956
- накладные расходы, тенге	51 129
в т.ч. зарплата, тенге	4 602
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 411
Всего	**2 302 496**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	22 868
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	16 796
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 564**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 358 724**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года: в формуле расчета рыночный коэффициент к= 1,092.	**2 575 727**

Итого с учетом коэффициента договорной цены	**2 446 940**
НДС (12 %)	293 633
Итого	**2 740 573**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахманов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор : ТОО " Инжиниринговая компания "Лидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Киикбаев Ершат

№KZ83VJE00036533 от 04.04.2018 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района", БИН 06140010962

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Смагулов А.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор : ТОО " ЖетысуГипроСтрой",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Салыкжанов С.А.

Приказ №3 от 28.05.2022г. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

"SANA-2015" Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
31-ээ
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016" БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС, наружные сети водоснабжения в с.Алга Байтерекского с/о Енбекшиказахского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **!Благоустройство**

(наименование)

Договор №22-29 от 2022-05-26

Акт приемки выполненных работ №14

за сентябрь 2022 год
на Благоустройство (07-01-01)

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Ограждение

2.1 Ограждение металлическое 395м, 144шт

1	18 2110-0104-1201	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=144,000;	м2	697,68	5372		3747937		3747937	–	4047772
					–		–		–	299835	
2	19 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=144,000;	т	0,576	922670,67	1376,67	531458	793	377157	140019	725195
					266508	621,24	153509	358	–	53718	
3	20 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	86,9	641		55703		55703	–	60159
					–		–		–	4456	
4	21 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9322	249072		232185		232185	–	250760
					–		–		–	18575	
5	22 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	11,72832	95,38	2,45	1119	29	515	400	1641
					49,06	0,3	575	4	–	122	
6	23 1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	11,72832	639,25	4,05	7497	48	7014	308	8429
					37,15	0,88	436	10	–	624	
		2.2 Ворота с калиткой									
7	24 1107-0111-0206	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами и ложными калитками НР = 118 %	шт.	1	40129,28	18638,01	40129	18638	804	33359	79367
					20687	7583,01	20687	7583	–	5879	
8	29 2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,44	1364		16968		16968	–	18325
					–		–		–	1357	

9	30 1113-0301-1406									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	9,28	81,2	1,68	754	16	488	175	1003
				26,97	0,28	250	3	–	74	
	2.3 Ограда площадки резервуаров 355м									
	2.4 Указатели обозначающие границы запретной зоны-8шт									

Итого	**5 192 651**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	175 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 438 771
- накладные расходы, тенге	174 261
в т.ч. зарплата, тенге	15 683
- сметная прибыль (8 %), тенге	384 640
Всего	**5 192 651**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	150 587
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	110 605
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**109 077**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 562 920**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года: в формуле расчета рыночный коэффициент к= 1,092.	**6 074 709**

Итого с учетом коэффициента договорной цены	**5 770 973**
НДС (12 %)	692 517
Итого	**6 463 490**

Сдал (**Подрядчик**)

ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахманов А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технадзор : ТОО " Инжиниринговая компания "Лидер"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Киикбаев Ершат
№KZ83VJE00039833 от 04.04.2018 (должность, подпись, расшифровка подписи

Место печати

Принял (**Заказчик**)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района", БИН 06140010962
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Смагулов А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор : ТОО " ЖетысуГипроСтрой",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Салыжанов С.А.
Приказ №9 от 08.06.2022г. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати