Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

поленять

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района", область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО, 131 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120140000979
Исполнитель	ТОО "Гарант Строй Групп 2016",Республика Казахстан, Алматинская, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с.Туздыбастау, мкр. Жайлау, улица Қ.Сәтпаев, уч. 20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120140015124

Договор (контракт) №220045/00 от 07.11.2022г

Номер документа	Дата составления
65	26.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство к площадке 1 (8домов) г. Нуркент Панфиловского района Алматинской области			Работа	1	28 204 304,78	28 204 304,78	3 021 889,80
				Итого	1	x	28 204 304,78	3 021 889,80

28 204 304,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахманов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук. от / _____ / Ермеков Б.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2022

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**

Подрядчик: **ТОО "Гарант Строй Групп 2016"**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство к площадке 1 (8домов) г. Нуркент Панфиловского района Алматинской области.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		N220045/00	07.11.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство к площадке 1 (8домов) г. Нуркент Панфиловского района Алматинской области.	**48 630 365,78**	25 182 414,98							3 021 889,80	**28 204 304,78**
Итого к оплате	**48 630 365,78**	25 182 414,98							3 021 889,80	**28 204 304,78**

ГУ "Отдел ЖКХ, ПГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района

Руководитель _____ **Ешенов Д.Б.**

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор _____ **Ахманов А.К.**

Технический надзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Технадзор-эксперт _____ **Казиев М.Т.**

Авторский надзор: ТОО "Гражданпроект ЗИ",

Эксперт _____ **Тайбулдинов С.Р.**

Приложение 3-1

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство к площадке 1 (8домов)
Наименование объекта - Наружное электроосвещение, электроосвещение
Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района
Подрядчик ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Договор подряда (контракт) N220045/00 от 07.11.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
за декабрь 2022 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружное электроосвещение										
		К=1,38 Коэф. для учета влияния условий производства строительных и специальных строительных работ										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	102,4		323,47	323,47	33124	33123	--	4821	40980
		НР - 72%; СП - 8%				--	65,38	--	6695		3036	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под песчаное. Устройство	м3 основания	34,1		2267,64	264,63	77327	9024	--	70641	159806
		НР - 99%; СП - 8%				2003,01	89,51	68303	3052		11837	
3	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	34,1		2443,00	--	83306	--	83306	--	89971
		СП - 8%				--	--	--	--		6665	
4	249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	569		658,00	--	374402	--	374402	--	404354
		СП - 8%				--	--	--	--		29952	
5	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,063		565514,50	128150,86	35627	8074	101	30025	70904
		НР - 99%; СП - 8%				435743,28	45650,68	27452	2876		5252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,504	196,00				99		
6	241-207-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	63		1006,00	--	63378		63378		68448
		СП - 8%				--	--	--			5070	
7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,3		58,03	58,03	3963	3963		1096	5464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,29	--	1522		405	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				671127	54184	521187	106583	839927
							95755	14145	--	62217	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				607749				
		Материалы	Тенге				102				
		Всего заработная плата	Тенге					109900			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				374402				
		Местные материалы	Тенге				83306				
		Накладные расходы	Тенге				106583				
		Сметная прибыль	Тенге				57147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				771479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					109900			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				63378				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63378				
		Сметная прибыль	Тенге				5070				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				68448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				839927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					109900			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
8	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	532	626,76	270,69	333438	144006	26184	157257	529951
		НР - 72%; СП - 8%			306,86	103,69	163248	55165		39256	
9	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	315	647,89	275,28	204086	86713	12658	98787	327103
		НР - 72%; СП - 8%			332,43	103,14	104715	32489		24230	
10	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	65	762,68	334,10	49574	21716	2926	23846	79293
		НР - 72%; СП - 8%			383,57	125,95	24932	8187		5874	
11	243-113-0804 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66**	км	0,662	571684,00	--	378455	--	378455	--	408731
		СП - 8%			--	--	--	--		30276	
12	243-105-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,25	220596,00	--	55149	--	55149	--	59561
		СП - 8%			--	--	--	--		4412	
13	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	25	1643,83	1292,74	41096	32319	--	18034	63860
		НР - 72%; СП - 8%			351,09	650,78	8777	16270		4730	
14	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты для опоры. Устройство**	м3	16	3202,54	34,78	51241	556	--	40547	99131
		НР - 80%; СП - 8%			3167,76	--	50684	--		7343	
15	212-101-0604 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м3	0,64	19971,00	--	12781	--	12781	--	13804
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,925		49207,35	2204,55	45517	2040	--	40478	92874
		НР - 91%; СП - 8%				47002,80	1084,93	43478	1004		6880	
17	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,952		845594,00	--	805005	--	805005	--	869405
		СП - 8%				--	--	--	--		64400	
18	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для освещения. Монтаж	т конструкций	2,075		42798,26	19884,61	88806	41260	19394	29057	127292
		НР - 69%; СП - 8%				13567,28	6727,31	28152	13959		9429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0,005	0,010375	812316,00				8428		
18.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,0083	647579,00				5375		
18.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,004026	532604,00				2144		
18.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	2,075	--				--		
19	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	20		20365,65	10758,41	407313	215169	14359	188309	643272
		НР - 72%; СП - 8%				8889,26	4187,78	177785	83756		47650	
20	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5		25386,39	12705,70	126932	63529	4098	60529	202458
		НР - 72%; СП - 8%				11861,03	4952,60	59305	24763		14997	
21	247-306-0204 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б	шт.	25		68339,00	--	1708475	--	1708475	--	1845153
		СП - 8%				--	--	--	--		136678	
22	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	25		6280,00	--	157000	--	157000	--	169560
		СП - 8%				--	--	--	--		12560	
23	247-204-0609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	25		655,00	--	16375	--	16375	--	17685
		СП - 8%				--	--	--	--		1310	
24	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	30		7450,30	1700,92	223509	51027	53002	112760	363170
		НР - 72%; СП - 8%				3982,68	1237,68	119480	37130		26902	
25	247-104-0206 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа АЗС LED-100, мощность 100 Вт, IP65	шт.	30		126808,00	--	3804240	--	3804240	--	4108579
		СП - 8%				--	--	--	--		304339	
26	1310-0902-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф управления освещением. Монтаж оборудования	шт.	1		5871,74	181,79	5872	182	1763	2443	8980
		НР - 61%; СП - 8%				3927,48	76,71	3927	77		665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7933,03	175,07	7933	175	2724	3669	12531
		НР - 72%; СП - 8%			5034,24	62,10	5034	62		928	
28	247-204-1811 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 100А 10 кА "С"**	шт.	1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8525667	658692	7077458	775716	10045493
							789517	272862	--	744112	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7481221				
	Материалы		Тенге				117713				
	Всего заработная плата		Тенге					900055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6122564				
		Накладные расходы	Тенге				647600				
		Сметная прибыль	Тенге				650307				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8779128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					900055			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				150635				
	Всего заработная плата		Тенге					120213			
	Местные материалы		Тенге				12781				
		Накладные расходы	Тенге				99059				
		Сметная прибыль	Тенге				19976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				269670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					120213			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				893811				
	Материалы		Тенге				19394				
	Всего заработная плата		Тенге					42111			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				805005				
		Накладные расходы	Тенге				29057				
		Сметная прибыль	Тенге				73829				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				996697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					42111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10045495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
		Сметная заработная плата	Тенге					1062379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10885422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				885272				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					712876			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					287007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7598645		
		- Накладные расходы	Тенге							882299	
		- Сметная прибыль	Тенге							806329	

Электроснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=1,38 Коэф. для учета влияния условий производства строительных и специальных строительных работ									
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	302,4	323,47	323,47	97818	97818	--	14236	121018
		НР - 72%; СП - 8%			--	65,38	--	19772		8964	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основании	100,8	4954,94	264,63	499458	26674	270880	208817	764937
		НР - 99%; СП - 8%			2003,01	89,51	201904	9022		56662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 110,88	2443,00				270880		
3	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	100,8	2443,00	--	246254	--	246254	--	265954
		СП - 8%			--	--	--	--		19700	
4	249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	336	658,00	--	221088	--	221088	--	238775
		СП - 8%			--	--	--	--		17687	
5	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,24	638537,74	162646,94	153249	39036	871	126112	301710
		НР - 99%; СП - 8%			472258,08	58515,19	113342	14044		22349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 4,32	196,00				847		
6	241-207-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	240	1006,00	--	241440	--	241440	--	260755
		СП - 8%			--	--	--	--		19315	
7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	201,6	58,03	58,03	11699	11699	--	3235	16129
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,29	--	4493		1195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1471006	175227	980533	352400	1969278
							315246	47331	--	145872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1229566				
	Материалы		Тенге				271752				
	Всего заработная плата		Тенге					362577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221088				
	Местные материалы		Тенге				246254				
		Накладные расходы	Тенге				352400				
		Сметная прибыль	Тенге				126557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1708523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					362577			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				241440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				241440				
		Сметная прибыль	Тенге				19315				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				260755				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1969278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					362577			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
8	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1167	626,76 306,86	270,69 103,69	731433 358102	315892 121010	57439	344961 86112	1162505
9	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	120	647,89 332,43	275,28 103,14	77747 39891	33034 12377	4822	37633 9230	124611
10	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	245	762,68 383,57	334,10 125,95	186856 93975	81854 30858	11027	89880 22139	298875
11	243-113-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,544	3138303,00 --	-- --	1707237 --	-- --	1707237	-- 136579	1843816
12	243-113-0913 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,988	3780426,00 --	-- --	3735061 --	-- --	3735061	-- 298805	4033866
13	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	57528,43 15342,84	42129,72 16315,41	920455 245485	674076 261047	894	364703 102813	1387971
14	243-903-2006 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней *СП - 8%*	шт.	16	55727,00 --	-- --	891632 --	-- --	891632	-- 71331	962963
15	1308-0201-2709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	31443,51 28128,54	398,14 186,30	251548 225028	3185 1490	23335	163093 33171	447813
16	243-903-4503 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-01/4x120-240 *СП - 8%*	шт.	8	94095,00 --	-- --	752760 --	-- --	752760	-- 60221	812981
17	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	12352,43 8412,48	179,70 62,10	49410 33650	718 248	15042	24407 5905	79722
18	247-204-3432 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 400А 35кА *СП - 8%*	шт.	4	88013,00 --	-- --	352052 --	-- --	352052	-- 28164	380216
19	1308-0101-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	98842,50	27025,64	395370	108102	62240	197095	639863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			56257,08	12178,80	225028	48715		47397	
20	247-302-0119 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 400/5А 5ВА**	шт.	4	4411,00	--	17644	--	17644	--	19056
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10069205	1216861	7631185	1221772	12194258
							1221159	475745	--	903279	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4626907				
		Материалы	Тенге				174798				
		Всего заработная плата	Тенге					1696904			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2014088				
		Накладные расходы	Тенге				1221772				
		Сметная прибыль	Тенге				467895				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6316574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					1696904			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5442298				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5442298				
		Сметная прибыль	Тенге				435384				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5877682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12194256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								827
		Сметная заработная плата	Тенге					1696904			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14163534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1536405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1392088			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					523076			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8611718		
		- Накладные расходы	Тенге							1574172	
		- Сметная прибыль	Тенге							1049151	

Итого стоимость работ	**Тенге**	**25048956,00**
стоимость оборудования	**Тенге**	**0,00**
Всего стоимость работ	**Тенге**	**25048956,00**
Временные здания и соор. 1,3%	**Тенге**	**325636,43**
итого	**Тенге**	**25374592,43**
Затраты на производство работ в зимнее время 2,3%	**Тенге**	**583615,63**
Итого	**Тенге**	**25958208,05**
Непредвиден. работы и затр, (2%)	**Тенге**	**519164,16**
В текущих ценах 01.07.2021 г. с оборудованием		**26477372,21**
Налог на добавленную стоимость	**Тенге**	**3177284,67**
Итого по сметному расчету		**29654656,88**
Тендерная скидка 5%	**Тенге**	**1450352,10**
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**28204304,78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района
Руководитель _____ Ешенов Д.Д.

Технический надзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
Технадзор-эксперт _____ Калиев М.Т.

ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
Директор _____ Ахманов А.К.

Авторский надзор ТОО "Гражданпроект ЗИ"
Эксперт _____ Тайбулдинов С.Р.