Подрядчик : ТОО «Таразстрой-2004»

Субподрядчик : ТОО "КазМұнайҚұрылыс"

Стройка : «Строительство школы в селе Каракемер на 300 обучающихся в Кордайском районе Жамбылской области (без наружных сетей)»

Объект : Строительно-монтажные работы

Договор подряда (контракт) №001 от 07.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2025 г.(месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	Каркас				20962922
	Подраздел 1.1.	Колонна К1				1254694
1	У6103-0201-0103 6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	128	3 437	439936
2	У6103-201-110 6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	3,29088	80 747	265729
6	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,064	2 139 986	136959
7	У6103-201-114 6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	12,8	16 553	211878
9	У6103-0201-0117 6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	128	1 564	200192
	Подраздел 1.2.	Колонна К2				156987

10	У6103-0201-0103 6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	16	3 437	54992
11	У6103-201-110 6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,41322	80 747	33366
15	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,008	2 139 986	17120
16	У6103-201-114 6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	1,6	16 553	26485
18	У6103-0201-0117 6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	16	1 564	25024
	Подраздел 1.3.	Колонна К3				10508064
19	У6103-0201-0103 6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	1 072	3 437	3684464
20	У6103-201-110 6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	27,56112	80 747	2225478
24	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,536	2 139 986	1147032
25	У6103-201-114 6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	107,2	16 553	1774482
27	У6103-0201-0117 6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	1 072	1 564	1676608
	Подраздел 1.4.	Колонна К4				1262445
28	У6103-0201-0103 6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	128	3 437	439936
29	У6103-201-110 6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	3,38688	80 747	273480
33	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,064	2 139 986	136959
34	У6103-201-114 6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	12,8	16 553	211878

36	У6103-0201-0117 6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	128	1 564	200192
	Подраздел 1.5.	Колонна К5				4866597
37	У6103-0201-0103 6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	496	3 437	1704752
38	У6103-201-110 6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	12,80982	80 747	1034355
42	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,248	2 139 986	530717
43	У6103-201-114 6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	49,6	16 553	821029
45	У6103-0201-0117 6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	496	1 564	775744
	Подраздел 1.6.	Колонна К6				468354
46	У6103-0201-0103 6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	48	3 437	164976
47	У6103-201-110 6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	1,20738	80 747	97492
51	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,024	2 139 986	51360
52	У6103-201-114 6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	4,8	16 553	79454
54	У6103-0201-0117 6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	48	1 564	75072
	Подраздел 1.7.	Колонна К7				2445781
55	У6103-0201-0103 6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	328,32	3 437	1128436
56	У6103-201-110 6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	8,32572	80 747	672277

60	У6103-701-807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,144	2 139 986	308158
61	У6103-201-114 6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	20,3534	16 553	336910
		Итого по акту				**20962922**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)				**1299701**
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				**22262623**
		Сметная прибыль (5%)				**1113131**
		Непредвиденные работы и затраты (5%)				**1113131**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**24488885**
		Итого с понижающим коэффицентом 0,98				**23999107**
		НДС (12%)				**2879893**
		Итого с НДС				**26879000**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Таразстрой-2004»

Директор

К.К.Баккараев.

Субподрядчик :
ТОО "КазМунайКурылыс"

Руководитель

Абдрасилов Н.Б.