1с № 2678

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

8026607

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050140011681-20241231-18442761
1.1. Номер учетной системы 61
2. Дата выписки 31.12.2024
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.12.2024
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050140011681
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. БОКЕНБАЙ БАТЫРА, д. 21
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0013829
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ516017121000001055
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Тургенева, д. 98/5
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт КНС Батыс-2
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050140011681
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 190240037042

25.2 Наименование ТОО "КазПромСтройГрупп"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21

26.2 Наименование ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, Тургенева, 98/5
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №240269/00
27.4. Дата 20.06.2024
27.5. Учетный номер

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 63
32.2 Дата 25.12.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт КНС Батыс-2				1	92 721 670.22	92 721 670.22			92 721 670.22	12%	11 126 600.43	103 848 270.65			1	
							Всего по счету:	92 721 670.22		0.00	92 721 670.22		11 126 600.43	103 848 270.65				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

bVdajNvLZFl1a1ZXhU/9kBmW4gUtGPzghO5t6pwSV7B
FpfPOOhPXil1Ic8iinMp+LWAfFtrUhDCfFvFZLdCr4Pi++j
DFcym2wRCSskm2aPan2gX3ao2Fgn21Hd0xJeopZnpL
xb+wzxjfEah1Vbkxb9L1KHZbW0IMk7zi2e3VMDQ=

98 655 857,12

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МОЛДЫБАЕВ КАЙРАТ САГИНАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, Тургенева, 98/5** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №240269/00 от 20.06.2024г

Номер документа	Дата составления
63	25.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт КНС Батыс-2			шт.	1	103 848 270,65	103 848 270,65
				Итого	1	x	103 848 270,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2024

М.П.

Форма № КС - 3
ПРИКАЗ МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК от 19.03.2015 №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Акт
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №240269/00 от 20.06.2024г.
Наименвоание объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

СПРАВКА
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№240269/00	**20.06.2024г.**				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Капитальный ремонт КНС Батыс-2	**495 806 418,87**	**92 721 670,22**					**11 126 600,43**	**103 848 270,65**
Итого к оплате за текущий месяц	**103 848 270,65**	**тенге**						

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Сериков Б.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"
Молдыбаев К.С.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"
Булайчиков Ю.Г.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
Тажиев А. Комекбаев БА
исправлено верно

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №20 за декабрь месяц

Локальная смета № 2-01-06-02
(Локальный сметный расчет)

на Монтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**23 102 875**
		Раздел 1. Комплектные устройства для распределения эл.энергии, ИТОГО:	тенге			**3 320 539**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 320 539**
1	**6119-0501-0101**	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**56037**	**56 037**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.	0	0	0
2	**515-301-0306**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	**1 шт.**	**1**	**1915196**	**1 915 196**
3	**1308-0303-0421**	**Щиты распределительные наружной установки Монтаж**	**шт.**	**3**	**78005**	**234 015**
4	**515-301-0502**	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8-РУ-3202-20**	**1 шт.**	**1**	**289295**	**289 295**
5	**515-301-0510**	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-1064-21УЗ 100 А IP54**	**1 шт.**	**1**	**476115**	**476 115**

6	515-301-0509	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-1063-21УЗ IP54 100А	1 шт.	1	322422	322 422
7	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	5886	5 886
8	247-203-0110	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	21573	21 573
		Раздел 2. Кабельные изделия, ИТОГО:	тенге			5 217 477
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 217 477
9	6119-0201-0103	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м	491	1721	845 011
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-302-0454	Кабель	м	505,73	0	0
9.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
10	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,01	217733	2 177
11	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,17	319368	54 293
12	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,1	491703	49 170
13	243-106-0824	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х150 (мк)-1	1 км	0,016	40039891	640 638
14	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,025	531146	13 279
15	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,035	816428	28 575
16	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,09	1274152	114 674
17	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,045	1849429	83 224
18	243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	1 км	0,015	8011102	120 167
19	6119-0201-0103	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2	м	30	1721	51 630
		неучтенные ресурсы				
19.1	261-302-0454	Кабель	м	30,9	0	0

19.2	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
20	**243-102-0505**	**Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х4-0,66**	**1 км**	**0,03**	**1703701**	**51 111**
21	**1101-0101-0502**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**	**10,8**	**161**	**1 739**
22	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей мелким просеянным грунтом**	**м3**	**3,6**	**65**	**234**
23	**6101-0106-0105**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**7,2**	**65**	**468**
24	**6124-0201-0101**	**Прокладка кабеля в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг (240 минус 30м. в трубе)**	**м**	**210**	**1068**	**224 280**
25	**243-125-1812**	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х150 (ок)-1**	**1 км**	**0,24**	**3166223**	**759 894**
26	**6119-0301-0113**	**Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, диаметр до 100 мм**	**м**	**30**	**4961**	**148 830**
		неучтенные ресурсы				
26.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	30,6	0	0
27	**241-207-1005**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**1 м**	**30**	**1439**	**43 170**
28	**6124-0201-0303**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**45**	**22**	**990**
29	**249-101-0501**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**1 м**	**45**	**40**	**1 800**
30	**6124-0202-0301**	**Прокладка провода по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение до 10 мм2**	**км**	**0,025**	**232750**	**5 819**
31	**243-142-0315**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2**	**1 км**	**0,025**	**1401548**	**35 039**
32	**6124-0201-2105**	**Монтаж муфт концевых для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2**	**шт.**	**10**	**113931**	**1 139 310**
33	**243-903-2079**	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1НН-5х150/240-М**	**1 шт.**	**10**	**68453**	**684 530**
34	**243-904-0106**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**1 м**	**30**	**353**	**10 590**
35	**241-115-0103**	**Муфта вводная для металлорукова МВ25**	**1 шт.**	**10**	**290**	**2 900**

36	243-902-0204	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-8	100 шт.	1	3929	3 929
37	6124-0202-1001	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм2, количество в линии 2	шт.	2	50003	100 006
		Раздел 3. Оборудование светотехническое, ИТОГО:	тенге			2 799 412
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 799 412
38	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	38	15190	577 220
39	247-104-0125	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67	1 шт.	10	81441	814 410
40	247-104-0159	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт	1 шт.	6	86523	519 138
41	247-102-0312	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	1 шт.	15	3345	50 175
42	247-102-0201	Светильник светодиодный горнорудный типа PROLED SL-72В, мощность 89 Вт, IP67	1 шт.	7	110569	773 983
43	243-907-4323	Кронштейн для светильников ANTARES / SPUTNIK поворотный AR1Размер: 232x104x68	1 шт.	13	3644	47 372
44	261-301-0221	Крепление для светильников	1 шт.	17	549	9 333
45	247-104-2502	Фонарь-Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	1 шт.	1	7781	7 781
		Раздел 4. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	тенге			193 892
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			193 892
46	6124-0202-0602	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	20	4226	84 520
47	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP54	1 шт.	13	352	4 576
48	247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP54	1 шт.	7	367	2 569
49	6124-0202-0601	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	12	4234	50 808
50	247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	3	1431	4 293
51	247-212-0702	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	9	1008	9 072
52	247-202-0420	Коробка распределительная для открытой установки с клемник5ом IP55, 1	1 шт.	18	1349	24 282
53	247-202-1302	Коробка распределительная скрытой установки, с клемиником Р55,	1 шт.	8	514	4 112

54	261-404-0208	Скобы с креплением кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30	322	9 660
		Раздел 5. Электромонтажные изделия, ИТОГО:	тенге			123 787
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			123 787
55	214-209-0213	Трос-Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм (35м.)	1 кг	7,8	531	4 142
56	252-201-0311	Узел крепления типа КГП-16-3	1 шт.	10	2266	22 660
57	261-404-0438	Муфта натяжная с ушком КС-143 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	5	694	3 470
58	261-404-0419	Коуш стальных проводов КС-063-1 ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	10	26	260
59	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	1 шт.	10	5218	52 180
60	252-207-0102	Стяжка для кабеля стяжной хомут	1 шт.	100	77	7 700
61	6119-0302-0101	Прокладка короба металлического, с крышкой 120х60	м	15	1094	16 410
		неучтенные ресурсы				
61.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	15,45	0	0
61.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
62	243-907-0115	Короб металлический с крышкой размерами 120 мм х 60 мм	1 м	15	1131	16 965
		Раздел 6. Внутреннее заземление, ИТОГО:	тенге			23 495
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			23 495
63	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой	м	15	1521	22 815
64	261-107-0225	Дюбели гвоздевые монтажные 4,5 мм х 30 мм ГОСТ 28456-90	1 шт.	20	34	680
		Раздел 7. Оборудование 0,4 кВ, ИТОГО:	тенге			10 501 452
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 501 452
65	1308-0301-0701	Генератор дизельный. Монтаж и испытание	шт.	1	1409934	1 409 934
		Раздел 8. Заземление дизельной электростанции, ИТОГО:	тенге			108 930
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			108 930
67	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой	м	30	1521	45 630
68	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм (10шт. по 5м.)	м	50	1266	63 300
		Раздел 9. Видеонаблюдение, ИТОГО:	тенге			813 891
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			813 891
69	6125-0408-0623	Монтаж устройства видиоконтрольного	шт.	1	12232	12 232
		неучтенные ресурсы				
69.1	261-701-0141	Масса	т	0,045	0	0
70	248-403-0211	Видеорегистратор модели SATA 8-ти канальный сетевой (поддержка YDD до 6 Tb	1 шт.	1	109752	109 752

71	6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения	шт.	5	15888	79 440
72	248-402-0508	Видеокамера универсальная IPC-HFW123051P	1 шт.	5	55100	275 500
73	248-404-0602	Коммутатор моделиPFC3009-8ET-96	1 шт.	1	56012	56 012
74	261-921-0150	Блок питания ИВЭПР 12/5 К1	1 шт.	1	100714	100 714
75	6124-0105-0106	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт.	1	30398	30 398
76	261-921-0149	Аккумулятор 12В, 2,2 А/ч	1 шт.	1	8518	8 518
77	6125-0105-0502	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена кирпичная	м	65	1952	126 880
78	243-221-0301	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 3х0,9	1 км	0,03	271937	8 158
79	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,035	179638	6 287
		Итого по акту				**14 011 357**
		В т.ч. Оборудование				**3 003 028**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				792600
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				11 800 928
		Сметная прибыль (5%)				590046
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**296 079**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**15 690 082**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**16 866 838**
		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				16 529 501
		НДС (12%)				1 983 540
		Итого с НДС				**18 513 041,26**
		Уменьшение согласно договора				1253735,48
		Итого с НДС				**17 259 305,78**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Сериков Б.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Молдыбаев К.С.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

Буланчиков Ю.Г.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

Тажиев А.

Кулекбаев Б.А
исправлено

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №19 за декабрь месяц

Локальная смета № 2-01-06-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**452 418**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**452 418**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**452 418**
1	**1217-0101-0601**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**761**	**350**	**266 350**
2	**1217-0101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**25**	**212**	**5 300**
3	**1217-0101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**38**	**691**	**26 258**
4	**6124-0101-1703 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж шкафа распределительного**	**шт.**	**5**	**26528**	**132 640**
5	**1308-0206-0601 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж металлорукава**	**м**	**30**	**729**	**21 870**
		Итого по акту				**452 418**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				32574
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				484 992
		Сметная прибыль (5%)				24250
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**9 700**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**518 942**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**557 862**
		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				546 704,92

		НДС (12%)				65 604,59
		Итого с НДС				**612 309,51**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Сериков Б.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Молдыбаев К.С.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

Булайчиков Ю.Г.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

Тажиев А.

Комекбаев Б.А.
исправлено верно

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №18 за декабрь месяц

Локальная смета № 2-01-05-01
(Локальный сметный расчет)

на Монтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**46 859**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**46 859**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**46 859**
1	**6115-0104-0201**	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**3938**	**3 938**
		неучтенные ресурсы				
1.1	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	1	0	0
2	**244-104-0507**	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге**	**1 шт.**	**1**	**11954**	**11 954**
3	**6115-0101-0203**	**Установка душевых поддонов мелких**	**комплект**	**1**	**6460**	**6 460**
		неучтенные ресурсы				
3.1	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	0	0
4	**244-102-0801**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм**	**1 шт.**	**1**	**24507**	**24 507**
		Итого по акту				**46 859**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				3374
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				50 233
		Сметная прибыль (5%)				2512
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**1 005**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**53 749**

		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**57 780**
		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				56 624,73
		НДС (12%)				6 794,97
		Итого с НДС				**63 419,70**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ **Сериков Б.С.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Тажиев А.**

Комекбаев БА
исправлено верно

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №17 за декабрь месяц

Локальная смета № 2-01-03-02
(Локальный сметный расчет)

на Монтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			
		Раздел 1. Вентиляционная система П-1 в машинном зале, ИТОГО:	тенге			**1 538 955**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 538 955**
1	**6118-0301-0202**	**Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**28898**	**28 898**
		неучтенные ресурсы				
2	**246-401-0404**	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1830 м3/ч, 380 В**	**1 комплект**	**1**	**132053**	**132 053**
3	**6118-0403-0105**	**Установка воздухонагревателей**	**шт.**	**1**	**134941**	**134 941**
		неучтенные ресурсы				
4	**590-000-0001 (кпл)**	**Нагреватель канальный прямоугольный 500х250 15 кВт NEP- E 50-25/15**	**1 шт**	**1**	**271071**	**271 071**
5	**6124-0303-0203**	**Монтаж щита заводского исполнения**	**шт.**	**1**	**61508**	**61 508**
6	**590-000-0002 (кпл)**	**Щит управления IGC - ЩУ-03**	**1 шт**	**1**	**265178**	**265 178**
7	**6118-0101-0307**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм**	**м2**	**30**	**6366**	**190 980**
		неучтенные ресурсы				
8	**214-105-0102**	**для изготовления отводов -7шт. -Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**1 т**	**0,0294**	**561903**	**16 520**

9	6111-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	1,2	90655	108 786
		неучтенные ресурсы				
10	234-201-0102	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	1 м3	1,2	25587	30 704
11	6118-0202-0207	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	4	7329	29 316
12	6118-0208-0401	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	33,6	296	9 946
		неучтенные ресурсы				
13	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0264	453626	11 976
14	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,0072	487163	3 508
		Раздел 2. Вентиляционная система В1 в машинном зале, ИТОГО:	тенге			905 760
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			905 760
15	6118-0301-0101	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	30504	30 504
		неучтенные ресурсы				
16	590-000-0003 (кпл)	Вентилятор радиальный VR-280-46-2,5-К-0,7 5/1500-1-0-РО	1 шт	1	309225	309 225
17	246-301-0102	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	1 шт.	4	4305	17 220
18	246-305-0302	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВГ-250-У-О-ф-1шт. ВГ-175*175-У-О-ш2.ш2-1шт.	1 шт.	2	8492	16 984
19	590-000-0004 (кпл)	Рама монтажная для ВР-280-46-2,5	1 шт	1	11533	11 533
20	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	24	8031	192 744
		неучтенные ресурсы				
21	214-105-0102	Для изготовления отводов Ду 300мм 8шт.-Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,0296	561903	16 632
22	6118-0202-0207	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	4	7329	29 316
23	6111-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	0,96	90655	87 029
		неучтенные ресурсы				

24	234-201-0102	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	1 м3	0,96	25587	24 564
25	6118-0208-0401	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	13,2	296	3 907
		неучтенные ресурсы				
26	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0102	453626	4 627
27	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,003	487163	1 461
		Раздел 3. Вентиляционная система П-2 в резервуаре, ИТОГО:	тенге			1 332 051
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 332 051
28	6118-0301-0202	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	28898	28 898
		неучтенные ресурсы				
29	246-401-0404	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1830 м3/ч, 380 В	1 комплект	1	132053	132 053
30	6118-0403-0105	Установка воздухонагревателей	шт.	1	134941	134 941
		неучтенные ресурсы				
31	590-000-0005 (кпл)	Нагреватель канальный прямоугольный 500x250 15 кВт NEP- E 50-25/15	1 шт	1	271071	271 071
32	6124-0303-0203	Монтаж щита заводского исполнения	шт.	1	61508	61 508
33	590-000-0006 (кпл)	Щит управления IGC - ЩУ-03	1 шт	1	265178	265 178
34	6118-0101-0307	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	21	6366	133 686
		неучтенные ресурсы				
35	214-105-0102	для изготовления отводов 90гр.1шт. и отводов 45гр.-2шт.- Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,0126	561903	7 080
36	6111-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	0,84	90655	76 150
		неучтенные ресурсы				
37	234-201-0102	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	1 м3	0,84	25587	21 493
38	6118-0202-0207	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200x200 мм	шт.	3	7329	21 987

39	6118-0208-0401	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	16,8	296	4 973
		неучтенные ресурсы				
40	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0132	453626	5 988
41	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,0036	487163	1 754
		Раздел 4. Вентиляционная система В-2 в резервуаре, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
42	1307-0203-0101	Могнтаж оборудованимя.Газокорнвенктор "Ятаган"	шт.	1	583795	583 795
44	6118-0101-0304	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м2	5	8033	40 165
		неучтенные ресурсы				
45	6118-0101-0305	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	м2	10	7315	73 150
		неучтенные ресурсы				
46	6118-0101-0307	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	10	6366	63 660
		неучтенные ресурсы				
47	214-105-0102	для изготовления отводов Ду 250мм-2шт. Ду 300мм -3шт.и Ду 500мм-3шт.-Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,0416	561903	23 375
48	6118-0204-0401	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	2	21573	43 146
		неучтенные ресурсы				
49	6111-0101-1101	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	1	90655	90 655
		неучтенные ресурсы				
50	234-201-0102	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	1 м3	1	25587	25 587
51	6118-0208-0401	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	15,7	296	4 647
		неучтенные ресурсы				
52	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0068	453626	3 085

53	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,002	487163	974
54	214-105-0102	Переходы Ду300мм-1шт. иДу 500мм -1штПрокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,0069	561903	3 877
		Итого по акту				**4 732 882**
		В т.ч. Оборудование				**1 128 078**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				259546
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				3 864 349
		Сметная прибыль (5%)				193217
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**99 849**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 285 493**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**5 681 905**
		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				5 568 267,38
		НДС (12%)				668 192,09
		Итого с НДС				**6 236 459,47**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ **Сериков Б.С.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Тажиев А.** Комекбаев БА

исправлено верно

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №16 за декабрь месяц

Локальная смета № 2-01-03-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**231 039**
		Раздел 1. Вентиляционная система П-1 в машинном зале, ИТОГО:	тенге			**51 595**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**51 595**
1	**6118-0101-0302 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**17**	**3035**	**51 595**
		неучтенные ресурсы				
		Раздел 2. Вентиляционная система В1 в машинном зале, ИТОГО:	тенге			**84 152**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**84 152**
2	**6118-0101-0302 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Демонтаж воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 300 мм**	**м2**	**24**	**3035**	**72 840**
		неучтенные ресурсы				
3	**6118-0301-0101 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Декмонтаж вентилятора радиального масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**11312**	**11 312**
		неучтенные ресурсы				
		Раздел 3. Вентиляционная система П-2 в резервуаре, ИТОГО:	тенге			**53 802**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**53 802**

4	6118-0101-0302 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 250 мм	м2	14	3035	42 490
		неучтенные ресурсы				
5	6118-0301-0101 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж вентилятора центробежного ВЦ-14-46-3,15-К1 масса до 0,05	шт.	1	11312	11 312
		неучтенные ресурсы				
		Раздел 4. Вентиляционная система В2 в резервуаре, ИТОГО:	тенге			41 490
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			41 490
6	6118-0101-0302 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 250 мм	м2	8	3035	24 280
		неучтенные ресурсы				
7	6118-0301-0301 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж вентилятора центробежного ВЦ-14-46-3,15-К1 масса до 0,05 т	шт.	1	12385	12 385
		неучтенные ресурсы				
8	6118-0204-0501 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж зонтов над оборудованием	м2	2,5	1930	4 825
		неучтенные ресурсы				
		Итого по акту				**231 039**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				16635
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				247 674
		Сметная прибыль (5%)				12384
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**4 953**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**265 011**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**284 887**
		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				279 189,06
		НДС (12%)				33 502,69
		Итого с НДС				**312 691,75**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Сериков Б.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Мильбаев К.С.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

Булайчиков Ю.Г.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

Тажиев А.

Комелбаев ВВА
исправлено
верно

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №15 за декабрь месяц

Локальная смета № 2-01-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Монтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			
		Раздел 1. Насосы, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
1	**1307-0401-0302**	**Канализационный насос сухой горизонтальной установки масса 1,6 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**4**	**350506**	**1 402 024**
3	**6124-0104-0201**	**Монтаж шкафа управления насосами**	**шт.**	**1**	**96016**	**96 016**
4	**590-000-0002 (кпл)**	**Шкаф управления для 4х насосов**	**1 шт**	**1**	**28571428**	**28 571 428**
5	**1307-0403-0404**	**Насос погружной центробежный масса 0,063 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**338299**	**676 598**
6	**511-101-0107**	**Насос центробежный погружной (Гном) ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 53,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин**	**1 шт.**	**2**	**464645**	**929 290**
7	**6121-0402-0101**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**2**	**5639**	**11 278**
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	0
8	**242-304-0401**	**Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**1 шт.**	**2**	**11753**	**23 506**

9	1306-0301-0114 Коб =2	прим. Решетка грубой очистки. Монтаж оборудования -2шт.	т	2,5	586913	1 467 283
10	590-0000-0000 (кпл)	Решетка вертикальная грубой очистки РВГО в комплекте с ШУ и ВПУ	1 шт	2	35430992	35 430 992
		Раздел 2. Всасывающий трубопровод, ИТОГО:	тенге			6 454 535
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 454 535
11	6121-0103-0110	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,008	7214297	57 714
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
12	241-108-0254	Всасывающий коллектор -Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х12,0 мм	1 м	8	127407	1 019 256
13	6121-0103-0110	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,01	7214297	72 143
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
14	241-108-0254	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 426х12,0 мм	1 м	10	127407	1 274 070
15	6121-0103-0108	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм	км	0,01	5489722	54 897
		неучтенные ресурсы				
15.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
16	241-108-0237	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х10,0 мм	1 м	10	64857	648 570
21	241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	1 шт.	8	19361	154 888
22	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	42	259	10 878
23	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	84	200	16 800
		Раздел 3. Напорный трубопровод, ИТОГО:	тенге			4 943 903
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 943 903
24	6121-0103-0106	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,012	4170683	50 048
		неучтенные ресурсы				
24.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0

25	241-108-0233	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х10,0 мм	1 м	12	49412	592 944
26	6121-0402-0106	Установка задвижек-4шт. и клапанов обратных-4шт. чугунных, диаметр 200 мм	шт.	4	24806	99 224
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0	0
27	242-101-2407	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	1 шт.	4	254486	1 017 944
28	242-305-0107	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 200	1 шт.	4	591104	2 364 416
29	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	16	12668	202 688
30	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 200 мм -Отводы -4шт.	т	0,1	4080564	408 056
		неучтенные ресурсы				
30.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
31	241-112-0229	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х10,0 мм	1 шт.	4	25132	100 528
32	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13,4	259	3 471
33	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	26,8	200	5 360
		Раздел 4. Коллектор Ду 400мм в машинном зале, ИТОГО:	тенге			10 225 859
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 225 859
36	241-116-0317	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	1 шт.	10	41869	418 690
39	1303-0110-0212	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования	шт.	2	133061	266 122
41	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	9,1	259	2 357
42	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	18,2	200	3 640
		Раздел 5. Резервуар, ИТОГО:	тенге			870 448
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			870 448
43	1303-0110-0204	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 12 м. Монтаж оборудования	шт.	1	125098	125 098

46	1303-0110-0104	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 2,0 т, высота подъема 12 м. Монтаж оборудования	шт.	2	49461	98 922
		Итого по акту				**77 677 139**
		В т.ч. Оборудование				**64 931 710**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				917671
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				13 663 100
		Сметная прибыль (5%)				683155
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**1 571 896**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**80 849 861**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**86 913 601**
		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				85 175 328,64
		НДС (12%)				10 221 039,44
		Итого с НДС				**95 396 368,07**
		Уменьшение согласно протокол исключить-добавить				36705387,00
		Итого				58 690 981,07

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Сериков Б.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Молдыбаев К.С.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

Булайчиков Ю.Г.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

Тажиев А.

Комекбаев 15 А
исправлено верно

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №14 за декабрь месяц

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 340 202**
		Раздел 1. Насосы, ИТОГО:	тенге			**1 000 817**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 000 817**
1	**1307-0401-0302 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	**Канализационный насос со шкафом управления, масса до 1,8 т. Демонтаж оборудования**	**комплект**	**4**	**97976**	**391 904**
2	**1307-0403-0404 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	**Насос с погружным электродвигателем, марки "Гном"масса 0,56 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**95997**	**191 994**
3	**6119-0501-0101 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;**	**Демонтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**21806**	**21 806**
		неучтенные ресурсы				
3.1	261-303-0114	Щиты распределительные	шт.	0	0	0
4	**1306-0301-0114 Коб =2 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	**прим. Демонтаж оборудования (решетка грубой очистки) - 2шт.**	**т**	**2,5**	**158045**	**395 113**
		Раздел 2. Всасывающий трубопровод, ИТОГО:	тенге			**95 317**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**95 317**

5	6121-0103-0110 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 400 мм	км	0,018	4034735	72 625
		неучтенные ресурсы				
5.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
6	6121-0103-0106 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 200 мм	км	0,01	2269203	22 692
		неучтенные ресурсы				
6.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
		Раздел 3. Напорный трубопровод, ИТОГО:	тенге			45 384
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			45 384
7	6121-0103-0106 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 200 мм	км	0,02	2269203	45 384
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
		Раздел 4. Коллектор Ду 400мм в машинном зале, ИТОГО:	тенге			79 836
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			79 836
8	1303-0110-0212 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж.Таль электрическая канатная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 18 м.	шт.	2	39918	79 836
		Раздел 5. Резервуар, ИТОГО:	тенге			67 206
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			67 206
9	1303-0110-0204 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж.Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 12 м.	шт.	1	37530	37 530
10	1303-0110-0104 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж Таль ручная стационарная, грузоподъемность 2,0 т, высота подъема 12 м.	шт.	2	14838	29 676
		Раздел 6. Наружные сети канализации, ИТОГО:	тенге			51 642
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			51 642
11	6121-0402-0112 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Декмонтиаж задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 600 мм	шт.	1	51642	51 642
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	0	0	0
		Итого по акту				1 340 202
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				96495
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1 436 696

		Сметная прибыль (5%)				71835
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**28 734**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 537 265**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**1 652 560**
		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				1 619 508,78
		НДС (12%)				194 341,05
		Итого с НДС				**1 813 849,82**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ **Сериков Б.С.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Тажиев А.**

Комендов В.А.
исправлено верно

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №13 за декабрь месяц

Локальная смета № 2-01-01-04
(Локальный сметный расчет)

на Устройство противопожарного щита

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**72 056**
		Раздел 1. Средства пожаротушения, ИТОГО:	тенге			**72 056**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**72 056**
1	**590-001-0001 (кпл)**	**Щит закрытый**	**1 шт**	**1**	**23798**	**23 798**
2	**590-001-0002 (кпл)**	**Ведро пожарное конусное 7л Ярпожинвест**	**1 шт**	**2**	**998**	**1 996**
3	**590-001-0003 (кпл)**	**Лопата совковакя 1 сорт Ярпожинвест**	**1 шт**	**1**	**1538**	**1 538**
4	**590-001-0004 (кпл)**	**Лопата штыкоавая 1 сорт Ярпожинвест**	**1 шт**	**1**	**1538**	**1 538**
5	**590-001-0005 (кпл)**	**Топор для пожарного щита облегченный ЯПИ**	**1 шт**	**1**	**1838**	**1 838**
6	**590-001-0006 (кпл)**	**Лом пожарный легкий Ярпожинвест**	**1 шт**	**1**	**1028**	**1 028**
7	**590-001-0007 (кпл)**	**Багор пожарный разборный (Ф)**	**1 шт**	**1**	**3309**	**3 309**
8	**590-001-0008 (кпл)**	**Полотно противорпожарное ПП-600 (1,5х2,0) С**	**1 шт**	**1**	**1992**	**1 992**
9	**590-001-0009 (кпл)**	**Огнетушитель порошковый ОП-4 (з)**	**1 шт**	**2**	**3087**	**6 174**
10	**590-001-0010 (кпл)**	**Ящимк ЯПР- 0,5 (1205х585х800) ЛБ**	**1 шт**	**1**	**28845**	**28 845**
		Итого по акту				**72 056**
		В т.ч. Оборудование				**72 056**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				0
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				0
		Сметная прибыль (5%)				0
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**1 441**

		Итого с непредвиденными работами и затратами				**73 497**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**79 009**
		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				77 429,22
		НДС (12%)				9 291,51
		Итого с НДС				**86 720,73**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ **Сериков Б.С.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Тажиев А.**

Комейбаев Б.А.
исправлено верно

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №12 за декабрь месяц

Локальная смета № 2-01-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Монтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 277 820**
		Раздел 6. Монтаж крылец КР1 и КР2, ИТОГО:	тенге			**11 181 340**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 181 340**
42	**6103-0701-0101**	**Крыльцо КУР1 -Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,95**	**9938**	**9 441**
		неучтенные ресурсы				
43	**1202-0101-0709**	**Фундаменты. Уширение кирпичом**	**м3**	**0,73**	**241911**	**176 595**
44	**213-102-0201**	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**0,374**	**78966**	**29 533**
45	**6103-0701-0810**	**Армирование**	**т**	**0,037**	**63439**	**2 347**
		неучтенные ресурсы				
46	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,037**	**349863**	**12 945**
47	**6103-0701-0101**	**Крыльцо КР2 -Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,49**	**9938**	**4 870**
		неучтенные ресурсы				
48	**1202-0101-0709**	**Фундаменты. Уширение кирпичом**	**м3**	**45**	**241911**	**10 885 995**
49	**213-102-0201**	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	**0,231**	**78966**	**18 241**
50	**6103-0701-0810**	**Армирование**	**т**	**0,0261**	**63439**	**1 656**
		неучтенные ресурсы				
51	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,0261**	**349863**	**9 131**
		Раздел 7. Монтаж площадки под дизельную электростанцию, ИТОГО:	тенге			**215 457**

		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**215 457**
52	**6109-0102-0104**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных толщ.150мм.**	**м3**	**2**	**24825**	**49 650**
53	**1107-0102-0104**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка (Плита ж/б ПБ 30-12-8-шт.)**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**16989**	**67 956**
54	**222-203-0404**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 (Плита ПБ24-12-16 - 4шт.)**	**1 м2**	**11,52**	**8494**	**97 851**
		Раздел 8. Монтаж канальных металлических плит из листовой рифленой стали, ИТОГО:	тенге			**881 023**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**881 023**
55	**6106-0306-0401**	**Монтаж съемного металлического покрытия полов, размер 500х500 мм из стальных штампованных плит**	**м2 пола**	**15,22**	**23427**	**356 559**
		неучтенные ресурсы				
55.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0	0	0
56	**214-106-0102**	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	**1 т**	**1,2314**	**409434**	**504 177**
57	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**30,785**	**259**	**7 973**
58	**6111-0501-0505 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя**	**м2**	**61,57**	**200**	**12 314**
		Итого по акту				**12 277 820**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				884003
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				13 161 823
		Сметная прибыль (5%)				658091
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**263 236**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**14 083 151**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**15 139 387**
		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				14 836 599,22
		НДС (12%)				1 780 391,91
		Итого с НДС				**16 616 991,13**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Серіков Б.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Молдыбаев К.С.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

Булайчиков Ю.Г.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

Тажиев А.

Ісоме кб ое 13 б4
исправлено
Верно

SANA 2023.3 от 14.07.2023 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №11 за декабрь месяц

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 592 668**
		Раздел 6. Демонтаж Крыльца КР1 -1шт. и КР2 -1шт. (бетонные), ИТОГО:	тенге			**48 742**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**48 742**
8	**6103-0101-0104 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж бетонных крылец КР1 -1,4м3 и КР2 -0,9м3**	**м3**	**2,3**	**21192**	**48 742**
		неучтенные ресурсы				
		Раздел 7. Ремонт отмостки, ИТОГО:	тенге			**441 221**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**441 221**
9	**6109-0102-0110 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж разрушенной чавсти отморстким бетонной**	**м3**	**0,75**	**12129**	**9 097**
10	**6113-0101-0104**	**Очистка участка от мусора**	**м2**	**53,7**	**158**	**8 485**
11	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,6**	**7394**	**4 436**
12	**6109-0102-0104**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**0,75**	**18457**	**13 843**
		неучтенные ресурсы				
13	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**7,2**	**9938**	**71 554**

		неучтенные ресурсы				
14	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,4507	63439	28 592
		неучтенные ресурсы				
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,4507	325550	146 725
		Раздел 8. Ремонт фундаментов под насосы -4шт., ИТОГО:	тенге			894 374
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			894 374
16	6103-0701-0101 Коб =4	Устройство бетонной подготовки	м3	2	9938	19 876
		неучтенные ресурсы				
17	6103-0701-0810 Коб =4	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0096	63439	609
		неучтенные ресурсы				
18	214-403-0101 Коб=4	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0096	442414	4 247
19	6106-0302-0301 Коб =4	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м(Рама под фундамент)	т конструкций	1,0196	338703	345 342
		неучтенные ресурсы				
20	214-203-0102 Коб=4	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	1 т	0,646	503337	325 156
21	214-210-0102 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,034	332810	11 316
22	214-101-0201 Коб=4	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,3396	378552	128 556
23	6111-0501-0205 Коб =4	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	25,48	259	6 599
24	6111-0501-0505 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	50,96	200	10 192
		Раздел 9. Демонтаж бетонной площадки под дизельную электростанцию, ИТОГО:	тенге			208 332
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			208 332
25	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	3,4	61274	208 332
		Итого по акту				1 592 668
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				114672
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1 707 340
		Сметная прибыль (5%)				85367
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				34 147
		Итого с непредвиденными работами и затратами				1 826 854
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				1 963 868

		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				1 924 590,79
		НДС (12%)				230 950,90
		Итого с НДС				**2 155 541,69**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ **Сериков Б.С.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Тажиев А.** Комекбаев Б.А.
исправлено верно