Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** — **050140006764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
31	26.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт КНС Батыс-2			шт.	1	185 215 457,25	185 215 457,25
				Итого	1	x	185 215 457,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Форма № КС - 3
ПРИКАЗ МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК от 19.03.2015 №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Акт
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №240269/00 от 20.06.2024г.
Наименвоание объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

СПРАВКА
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№240269/00	**20.06.2024г.**				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Капитальный ремонт КНС Батыс-2	**185 215 457,25**	**165 370 943,97**					**19 844 513,28**	**185 215 457,25**
Итого к оплате за текущий месяц	**185 215 457,25**	**тенге**						

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Сериков Б.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"
Молдыбаев К.С.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"
Булайчиков Ю.Г.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
Тажиев А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2
Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2
Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь месяц

на Демонтажные работы **2-01-01-01**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**904 888**
		Раздел 1. Демонтаж металлических ворот размером 1,7х4,7 с двекрью - 2шт., ИТОГО:	тенге			**250 272**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**250 272**
1	**1109-0403-0301 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;**	**Демонтаж.Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания.**	**т конструкций**	**0,94984**	**263489**	**250 272**
		Раздел 2. Демонтаж деревянных дверных блоков размером 0,8х2,1 -3шт., ИТОГО:	тенге			**30 434**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**30 434**
2	**1206-0101-0901 Коб =3**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**	**7848**	**23 544**
3	**1206-0101-1001 Коб =3**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**5,04**	**1367**	**6 890**
		Раздел 3. Демонтраж деревянных дверных блоков размером 1,0х2,1 -3шт., ИТОГО:	тенге			**32 156**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**32 156**
4	**1206-0101-0901 Коб =3**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**	**7848**	**23 544**
5	**1206-0101-1001 Коб =3**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**6,3**	**1367**	**8 612**
		Раздел 4. Демонтаж металлической лестницы с ограждением и площадками резервуара -1шт, ИТОГО:	тенге			**366 624**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**366 624**
6	**6106-0304-0101 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;**	**Демонтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**2,2796**	**160828**	**366 624**
		неучтенные ресурсы				
6.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,1398	0	0
		Раздел 5. Демонтаж металлических листов, ИТОГО:	тенге			**214 161**

		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**214 161**
7	**6106-0306-0401 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К 1экс=0,7;К1мат=0,5;**	**Демонтаж съемного металлического покрытия полов, размер 500х500 мм из стальных штампованных плит**	**м2 пола**	**15,22**	**14071**	**214 161**
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0	0	0
		Раздел 10. Демонтавж ленолеума в комнате №3,10, ИТОГО:	тенге			**11 241**
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 241**
8	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**26,7**	**421**	**11 241**
		Итого по акту				**904 888**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				65152
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				970 040
		Сметная прибыль (5%)				48502
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**19 401**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 037 943**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**1 115 788**
		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				1 093 472,67
		НДС (12%)				131 216,72
		Итого с НДС				**1 224 689,39**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ **Сериков Б.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Тажиев А.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь месяц

на Монтажные работы **2-01-01-02**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 535 660**
		Раздел 1. Изготовление и монтаж распашных ворот размером 4,7х1,7 с утепленнной дверью - 2шт., ИТОГО:	тенге			**2 807 116**
		Подраздел 1.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 807 116**
1	**1109-0701-0119 Коб =2**	**Изготовлоение распашных ворот разм.4,7х1,7 -2шт.**	**т конструкций**	**1,89968**	**629595**	**1 196 029**
2	**214-201-0102 Коб=2**	**Рама РВ - Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,332**	**453626**	**150 604**
3	**214-208-0103 Коб=2**	**Рама РВ -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**1 т**	**0,0566**	**494637**	**27 996**
4	**214-205-0102 Коб=2**	**Полотно ПВл - Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,1528**	**422485**	**64 556**
5	**214-101-0102 Коб=2**	**Полотно ПВл -Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**1 т**	**0,224**	**387012**	**86 691**
6	**214-205-0102 Коб=2**	**Полотно двери ПД- Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,0312**	**422485**	**13 182**
7	**214-101-0102 Коб=2**	**Полотно двери ПД -Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**1 т**	**0,1432**	**387012**	**55 420**
8	**214-205-0102 Коб=2**	**Полотно ПВл - Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,1528**	**422485**	**64 556**
9	**214-101-0102 Коб=2**	**Полотно ПВл -Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**1 т**	**0,3764**	**387012**	**145 671**
10	**214-201-0102 Коб=2**	**Навес для полотна ворот - Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,1264**	**453626**	**57 338**
11	**214-210-0103 Коб=2**	**Навес для полотна ворот -Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более**	**1 т**	**0,03712**	**346653**	**12 868**

12	214-208-0103 Коб=2	Навес для полотна ворот - -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,02376	494637	11 753
13	214-201-0102 Коб=2	Навес для полотна ворот - Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,00144	453626	653
14	214-210-0103 Коб=2	Навес для двери -Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	1 т	0,00396	346653	1 373
15	1109-0403-0301 Коб =2	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	1,89968	419568	797 045
16	6111-0101-1101 Коб =2	Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3 изоляции	0,64	90655	58 019
		неучтенные ресурсы				
16.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,6912	0	0
17	234-101-0205 Коб=2	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 (с К=1,08)	1 м3	0,69	46463	32 059
18	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	47,5	259	12 303
19	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	95	200	19 000
		Раздел 2. Монтаж дверных блоков из ПХВ ДПВГ П Л 2,1х0,8-3шт. и ДПВГ П Л 2,1х1,0-3шт., ИТОГО:	тенге			726 366
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			726 366
20	6108-0202-0101 Коб =3	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	5,04	6429	32 402
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	5,04	0	0
21	223-203-0101 Коб=3	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	5,04	61830	311 623
22	6108-0202-0101 Коб =3	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	6,3	6429	40 503
		неучтенные ресурсы				
22.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	6,3	0	0
23	223-203-0103 Коб=3	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	1 м2	6,3	54260	341 838
		Раздел 3. Покраска металлической двери ДНМ1 в котельной №4, ИТОГО:	тенге			3 796
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 796
24	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5,76	259	1 492
25	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	11,52	200	2 304
		Раздел 4. Покрытие полов в комнате отдыха, бытовая комната из керамической плитки поливинилхлоридной, ИТОГО:	тенге			313 816
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			313 816
26	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	26,7	6923	184 844
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	27,234	0	0

27	233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (с К=1,02)**	**1 м2**	**27,2**	**3065**	**83 368**
28	6109-0401-0401	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**32,7**	**1295**	**42 347**
		неучтенные ресурсы				
28.1	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	33,027	0	0
29	233-202-0101	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (плинтус) ширина 7мм.**	**1 м2**	**2,3**	**1416**	**3 257**
		Раздел 5. Монтаж металлической лестницы с ограждением и площадками, ИТОГО:	тенге			**1 684 567**
		Подраздел 5.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 684 567**
30	6106-0304-0101	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**2,2796**	**262329**	**598 005**
		неучтенные ресурсы				
30.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	2,2796	0	0
31	214-203-0102	**Косоур -Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**1 т**	**0,301**	**503337**	**151 504**
32	214-203-0102	**Площадки-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**1 т**	**0,6988**	**503337**	**351 732**
33	214-106-0101	**Площадки-Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм**	**1 т**	**0,3692**	**412424**	**152 267**
34	214-101-0201	**Закладная деталь ЗД1-9шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,0846**	**378552**	**32 025**
35	214-210-0101	**Закладная деталь -9шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00324**	**340022**	**1 102**
36	214-201-0102	**Ступени -31шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,3379**	**453626**	**153 280**
37	214-106-0101	**Ступени -31шт.-Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм**	**1 т**	**0,1395**	**412424**	**57 533**
38	214-201-0102	**Ограждение -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,2898**	**453626**	**131 461**
39	214-210-0201	**Ограждение -Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0556**	**325550**	**18 101**
40	6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**56,99**	**259**	**14 760**
41	6111-0501-0505 Коб =2	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя**	**м2**	**113,98**	**200**	**22 796**
		Итого по акту				**5 535 660**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				398568
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				5 934 228
		Сметная прибыль (5%)				296711
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**118 685**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 349 623**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**6 825 845**
		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				6 689 328,30
		НДС (12%)				802 719,40
		Итого с НДС				**7 492 047,70**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ Сериков Б.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Булайчиков Ю.Г.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ Тажиев А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Наименование объекта: Капитальный ремонт КНС Батыс-2

Договор №240269/00 от 20.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь месяц

На Монтажные работы **2-01-02-02**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**144 748 632**
		Раздел 1. Насосы, ИТОГО:	тенге			**129 464 286**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**129 464 286**
1	**590-000-0001 (кпл)**	**Канализационный насос, сухой горизонтальной установки.Flygt NZ 3231/705 SA-23-2003(11) N=125 kW, Q=190л/сек, H=43м.**	**1 шт**	**2**	**64732143**	**129 464 286**
		Раздел 2. Всасывающий трубопровод, ИТОГО:	тенге			**3 145 318**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 145 318**
2	**6121-0401-0106**	**Установка фасонных частей стальных сварных, Отводы диаметр 400 мм -4шт.**	**т**	**0,468**	**2222834**	**1 040 286**
		неучтенные ресурсы				
3.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
3	**241-112-0248**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х12,0 мм**	**1 шт.**	**4**	**140732**	**562 928**
4	**6121-0402-0107**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм**	**шт.**	**4**	**37466**	**149 864**
		неучтенные ресурсы				
5.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0	0
5	**242-101-2408**	**Задвижки с обрезиненным клином в комплекте со штурвалом SM- KZ (F) Ду 250мм**	**1 шт.**	**4**	**348060**	**1 392 240**
		Раздел 3. Напорный трубопровод, ИТОГО:	тенге			**1 117 168**

		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 117 168**
6	**6121-0402-0106**	**Установка задвижек-4шт. и клапанов обратных-4шт. чугунных, диаметр 200 мм**	**шт.**	**4**	**24806**	**99 224**
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0	0
7	**242-101-2407**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**1 шт.**	**4**	**254486**	**1 017 944**
		Раздел 4. Коллектор Ду 400мм в машинном зале, ИТОГО:	тенге			**8 017 194**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 017 194**
8	**6121-0402-0110**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 400 мм**	**шт.**	**5**	**77439**	**387 195**
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	5	0	0
9	**(кпл)**	**Задвижки с обрезиненным клином в комплекте смо штурвалом SM- KZ (F) Ду 400мм**	**1 шт**	**5**	**1205357**	**6 026 785**
10	**6121-0401-0106**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм Отводы -4шт.**	**т**	**0,468**	**2222834**	**1 040 286**
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
11	**241-112-0248**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х12,0 мм**	**1 шт.**	**4**	**140732**	**562 928**
		Раздел 5. Резервуар, ИТОГО:	тенге			**0**
		Раздел 6. Наружные сети канализации, ИТОГО:	тенге			**3 004 666**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 004 666**
12	**6121-0402-0112**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 600 мм**	**шт.**	**1**	**147523**	**147 523**
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0
13	**(кпл)**	**Задвижки с обрезиненным клином в комплекте смо штурвалом SM- KZ (F) Ду 600мм**	**1 шт**	**1**	**2857143**	**2 857 143**
		Итого по акту				**144 748 632**
		В т.ч. Оборудование				**129 464 286**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,2%)				1100473
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				16 384 819
		Сметная прибыль (5%)				819241
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**2 916 982**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**149 585 328**
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**160 804 228**

		Понижающий коэфф. согласно договор К-0,98				157 588 143,00
		НДС (12%)				18 910 577,16
		Итого с НДС				**176 498 720,16**

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____ **Сериков Б.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Горизонт Строй Групп"

_____ **Тажиев А.**