Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водовода, насосной станции, резервуаров, водонапорной башни, водопроводной сети в н.п.Еримбетжага сельского округа Каракум Аральского района Кызылординской области**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
		№ 17	07.04.2025 г.				
		ДС №17/2	30.07.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водовода, насосной станции, резервуаров, водонапорной башни, водопроводной сети в н.п.Еримбетжага сельского округа Каракум Аральского района Кызылординской области	**593 549 121,32**	**143 999 440,34**							**17 279 932,84**	**161 279 373,18**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Бітібайулы Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя **Абекенов К.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

Эксперт технического надзора: **Серікбай Т.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г.Кызылорда, микрорайон Левый берег 3/21а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода, насосной станции, резервуаров, водонапорной башни, водопроводной сети в н.п.Еримбетжага сельского округа Каракум Аральского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Водопроводная сеть, 6-3 Внутриплощадочные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 17 от 07.04.2025 г., допсоглашение №17/2 от 30.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Август месяц 2025 года**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э15233: Водопроводная сеть [6-1-1]									
1	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	$м^3$	9 618,683167	3 714,0 3 714,0	0,0 0,0	35 723 789,45 35 723 789,45	0,0 0,0			35 723 789,45
2	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	$м^3$	54 505,871279	91,0 0,0	91,0 22,0	4 960 033,97 0,0	4 960 034,62 1 199 129,42			4 960 033,97
3	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$	54 505,871279	591,0 362,0	229,0 72,0	32 212 970,25 19 731 125,23	12 481 844,37 3 924 422,79			32 212 970,25
4	6	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм**	км	11,427	1 572 771,0 1 004 065,0	568 706,0 132 917,0	17 972 054,02 11 473 450,88	6 498 603,79 1 518 842,84			17 972 054,02
5	8	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм, для фасонных частей колодца**	км	0,05	3 083 193,0 2 232 878,0	601 132,0 168 179,0	154 160,0 111 644,0	30 057,0 8 409,0	12 459,0		154 160,0
6	9	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	50	6 094,0		304 700,0		304 700,0		304 700,0
7	10	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм**	км	0,05	7 605 542,0 1 402 030,0	423 649,0 78 591,0	380 277,0 70 102,0	21 183,0 3 930,0	288 993,0		380 277,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	11	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	6	12 556,0 10 034,0	597,0 193,0	75 336,0 60 204,0	3 582,0 1 158,0	11 550,0		75 336,0
9	13	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	67	7 569,0 7 139,0	430,0 7,0	507 123,0 478 313,0	28 810,0 469,0			507 123,0
10	14	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	67	4 315,0		289 105,0		289 105,0		289 105,0
11	15	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	134	7 311,0 6 085,0	223,0 28,0	979 674,0 815 390,0	29 882,0 3 752,0	134 402,0		979 674,0
12	16	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	134	8 178,0		1 095 852,0		1 095 852,0		1 095 852,0
13	17	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонные упоры. Устройство для угол поворота	$м^3$	7,504	49 404,0 14 733,0	3 126,0 648,0	370 728,0 110 556,0	23 458,0 4 863,0	236 714,0		370 728,0
14	18	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	8	2 440,0 2 163,0	49,0 0,0	19 520,0 17 304,0	392,0 0,0	1 824,0		19 520,0
15	19	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 149,0		17 192,0		17 192,0		17 192,0
16	20	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов одинарных	шт.	8	9 522,0 8 423,0	170,0 55,0	76 176,0 67 384,0	1 360,0 440,0	7 432,0		76 176,0
17	22	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	8	5 209,0 4 411,0	85,0 28,0	41 672,0 35 288,0	680,0 224,0	5 704,0		41 672,0
18	24	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм,тройник	т	0,27592	3 984 340,0 2 114 102,0	1 230 813,0 309 242,0	1 099 359,0 583 323,0	339 606,0 85 326,0	176 430,0		1 099 359,0
19	25	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	8	51 090,0 4 860,0	503,0 132,0	408 720,0 38 880,0	4 024,0 1 056,0	365 816,0		408 720,0
20	26	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм		14	1 410,0	35,0	19 740,0	490,0	182,0		19 740,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		1 362,0	0,0	19 068,0	0,0			
21	27	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм**	м	13,86	303,0		4 200,0		4 200,0		4 200,0
22	28	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм**	шт.	14	5 621,0 4 506,0	164,0 53,0	78 694,0 63 084,0	2 296,0 742,0	13 314,0		78 694,0
23	29	242-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	14	41 313,0		578 382,0		578 382,0		578 382,0
24	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	16	248,0 177,0	4,0 0,0	3 968,0 2 832,0	64,0 0,0	1 072,0		3 968,0
25	34	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	16	385,0 206,0	7,0 2,0	6 160,0 3 296,0	112,0 32,0	2 752,0		6 160,0
26	35	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	52,8	76 459,0 43 615,0	25 653,0 7 761,0	4 037 035,0 2 302 872,0	1 354 479,0 409 781,0	379 685,0		4 037 035,0
27	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	33	33 957,0		1 120 581,0		1 120 581,0		1 120 581,0
28	37	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а**	шт.	66	24 887,0		1 642 542,0		1 642 542,0		1 642 542,0
29	38	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	33	22 316,0		736 428,0		736 428,0		736 428,0
30	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	33	7 114,0		234 762,0		234 762,0		234 762,0
31	40	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	33	8 550,0		282 150,0		282 150,0		282 150,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**138,6**	**4 120,0**	**17,0**	**571 032,0**	**2 357,0**	**408 593,0**		**571 032,0**
						1 155,0	**6,0**	**160 083,0**	**832,0**			
			ИТОГО по смете Э15233: Водопроводная сеть [6-1-1]					**106 004 115,69**	**25 783 314,78**	**8 352 816,0**	**0,0**	**106 004 115,69**
								71 867 988,56	**7 163 409,05**	**0,0**	**0,0**	
			Итого по суммарной смете					**106 004 115,69**	**25 783 314,78**	**8 352 816,0**	**0,0**	**106 004 115,69**
								71 867 988,56	**7 163 409,05**	**0,0**	**0,0**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%				7,5%		7 950 308,68			
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						14 100 393,33			
			Итого									**128 054 817,70**
			Сметная прибыль 5%				5%		5 697 721,22			
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				3%		3 841 644,53			
			Итого									**137 594 183,45**
			в том числе на II квартал 2025 г, доля 25%, к=1,0388						35 733 209,4			
			в том числе на III квартал 2025 г, доля 30%, к=1,0587						43 701 288,6			
			в том числе на IV квартал 2025 г, доля 20%, к=1,079						29 692 824,8			
			в том числе на I квартал 2026 г, доля 25%, к=1,0992						37 810 881,6			
			Итого									**146 938 204,44**
			Коэффициент к договорной цене К=0,98				**0,98**					**143 999 440,34**
			НДС				12 %		17 279 932,84			
			Итого по акту с НДС									**161 279 373,18**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Елгайды Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя **Абекенов К.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ГорСервисПроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор **Жусупов Б.Б.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт технического надзора: **Серикбай Т.Е.**

М.П.