Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Араншы-К"

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки мкр. «Шығыс» «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»

Договор: Договор Субподряда №20/1 от 19.04.2021 г.

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за март месяц 2021 года

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 545 008 | 610 409 | 545 008 | 610 409 | 545 008 | 610 409 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **545 008** | **610 409** | **545 008** | **610 409** | **545 008** | **610 409** |

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Араншы-К»

Даутбаева К.К.

241340

Форма 2

Генподрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик : ТОО "Араншы-К"

Стройка : «Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки мкр. «Шығыс» «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»

# АКТ

## выполненых работ за март месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2019г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04-01-01 Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 100 кВА(п.7) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 100 кВА. Установка. Строительные работы | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | подстанция | 1 | 10755,56 | 6327,56 | 10756 | 6328 | 1287 | 4933 | 16944 |
| | | | | | 3141,00 | 3025,48 | 3141 | 3025 | | 1255 | |
| 2 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 100 кВА. Установка. Монтажные работы | | | | | | | | | |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | подстанция | 1 | 34207,09 | 8744,42 | 34207 | 8744 | 10616 | 14215 | 52296 |
| | | | | | 14846,70 | 2922,28 | 14847 | 2922 | | 3874 | |
| 5 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 17,28 | 1498,42 | -- | 25893 | -- | -- | 18643 | 48098 |
| | | | | | 1498,42 | -- | 25893 | -- | | 3563 | |
| 6 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 17,28 | 782,46 | -- | 13521 | -- | -- | 9735 | 25116 |
| | | | | | 782,46 | -- | 13521 | -- | | 1860 | |
| 7 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 8 | 3084,08 | 167,48 | 24673 | 1340 | 16803 | 4937 | 31978 |
| | | | | | 816,20 | 40,94 | 6530 | 327 | | 2369 | |
| 8 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м | 96 | 442,45 | 17,82 | 42475 | 1711 | 22854 | 13178 | 60105 |
| | | | | | 186,56 | 4,09 | 17910 | 393 | | 4452 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т конструкций | 0,08315 | 42163,32<br>20171,80 | 8723,38<br>1917,33 | 3506<br>1677 | 725<br>159 | 1104 | 1267<br>382 | 5155 |
| 16 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночного основания под фундаменты<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 | 0,2 | 5471,58<br>786,25 | 1647,28<br>668,96 | 1094<br>157 | 329<br>134 | 608 | 271<br>109 | 1474 |
| 17 | 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 1 | 8712,26<br>2867,50 | 1636,89<br>662,20 | 8712<br>2868 | 1637<br>662 | 4207 | 3318<br>962 | 12993 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | |
| 06-01-01 Площадочные сети НВК | | | | | | | | | | | 254159 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Водопровод** | | | | | | | | | |
| 9 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,01 | 478276,38<br>356670,00 | 106634,56<br>37423,15 | 4783<br>3567 | 1066<br>374 | 150 | 3902<br>695 | 9379 |
| 12 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,01 | 1468936,09<br>239030,00 | 38381,54<br>747,80 | 14689<br>2390 | 384<br>7 | 11915 | 2374<br>1365 | 18428 |
| 18 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | задвижка или клапан | 2 | 1898,75<br>1493,80 | 77,64<br>36,12 | 3797<br>2988 | 155<br>72 | 654 | 3029<br>546 | 7373 |
| 26 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | задвижка или клапан | 8 | 1137,92<br>938,96 | 25,88<br>12,04 | 9103<br>7512 | 207<br>96 | 1384 | 7532<br>1331 | 17966 |
| | | Колодец Д2000мм-2 шт, Колодец водопроводный Д1500 мм-17 шт | | | | | | | | | |
| 28 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 6,52 | 20262,94<br>9276,42 | 8819,42<br>3392,87 | 132162<br>60504 | 57523<br>22129 | 14135 | 81807<br>17118 | 231087 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 284233 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 284233 |
| | | ИТОГО ПО СТРОЙКЕ | Тенге | | | 538 392 | | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | |
| | | в том числе СМР | Тенге | | | 538 392 | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 2,9% | Тенге | | 2,9% | 15 613 | | | | | |
| | | Итого с временными | Тенге | | | 554 005 | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,17% | Тенге | 2,07% | 11 468 |
| Итого с зимним | | | 565 473 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | 2% | 11 309 |
| **Итого в базовых ценах 2001г. СМР** | Тенге | | **576 783** |
| **Итого в базовых ценах 2001г. оборудование** | Тенге | | **-** |
| **Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование** | Тенге | | **576 783** |
| Итого в текущих ценах 2020г. | Тенге | 1,049901 | 605 565 |
| **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | Тенге | | **605 565** |
| НДС (12%) | Тенге | 12% | 72 668 |
| Стоимость строительства | Тенге | | 678 232 |
| **Стоимость строительства с понижающим коэффициентом** | | 90% | **610 409** |

**Генподрядчик**

**ПК "Агроспецмонтаж"**

**Директор** _____ **Буркитов Т.С.**

**Субподрядчик**

**ТОО «Араншы-К»**

**Директор** _____ **Даутбаева К.К.**