Заказчик: ТОО "СтройМастерКласс"
Подрядчик: ТОО "Строй сервисный KZ"
Наименование стройки: Капитальный ремонт пожарной части города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2025 года

					Источник финансирования		Организац- правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика				Наименовани	Код	Наименование	код

Наименование	Стоимость выполненных работ,затрат								НДС 12%	К оплате
				из них			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц по смете	В отчетном месяце (за	Строит-монтажных работ (в ценах 2025	СМР	По монтажу оборудова-ния	Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР	СМР	Др.доп расходы		
Общестроительные работы	1 388 486,00	1 388 486,00	1 388 486,00	1 388 486,00					148 766,36	1 388 486,00
ИТОГО:	**1 388 486**	**1 388 486**	**1 388 486**	**1 388 486**					**148 766,36**	**1 388 486,00**

Заказчик: ТОО "СтройМастерКласс"

Мұхамбетқали А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Строй сервисный KZ"

Раушанов Е. Е.

Заказчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**
Подрядчик: **ТОО "Строй сервисный KZ"**
Наименование строительства и адрес: **Капитальный ремонт пожарной части города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области**

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 года
Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Полы				
		Первый этаж				
		Тип IV				
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	50,5	2380,00	120 190
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50,5	414,00	20 907
28	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм.и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	50,5	2227,00	112 464
29	233-101-0402 СпрСЦ 12.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60	м2	50,5	17288,00	873 044
30	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм.и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	27	778,00	21 006
		Итого по разделу 2				**1 147 611**
		Итого по смете				**1 147 611**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	Тенге	67 709
Итого	**Тенге**	**1 215 320**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	60 766
Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге	36 460
Итого	Тенге	**1 312 545**
Распределение итогов в сметных ценах по кварталам		
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 40 %	Тенге	525 018
в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 60 %	Тенге	787 527
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)		
на III квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0587	Тенге	555 837
на IV квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,079	Тенге	849 742
Итого в прогнозных ценах на 2025 г.	**Тенге**	**1 405 578**
НДС - 12%	Тенге	168 669
ИТОГО:	**Тенге**	**1 574 248**
ВСЕГО с **условной скидкой 0,02**	**Тенге**	**1 542 763**
ВСЕГО со **скидкой субподрядчика**	**Тенге**	**1 388 486**

Заказчик: **ТОО "СтройМастерКласс"**

_____ **Мухамбетказин А.Ж.**

Подрядчик: **ТОО "Строй сервисный KZ"**

_____ **Раушанов Е. Е.**