Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 №53

форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 №632

форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля.08.2019 №235

форма

Декларация о соответствии

«30» декабрь 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж», РК, Кызылординская область6 город Кызылорда, ул. Г.А. Мусрепова 20 кв.20а. .тел. 87085500516**

в лице **директора Буркитов Таджидина Сафархановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инжинерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки «Шығыс» и «Солтүстік» села Кордай Кордайского района Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области» в лице руководителя Мекендеева Е.Ж

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СК Алатау Строй KZ» Лицензия 17-ГСЛ №005244 от 30.07.2018г.
ТОО «СК MEGARON» Лицензия №14019036 от 18.12.2014г.
ТОО «АРАНШЫ-К» Лицензия №0001765 от 02.08.2019 г.
ТОО «ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ» Лицензия №09845 от 26.01.2012 г.
ТОО «АрхСтройКомпани» Лицензия №20018185 от 03.12.2020 г.
ТОО «Global-GH» ГСЛ №17020663 от 06.12.2017 г.
ТОО «StroyCom-LTD» , №19007726 от 03.04.2019 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «ПСК Градцентр» ГСЛ №14006378, 05.05.2014 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области»№277 от 14.11.2019 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе
120,73	М3/час	120,73	-	120,73	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

№	показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	Общая площадь	Метр в квадрате (далее-м2)		
2	Число этажей	этаж		
3	Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-м3)		
4	В том числе подземный части	м3		
5	Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещение	м2		

Мощность производительность и так далее	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводная насосная станция (второго подъема): Здание насосной станции второго подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью от. 100 м3 / час до 200 м3 / час принято по типовому проекту ТП РК 100-200 НСП 7С, 8С, 9С, (IВ. IIВ,IIIА,IVГ). Здание одноэтажное, с подвалом прямоугольной формой в плане, с общими размерами в осях 6,0х12,00м, Высота помещений 1-ого этажа-4,2 м. Размер подвала в плане 6,0х12,00м, глубина-2,4

м. Отметка здания по парапету – 5,0 м. В здании размещено насосное отделение - 59,3 м2, помещение мелкого ремонта – 13,2 м2, тамбур 20 – 3,1 м2, техническое помещение - 6,2 м2

Приходная: здание прямоугольной формы к плане, без подвала, одноэтажное, с общими размерами в осях 3,0х4,4 м. Высота помещений – 3,0 м. Высота здания по коньку – 5,16 м, по карнизу – 3,58м. высота цокольной части – 0,3м. В здании размещены: рабочее помещение-4,97 м2, комната отдыха 4,97 м2 Категория помещений по пожарной опасности – Д

Резервуары для воды прямоугольные железобетонные (2 шт): Сборные железобетонные резервуары для воды емкостью 1000 м3 приняты по РК 1000 РВ 9С (IВ, IIВ, IIIА, IIIВ, IVГ)-2,3-2013. Резервуар представляет собой частично заглубленное емкостное сооружение размером в плане 18,0х18,0 м в осях и глубиной 3,6 м. На плиты перекрытия укладывается цементно-песочная стяжка по уклону 20-80 мм. Слой утеплителя из пенополиуритана толщиной 50 мм, защитная цементно-песочная сяжка по сетке толщиной 20мм, три слоя гидроизоляции из холодной асфальтной мастики «Хамаст» и грунтовой засыпкой толщиной 1,0 м.

Надворный туалет на одно очко: Уровень ответственности – III (пониженный, коэффициент надежности по ответственности не менее 0,85) Степень огнестойкости – IV. Надворный туалет состоит из подземного монолитного железобетонного выгреба с размерами 1,5х0,9х1,5 м и надземной части из древесины с каркасно-обшивными стенами кабины, закрепленную к выгребу металлическими уголками 75х6 мм по 3 шт. на каркасную основу с четырех сторон. Высота помещения – от 2,1 м до 2,5 м.

Здание с ультрафиолетовыми установками: Здание одноэтажное прямоугольной формы в плане с размерами в осях 3,0х4,5 м. Высота здания - 3,10 м. Высота помещения – 2,70м. Наружная отделка – простая штукатурка, известковая побелка на всю высоту. Цоколь - цементная затирка цементно-песчаным раствором, окраска кремний органической краской. Внутренняя отделка стен – штукатурка, окраска известковая, потолок – затирка швов, окраска известковая, полы – керамическая плитка по ГОСТ 6787-80*, двери – деревянные по ГОСТ 14624-84. Кровля рулонная, невентилируемая, из трех слоев наплавляемого битумно-полимерного материала по слою битумного праймера по стяжке из цементно-песчаного раствора марки М150 толщиной от 20 до 50 мм по уклону, полиэтиленовая пленка , утеплитель из минераловатных плит, один слой пароизоляции из битумно-полимерного материала.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2021 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7;
по норме или по проекту организации строительства 7;
фактически ***7 месяцев***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактический применено 95%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле:

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)),

_____ _____

(подпись руководителя, дата) (место печати (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки «Шығыс» и «Солтүстік» села Кордай Кордайского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик):
директор ПК «Агроспецмонтаж», Буркитов Тажидина Сафархановича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

_____

(место для печати)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» декабрь 2021 г.

Авторский надзор «**ТОО ПСК Грацентр» - директор Темирбаев А.Д**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **главного инженера проекта – Темирбаев А.Д ГСЛ №14006378 05.05.2014г. БИН 970740002051 тел.87079050535**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании _____

№ договора и дата

по объекту: **Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки «Шығыс» и «Солтүстік» села Кордай Кордайского района Жамбылской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области БИН 060240005523 тел.87263643321.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ПК «Агроспецмонтаж» лицензия ГСЛ № 16016238 от 21.10.2016 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Буркитов Таджидина Сафархановича**

д) субподрядными организациями **ТОО «СК Алатау Срой KZ» ГСЛ №005244 от 30.07.2018г..**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Садырбеков А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

е) субподрядными организациями **ТОО « СК MEGARON» Лицензия №14019036 от 18.12.2014.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Джагуппаров А.Б**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

е) субподрядными организациями **ТОО «Араншы-К» Лицензия №0001765 от 02.08.2019г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Даутбаева К.К.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

е) субподрядными организациями **ТОО «Тез-Терминалстрой» Лицензия №09845 от 26.01.2012г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Раисов Б.М.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

е) субподрядными организациями**ТОО «АрхСтройКомпани» ГСЛ №20018185 от 03.12.2020г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Есалы А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

е) субподрядными организациями **ТОО «Global-GH» Лицензия №17020663 от 06.12.2017г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Бейсебаев А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

е) субподрядными организациями **ТОО «StroyCom-LTD» Лицензия №19007726 от 03.04.2019г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Бейсебаев С.М.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 г.**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2021 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7 месяца**;

по норме или по проекту организации строительства **7 месяца**;

фактически *7*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «ПСК Градцентр » ГСЛ №14006378, 05.05.2014 г наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительство акимата Кордайского района Жамбылской области №277 от 14.11.2019 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация

ТОО ПСК Грацентр» директор Темирбаев А.Д

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору **главного инженера проекта –Темирбаев А.Д ГСЛ №14006378 05.05.2014г. БИН 970740002051 тел.87079050535.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

_____

подпись, дата