Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик : Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Технический надзор : ТОО "Конструктор Сапа"
Авторский надзор : ТОО "Qazak-Saulet-1"
Договор: Доп. Соглашение №140/1 от 27.04.2023 г. к договору №140 от 27.04.2023 г.

Наименование : Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (3-ая очередь)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 ноября 2023 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие допонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (3-ая очередь)	**108 063 651,64**	**108 063 651,64**	**96 485 403,25**							**11 578 248,39**	**108 063 651,64**
Всего к оплате	**108 063 651,64**	**108 063 651,64**	**96 485 403,25**							**11 578 248,39**	**108 063 651,64**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Ажибаев Е
Гл.специалист Мейманалиев М.

Технадзор:
Директор ТОО "Конструктор Сапа"
Тасболат А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Форма 4
Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**

Подрядчик : **Товариществом с ограниченной ответственностью "Реметрой"**

Наименование стройки : **Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 3-ая очередь**

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1 (Наружные сети канализации)									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	3483	63,16	63,16	219986	219986	--	44478	285606
					--	17,74	--	61788		21142	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	387	2723,36	--	1053940	--	--	758837	1957798
					2723,36	--	1053940	--		145021	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	387	1078,71	--	417461	--	--	300571	775475
					1078,71	--	417461	--		57442	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	3483	44,13	44,13	153705	153705	--	31591	200133
					--	12,60	--	43886		14838	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м³ уплотненного грунта	3483	223,57	108,11	778694	376547	--	409566	1283311
					115,46	47,86	402147	166696		95051	
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание песчаное.Устройство НР - 93%, СП - 8%	м³ основания	119,2	6200,35	1391,67	739082	165887	443043	182815	995648
					1091,88	557,24	130152	66423		73751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								5 497 971
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,548	636700,35 323494,52	313205,83 87998,78	348912 177275	171636 48223	--	223243 45772	617928
8	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,035	1360539,64 362140,32	998399,32 249962,86	47619 12675	34944 8749	--	21209 5506	74335
9	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм СП - 8%	м	553,48	5157,00 --	-- --	2854296 --	-- --	2854296	-- 228344	3082640
10	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм СП - 8%	м	35,35	8037,00 --	-- --	284108 --	-- --	284108	-- 22729	306837
11	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=0,64	Трубопровод диаметром 350 мм/225мм.225:350=0,64 Испытание гидравлическое НР - 91%, СП - 8%	км трубопровода	0,583	515422,32 42382,08	468605,22 85546,02	300491 24709	273197 49873	2585	67870 29469	397830
12	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,583	236987,16 110076,51	-- --	138164 64175	-- --	73989	63533 16136	217833
		Канализационные колодцы Ду=1000м /3 шт/									
13	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие НР - 99%, СП - 8%	$м^3$ конструкций колодца	17,21	42177,40 23251,10	14310,68 5819,24	725873 400151	246287 100149	79435	495298 97694	1318864
14	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	7,83	19470,00 --	-- --	152450 --	-- --	152450	-- 12196	164646
15	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 СП - 8%	шт.	3	17148,00 --	-- --	51444 --	-- --	51444	-- 4116	55560
16	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	3	12828,00 --	-- --	38484 --	-- --	38484	-- 3079	41563
17	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	11	9516,00 --	-- --	104676 --	-- --	104676	-- 8374	113050
18	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 СП - 8%	шт.	8	15011,00 --	-- --	120088 --	-- --	120088	-- 9607	129695
19	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	19	5811,00 --	-- --	110409 --	-- --	110409	-- 8833	119242
20	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП - 8%	комплект	8	54902,00 --	-- --	439216 --	-- --	439216	-- 35137	474353
21	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,1108	1004968,00	--	111350	--	111350	--	120258

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8908	
22	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок	м² окрашиваемой поверхности	3,2132	1168,96	1,42	3756	4	462	2634	6901
		НР - 80%, СП - 8%			1023,96	0,69	3290	2		511	
		Колодцы д1500мм-28шт									
23	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	41,16	51022,33	14310,68	2100079	589028	554036	1184570	3547421
		НР - 90%, СП - 8%			23251,10	5819,24	957015	239520		262772	
24	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15	шт.	28	29696,00	--	831488	--	831488	--	898007
		СП - 8%			--	--	--	--		66519	
25	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	56	20100,00	--	1125600	--	1125600	--	1215648
		СП - 8%			--	--	--	--		90048	
26	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	28	27366,00	--	766248	--	766248	--	827548
		СП - 8%			--	--	--	--		61300	
27	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	5811,00	--	162708	--	162708	--	175725
		СП - 8%			--	--	--	--		13017	
28	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28	5442,00	--	152376	--	152376	--	164566
		СП - 8%			--	--	--	--		12190	
29	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	28	54902,00	--	1537256	--	1537256	--	1660236
		СП - 8%			--	--	--	--		122980	
30	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	168	457,00	--	76776	--	76776	--	82918
		СП - 8%			--	--	--	--		6142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								15 813 604
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1	тенге								21 311 575

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1 (Благоустройство территорий)

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Растительный слой Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м	м³ грунта	1949,6	73,45	73,45	143198	143198	0	29436	186445
		НР - 72%, СП - 8%				20,97	0	40883		13811	
2	Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=3	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с),Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	1949,6	107,38	107,38	209348	209348	0	31261	259857
		НР - 72%, СП - 8%				22,27	0	43418		19249	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выемка Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м	м³ грунта	3622,4	73,45	73,45	266065	266065	0	54692	346418
		НР - 72%, СП - 8%				20,97	0	75962		25661	
4	Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=3	Выемка Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3622,4	107,38	107,38	388973	388973	0	58083	482821
		НР - 72%, СП - 8%				22,27	0	80671		35765	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы-недостаток грунта.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	740,8	304,98	291,65	225929	216054	237	46974	294736
		НР - 72%, СП - 8%			13,01	75,06	9638	55604		21832	
6	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Привозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	12223,2	36,00		440035	0	440035	0	475238
		СП - 8%					0	0		35203	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м до 20м.Группа грунтов 2	м³ грунта	4363,2	51,48	51,48	224618	224618	0	46149	292428
		НР - 72%, СП - 8%				14,69	0	64095		21661	
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=3	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	4363,2	76,26	76,26	332738	332738	0	68391	433218
		НР - 72%, СП - 8%				21,77	0	94987		32090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2 771 161
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ спортивные 886м²									
28	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см/10см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1200 кгс/см2)	м² основания	886	940,60	287,05	833372	254326	538113	138375	1049485
		НР - 108%, СП - 8%			46,20	98,41	40933	87191		77738	
29	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103	м² основания	886	-242,66	-54,92	-214997	-48659	-166338	-19182	-252909
		НР - 108%, СП - 8%			--	-20,05	--	-17764		-18730	
30	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка 5см.Устройство	м³ материала основания в плотном теле	44,3	5153,83	1246,09	228315	55202	164495	24373	272903
		НР - 108%, СП - 8%			194,54	314,89	8618	13950		20215	
33	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия спортивные толщиной 12 мм.Устройство на бетонное основание/асфальтобетонном покрытие	м² покрытия	326,2720845	14399,33	31,07	4698099	10137	4395560	319712	5419236
		НР - 108%, СП - 8%			896,19	11,12	292402	3628		401425	
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м									
34	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	106	2512,84	41,35	266361	4383	151097	121654	419056
		НР - 108%, СП - 8%			1046,05	16,62	110881	1762		31041	
35	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м³	1,696	61477,00	--	104265	--	104265	--	112606
		СП - 8%			--	--	--	--		8341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								7 020 377
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1-1	тенге								9 791 538

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1 (Наружное электроснабжение 0,4 кВ)

РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ

Земляные работы

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	265,57	2269,47	--	602703	--	--	433947	1119582
		НР - 72%, СП - 8%			2269,47	--	602703	--		82932	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	265,57	1184,75	--	314634	--	--	226537	584464
		НР - 72%, СП - 8%			1184,75	--	314634	--		43293	
		Прокладка кабеля									
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	593	305,91	197,57	181405	117159	--	84728	287422
		НР - 72%, СП - 8%			108,34	90,10	64246	53429		21289	
4	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1809	92,73	56,62	167749	102425	--	80663	268293
		НР - 72%, СП - 8%			36,11	25,82	65323	46708		19881	
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	72,06	3374,00	--	243130	--	243130	--	262580
		СП - 8%			--	--	--	--		19450	
6	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	593	288,49	180,15	171075	106829	--	78650	269703
		НР - 72%, СП - 8%			108,34	75,87	64246	44991		19978	
7	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	м кабеля	1809	148,93	94,76	269414	171421	--	122542	423306
		НР - 72%, СП - 8%			54,17	39,91	97994	72197		31350	
8	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,898	64274,00	--	443362	--	443362	--	478831
		СП - 8%			--	--	--	--		35469	
9	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3290	471,69	198,37	1551860	652638	186378	686755	2417689
		НР - 72%, СП - 8%			216,67	73,25	712844	240993		179075	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1000	408,96	171,10	408960	171100	57300	174980	630660
		НР - 72%, СП - 8%			180,56	62,47	180560	62470		46720	
11	С1243-113-0647 243-113-0647 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км	1,606	3205749,00	--	5148433	--	5148433	--	5560308
		СП - 8%			--	--	--	--		411875	
12	С1243-113-0650 243-113-0650 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	км	2,684	4129839,00	--	11084488	--	11084488	--	11971247
		СП - 8%			--	--	--	--		886759	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм.Прокладка	м	1000	327,24	23,14	327240	23140	24270	208430	578520
		НР - 72% СП - 8%			279,83	9,65	279830	9650		42850	
14	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1000	2542,00	--	2542000	--	2542000	--	2745360
		СП - 8%			--	--	--	--		203360	
		Муфта									
15	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	60	24606,76	17310,49	1476406	1038629	4435	658014	2305173
		НР - 72% СП - 8%			7222,36	8009,44	433342	480566		170753	
16	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	60	13658,00	--	819480	--	819480	--	885038
		СП - 8%			--	--	--	--		65558	
17	С1243-903-8801 243-903-8801 РСНБ РК 2022	Наконечники Соединительная муфта на сигнально-блокировочный кабель типа СЦБС-RWD-3-7х0,9-PL	шт.	60	5854,00	--	351240	--	351240	--	379339
		СП - 8%			--	--	--	--		28099	
18	С1247-216-0202 247-216-0202 РСНБ РК 2022	Зажим наборный типа ЗН-101 35А 4 мм2	шт.	88	115,00	--	10120	--	10120	--	10930
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
		Сигнальная лента									
19	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	4,29	32266,07	20228,97	138421	86782	--	46990	200244
		НР - 61% СП - 8%			12037,10	5919,18	51639	25393		14833	
20	С1249-101-0504 249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" ЛСЭ-0,3/150	м	4290	115,00	--	493350	--	493350	--	532818
		СП - 8%			--	--	--	--		39468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								31 911 507
		РАЗДЕЛ 2.Заземление									
21	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	280	967,62	30,97	270934	8672	193704	51307	348021
		НР - 72% СП - 8%			244,85	9,65	68558	2702		25780	
22	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм-длиной 3м.Монтаж оборудования	шт.	50	4719,98	211,19	235999	10560	164226	46284	304866
		НР - 72% СП - 8%			1224,26	61,40	61213	3070		22583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								652 887
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-2-1	тенге								32 564 394

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-1 (Наружные сети газоснабжения)

РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления (подземный)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	535,2	63,16 --	63,16 17,74	33803 --	33803 9494	--	6835 3249	43886
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	37,464	2723,36 2723,36	-- --	102028 102028	-- --	--	73460 14039	189527
3	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8%	м³ подстилающего слоя	53,52	9282,34 4105,03	1393,03 536,42	496791 219701	74555 28709	202535	233506 58424	788720
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	10,704	1184,75 1184,75	-- --	12682 12682	-- --	--	9131 1745	23558
		ТРУБОПРОВОДЫ									
7	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 90 мм.Укладка НР - 94%, СП - 8%	км трубопровода	0,446	49430,04 45440,82	3198,21 1458,50	22046 20267	1426 650	353	20708 3420	46174
8	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм СП - 8%	м	335,32	1297,00 --	-- --	434910 --	-- --	434910	-- 34793	469703
9	С1241-202-0211 241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм СП - 8%	м	115,14	1804,00 --	-- --	207713 --	-- --	207713	-- 16617	224330
10	С1241-210-0201 241-210-0201 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 75х63 мм СП - 8%	шт.	5	714,00 --	-- --	3570 --	-- --	3570	-- 286	3856
11	С1241-209-0108 241-209-0108 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм СП - 8%	шт.	5	2364,00 --	-- --	11820 --	-- --	11820	-- 946	12766
12	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер СП - 8%	шт.	21	532,00 --	-- --	11172 --	-- --	11172	-- 894	12066
13	С1241-211-0607 241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм СП - 8%	шт.	10	1481,00 --	-- --	14810 --	-- --	14810	-- 1185	15995
14	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	7	1326,00 --	-- --	9282 --	-- --	9282	-- 743	10025
15	С1241-208-0307 241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм СП - 8%	шт.	8	1252,00 --	-- --	10016 --	-- --	10016	-- 801	10817
		Футляры									
16	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,024	529223,45	244176,43	12701	5860	--	8560	22962

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			285047,02	75239,41	6841	1806		1701	
17	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	571358,71	273182,15	6856	3278	--	4505	12270
		НР - 99%, СП - 8%			298176,56	81069,81	3578	973		909	
18	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	24	4054,00	--	97296	--	97296	--	105080
		СП - 8%			--	--	--	--		7784	
19	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм	м	12	4799,00	--	57588	--	57588	--	62195
		СП - 8%			--	--	--	--		4607	
20	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	36	1758,51	10,59	63306	382	7530	54950	127716
		НР - 99%, СП - 8%			1538,71	3,10	55394	112		9460	
		Сигнальная лента									
21	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 к=0.3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,456	32266,07	20228,97	14713	9224	--	4995	21284
		НР - 61%, СП - 8%			12037,10	5919,18	5489	2699		1577	
22	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	456	34,00	--	15504	--	15504	--	16744
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
23	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,456	772502,00	--	352261	--	352261	--	380442
		СП - 8%			--	--	--	--		28181	
		Монтажные работы									
24	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 57х3,5 мм.Прокладка	м трубопровода	20	3807,62	61,28	76152	1226	54767	20138	103993
		НР - 98%, СП - 8%			1007,97	19,49	20159	390		7703	
25	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	600,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
26	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Изолирующие Фланцовые соединение из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
27	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	19	920,05	21,63	17481	411	1218	9669	29323
		НР - 61%, СП - 8%			834,30	--	15852	--		2172	
28	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	0,54	129,14	3,04	70	1	37	22	100
		НР - 69%, СП - 8%			59,90	0,36	32	--		7	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2Р.	$м^2$	0,54	186,31	4,40	101	2	61	26	138
		НР - 69%, СП - 8%			70,05	0,72	38	--		10	
30	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/.Стоимость.	кг	3,5	708,00	--	2478	--	2478	--	2676
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
31	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	3	920,05	21,63	2760	65	192	1527	4630
		НР - 61%, СП - 8%			834,30	--	2503	--		343	
32	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,446	1446139,45	1154025,87	644978	514695	1677	231826	946949
		НР - 91%, СП - 8%			288354,56	282843,52	128606	126148		70144	
33	Е11-240203-0102 1124-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы под газом без снижения давления	врезка	1	9483,70	1936,57	9484	1937	1172	6311	17058
		НР - 99%, СП - 8%			6374,59	--	6375	--		1264	
		Выход газопровода из земли смГСН-1 -10шт									
34	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка	км	0,025	1000130,86	301931,24	25003	7548	656	19794	48380
		НР - 99%, СП - 8%			671973,12	127771,01	16799	3194		3584	
35	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25	2123,00	--	53075	--	53075	--	57321
		СП - 8%			--	--	--	--		4246	
36	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х 3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,1	727,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
37	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	655194,60	114209,84	6552	1142	330	5459	12972
		НР - 99%, СП - 8%			507979,68	43434,72	5080	434		961	
38	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2431,00	--	24310	--	24310	--	26255
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
39	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 63х3,8 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,025	1841929,19	390,19	46048	10	37237	8715	59145
		НР - 99%, СП - 8%			352031,68	109,39	8801	3		4381	
40	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые: переходы.Установка	шт.	13	1421,67	121,39	18482	1578	--	16739	38039
		НР - 99%, СП - 8%			1300,28	0,36	16904	5		2818	
41	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 63х50,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	4337,00	--	56381	--	56381	--	60891
		СП - 8%			--	--	--	--		4510	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Козырек из листовой оцинкованной стали.Устройство НР - 92%, СП - 8%	$м^2$ покрытия	0,1	5101,56 1483,98	19,00 4,92	510 148	1 --	361	137 52	699
43	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3,5 мм СП - 8%	шт.	2	757,00 --	-- --	1514 --	-- --	1514	-- 121	1635
44	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подушка бетонная В-15.Устройство НР - 91%, СП - 8%	$м^3$	0,226	34818,00 7480,93	1551,05 364,94	7869 1691	350 82	5828	1614 759	10241
45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00108	349794,00 --	-- --	378 --	-- --	378	-- 30	408
			Опознавательный знак -14шт								
46	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство НР - 91%, СП - 8%	$м^3$	4,536	34818,00 7480,93	1551,05 364,94	157934 33933	7035 1655	116966	32386 15226	205545
47	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	32,2	3189,00 --	-- --	102686 --	-- --	102686	-- 8215	110901
48	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Опознавательный знак.Установка опознавательного знака НР - 91%, СП - 8%	знак	14	3344,35 2393,66	-- --	46821 33511	-- --	13310	30495 6185	83502
49	С1251-101-0330 251-101-0330 РСНБ РК 2022	Знаки односторонние прямоугольные,размерами 350 мм х 700 мм,СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	14	7921,00 --	-- --	110894 --	-- --	110894	-- 8872	119766
50	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,056	403078,00 --	-- --	22572 --	-- --	22572	-- 1806	24378
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								4 575 123
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-4-1	тенге								4 575 123

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 (Наружные сети водопровода В1)

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	594,9	63,16 --	63,16 17,74	37574 --	37574 10554	--	7597 3611	48782
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	66,1	2723,36 2723,36	-- --	180014 180014	-- --	--	129610 24770	334394
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	66,1	1078,71 1078,71	-- --	71303 71303	-- --	--	51338 9811	132452

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	594,9	44,13	44,13	26253	26253	--	5396	34183
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,60	--	7496		2534	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	594,9	223,57	108,11	133002	64315	--	69954	219191
		НР - 72%, СП - 8%			115,46	47,86	68687	28472		16235	
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание песчаное.Устройство	$м^3$ основания	66,1	6200,35	1391,67	409843	91990	245680	101376	552117
		НР - 93%, СП - 8%			1091,88	557,24	72173	36834		40897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1 321 119
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1									
7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,661	529223,45	244176,43	349817	161400	--	235768	632432
		НР - 99%, СП - 8%			285047,02	75239,41	188416	49733		46847	
8	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5,05	857,00	--	4328	--	4328	--	4674
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
9	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	662,56	5157,00	--	3416822	--	3416822	--	3690168
		СП - 8%			--	--	--	--		273346	
10	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0024	726083,86	147909,10	1743	355	92	1418	3413
		НР - 99%, СП - 8%			539978,40	56681,00	1296	136		253	
11	С1241-102-0176 241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	2,4096	4127,00	--	9944	--	9944	--	10740
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
12	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	2086213,36	900088,25	25035	10801	2138	15675	43967
		НР - 99%, СП - 8%			1007959,68	311509,56	12096	3738		3257	
13	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	12,048	19400,00	--	233731	--	233731	--	252429
		СП - 8%			--	--	--	--		18698	
14	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза Трубы водопроводные стальные,диаметр 500 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	3572583,25	1590213,33	10718	4771	805	6656	18764
		НР - 99%, СП - 8%			1713931,44	527234,24	5142	1582		1390	
15	С1241-102-0255 241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	3,012	57288,00	--	172551	--	172551	--	186355
		СП - 8%			--	--	--	--		13804	
16	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм/63мм.63:350=0,18 Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,005	144962,53	131795,22	725	659	6	164	960
		НР - 91%, СП - 8%			11919,96	24059,82	60	120		71	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=0,48	Трубопровод диаметром 350 мм/160мм.160:350=0,48 Испытание гидравлическое НР - 91%, СП - 8%	км трубопровода	0,656	386566,73 31786,56	351453,91 64159,51	253588 20852	230554 42089	2182	57276 24869	335733
18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,9836	1358761,77 681635,97	652397,67 204777,70	1336478 670457	641698 201419	24323	863158 175971	2375607
19	С1241-113-0227 241-113-0227 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм СП - 8%	шт.	15	23136,00 --	-- --	347040 --	-- --	347040	-- 27763	374803
20	С1241-114-0201 241-114-0201 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм СП - 8%	шт.	11	3659,00 --	-- --	40249 --	-- --	40249	-- 3220	43469
21	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм СП - 8%	шт.	4	3997,00 --	-- --	15988 --	-- --	15988	-- 1279	17267
22	С1241-117-0102 241-117-0102 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм СП - 8%	шт.	4	1664,00 --	-- --	6656 --	-- --	6656	-- 532	7188
23	С1241-509-0102 241-509-0102 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм СП - 8%	шт.	2	294969,00 --	-- --	589938 --	-- --	589938	-- 47195	637133
24	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,005	83676,74 78626,08	-- --	418 393	-- --	25	389 65	872
25	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,656	140577,69 94351,30	-- --	92219 61894	-- --	30325	61276 12280	165774
26	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,02	2020980,91 362013,60	51528,36 328,16	40420 7240	1031 7	32149	7174 3808	51402
27	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0302	5795064,14 630433,44	386556,78 73432,51	175011 19039	11674 2218	144298	21044 15684	211740
28	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0018	9849738,96 661772,80	1387765,02 390233,96	17730 1191	2498 702	14041	1875 1568	21173
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								9 086 063
		РАЗДЕЛ 3.Установка задвижки									
29	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	10	1624,05	39,98	16241	400	1619	14261	32942

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 97%, СП - 8%			1422,22	18,23	14222	182		2440	
30	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	10	18557,00	–	185570	--	185570	–	200416
					--	--	–	–		14846	
31	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.Установка НР - 97%, СП - 8%	задвижка или клапан	4	3938,46	279,84	15754	1119	1693	13318	31398
					3235,61	127,62	12942	510		2326	
32	С1242-101-0604 242-101-0604 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150 СП - 8%	шт.	4	62225,00	--	248900	--	248900	–	268812
					--	--	--	--		19912	
33	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка НР - 97%, СП - 8%	фланец	20	772,25	46,80	15445	936	558	13811	31597
					697,55	–	13951	--		2341	
34	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка НР - 97%, СП - 8%	фланец	8	2257,20	172,58	18058	1381	982	15682	36440
					1961,86	18,23	15695	146		2699	
35	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	20	1850,00	--	37000	–	37000	–	39960
					--	--	--	--		2960	
36	С1241-116-0112 241-116-0112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм СП - 8%	шт.	8	5689,00	--	45512	--	45512	–	49153
					--	--	--	--		3641	
37	С1241-118-0101 241-118-0101 РСНБ РК 2022	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 57х4,0-8,0 мм СП - 8%	шт.	20	13016,00	--	260320	--	260320	–	281146
					--	--	--	--		20826	
38	С1241-118-0110 241-118-0110 РСНБ РК 2022	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 168х5,0-10,0 мм СП - 8%	шт.	8	30072,00	–	240576	--	240576	–	259822
					--	–	--	–		19246	
39	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтажная вставка Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием НР - 97%, СП - 8%	км трубопровода	0,002	626809,32	92975,06	1254	186	56	1070	2510
					505979,76	34336,11	1012	69		186	
40	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП - 8%	м	2,008	1801,00	–	3616	–	3616	–	3905
					–	–	–	–		289	
41	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтажная вставка Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием НР - 97%, СП - 8%	км трубопровода	0,0008	1128354,53	309990,89	903	248	79	658	1686
					719971,20	111354,90	576	89		125	
42	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм СП - 8%	м	1,004	6935,00	–	6963	–	6963	–	7520
					--	–	--	--		557	
43	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 315 мм.Укладка НР - 97%, СП - 8%	км трубопровода	0,089	16113743,11	26784,99	1434123	2384	1420580	12124	1561946
					125380,32	12214,90	11159	1087		115700	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм.Установка	задвижка или клапан	4	8284,28	2567,70	33137	10270	2127	23906	61606
		НР - 99%, СП - 8%			5185,02	851,84	20740	3407		4563	
45	С1242-101-0605 242-101-0605 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	10	96291,00	--	962910	--	962910	--	1039943
		СП - 8%			--	--	--	--		77033	
46	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2527,00	--	2527	--	2527	--	2729
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
47	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 .РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	64	1749,34	104,00	111958	6656	6250	98061	226821
		НР - 99%, СП - 8%			1547,69	--	99052	--		16801	
48	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1635,00	--	3270	--	3270	--	3532
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
49	С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	28	3289,00	--	92092	--	92092	--	99459
		СП - 8%			--	--	--	--		7367	
50	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	34	18934,00	--	643756	--	643756	--	695256
		СП - 8%			--	--	--	--		51500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								4 938 599
		РАЗДЕЛ 4.Гидранты пожарные и вантуз									
51	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вантузы одинарные.Установка	шт.	1	2986,75	79,96	2987	80	191	2725	6169
		НР - 99%, СП - 8%			2715,90	36,46	2716	36		457	
52	С1242-402-0105 242-402-0105 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 200	шт.	1	429540,00	--	429540	--	429540	--	463903
		СП - 8%			--	--	--	--		34363	
53	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Гидранты пожарные.Установка	шт.	2	3527,66	250,27	7055	501	997	5713	13790
		НР - 99%, СП - 8%			2778,63	106,80	5557	214		1021	
54	С1244-404-0104 244-404-0104 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2	69105,00	--	138210	--	138210	--	149267
		СП - 8%			--	--	--	--		11057	
55	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	151884,00	--	303768	--	303768	--	328069
		СП - 8%			--	--	--	--		24301	
56	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 прим.	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	2	1403,48	--	2807	--	700	2275	5489
		НР - 108%, СП - 8%			1053,44	--	2107	--		407	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	С1251-101-0139 251-101-0139 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель пожарного гидранта односторонная СП - 8%	шт.	2	2986,00 --	-- --	5972 --	-- --	5972	-- 478	6450
58	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м³ из бетона кл.В7,5 ОПОРА под гидранты и задвижки и упор для отводов.Устройство НР - 91%, СП - 8%	м³	1,33	30952,11 5358,79	1971,31 450,34	41166 7127	2622 599	31417	7031 3856	52053
59	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления хомутов трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,32306	186832,59 164467,37	2373,36 659,02	60358 53133	767 213	6458	36809 7773	104940
60	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	323,06	708,00 --	-- --	228726 --	-- --	228726	-- 18298	247024
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								1 377 154
		РАЗДЕЛ 5.Колодцы									
		Колодцы д1500мм-12шт									
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 8%	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,2	30433,79 14051,96	12442,52 5138,59	675630 311954	276224 114077	87452	421770 87792	1185192
62	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	12	29696,00 --	-- --	356352 --	-- --	356352	-- 28508	384860
63	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а СП - 8%	шт.	24	20100,00 --	-- --	482400 --	-- --	482400	-- 38592	520992
64	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 СП - 8%	шт.	12	27366,00 --	-- --	328392 --	-- --	328392	-- 26271	354663
65	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	12	5811,00 --	-- --	69732 --	-- --	69732	-- 5579	75311
66	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые СП - 8%	кг	252	457,00 --	-- --	115164 --	-- --	115164	-- 9213	124377
67	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) СП - 8%	комплект	1	36368,00 --	-- --	36368 --	-- --	36368	-- 2909	39277
68	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП - 8%	комплект	12	54902,00 --	-- --	658824 --	-- --	658824	-- 52706	711530
		Водопроводные мокрые колодцы Ду=1000м /1 шт/									
69	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие НР - 99%, СП - 8%	м³ конструкций колодца	0,732	51022,33 23251,10	14310,68 5819,24	37348 17020	10476 4260	9852	21067 4673	63088

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
70	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	17148,00 --	-- --	17148 --	-- --	17148	-- 1372	18520
71	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	9516,00 --	-- --	9516 --	-- --	9516	-- 761	10277
72	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	15011,00 --	-- --	15011 --	-- --	15011	-- 1201	16212
73	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	12828,00 --	-- --	12828 --	-- --	12828	-- 1026	13854
74	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	5811,00 --	-- --	5811 --	-- --	5811	-- 465	6276
75	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	36368,00 --	-- --	36368 --	-- --	36368	-- 2909	39277
76	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка СП - 8%	т	0,01	1004968,00 --	-- --	10050 --	-- --	10050	-- 804	10854
		Водопроводные колодцы прямоугольные бетонные 3250х2000мм /2 шт/									
77	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих НР - 99%, СП - 8%	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,1	35976,09 14386,60	3913,06 1933,02	687143 274784	74740 36921	337619	308588 79658	1075389
78	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	0,6	19470,00 --	-- --	11682 --	-- --	11682	-- 935	12617
79	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	1,64	18459,00 --	-- --	30273 --	-- --	30273	-- 2422	32695
80	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП - 8%	$м^3$	11,2	20303,00 --	-- --	227394 --	-- --	227394	-- 18191	245585
81	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 СП - 8%	$м^3$	5,52	76053,00 --	-- --	419813 --	-- --	419813	-- 33585	453398
82	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	2	5811,00 --	-- --	11622 --	-- --	11622	-- 930	12552
83	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	2	5442,00 --	-- --	10884 --	-- --	10884	-- 871	11755
84	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,09472	1004968,00	--	95191	--	95191	--	102806

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7615	
85	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок	м² окрашиваемой поверхности	2,74688	1168,96	1,42	3211	4	394	2252	5900
		НР - 80%, СП - 5%			1023,96	0,69	2813	2		437	
86	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
87	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге								5 625 828
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1:	тенге								22 348 763

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	90 591 392,83
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	90 591 392,83
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	1 304 516,06
Итого с временными	Тенге	91 895 908,89
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки -0,42%	Тенге	385 962,82
Итого с зимними	Тенге	92 281 871,71
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 845 637,43
Итого СМР	Тенге	94 127 509,14
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	94 127 509,14
В текущих ценах 2022 г. -100%, К=1,079	Тенге	101 563 582,37
ИТОГО	Тенге	101 563 582,37
С понижающим коэффициентом 0,95	Тенге	96 485 403,25
НДС (12%)	Тенге	11 578 248,39
Стоимость строительства:	Тенге	108 063 651,64

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Конструктор Сапа"
Козыбаев К.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Qazak-Saulet-1"
Калабаев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.