Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик : Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"
Технический надзор : ТОО "Конструктор Сапа"
Авторский надзор : ТОО "Qazak-Saulet-1"
Договор: Доп. Соглашение №140/6 от 28.03.2025 г. к договору №140 от 27.04.2023 г.
Наименование: **Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент**

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат от 19 декабря 2025 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие допонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (3-ая очередь)	**433 015 505,44**	**224 951 853,80**	**81 532 838,05**							**9 783 940,57**	**91 316 778,61**
Всего к оплате	**433 015 505,44**	**224 951 853,80**	**81 532 838,05**							**9 783 940,57**	**91 316 778,61**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Тажибаев О.П.
Гл.специалист **Жасұзаков Ш.**

Технадзор:
Директор ТОО "Конструктор Сапа"
Тасболат А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Форма 4
Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**

Подрядчик : **Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

Наименование стройки : **Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 3-ая очередь**

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6-1-1 Наружные сети водопровода В1									
		РАЗДЕЛ 6.Отмостка для всех колодцев бетонные-8,46м^3									
88	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси б=12см,дресвы.Устройство /ОТМОСТКА/	м^3 материала основания в плотном теле	7,8	3973,12	1295,80	30990	10107	19366	4404	38225
		НР - 108%, СП - 8%			194,54	328,20	1517	2560		2831	
89	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Отмостка бетонная толщ.15см Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	м^3	8,46	23473,65	1594,02	198587	13485	172573	14259	229873
		НР - 91%, СП - 8%			1480,92	371,19	12529	3140		17028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге								268098
		РАЗДЕЛ 7.Антисейсмические мероприятия (установка соединительных элементов МС)									
90	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка соединительных установок МС.Установка	т фасонных частей	0,38638	1358761,77	652397,67	524998	252073	9554	339068	933191
		НР - 99%, СП - 8%			681635,97	204777,70	263371	79122		69125	
91	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных просмов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,38638	1004968,00	--	388300	--	388300	--	419364
		СП - 8%			--	--	--	--		31064	
92	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Окраска стремянок	м^2 окрашиваемой поверхности	11,20502	1168,96	1,42	13098	16	1609	9185	24066
		НР - 80%, СП - 8%			1023,96	0,69	11473	8		1783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге								1376621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Водомерный узел-2шт									
93	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка НР - 98% СП - 8%	счетчик (водомер)	2	768,81 710,10	39,21 17,88	1538 1420	79 36	39	1427 237	3202
94	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 50°С СП - 8%	шт.	2	23662,00 --	-- --	47324 --	-- --	47324	-- 3786	51110
95	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка НР - 98% СП - 8%	шт.	2	2849,16 2417,03	128,46 17,88	5698 4834	257 36	607	4772 838	11308
96	С1242-307-0101 242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 СП - 8%	шт.	2	978,00 --	-- --	1956 --	-- --	1956	-- 156	2112
97	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном.Установка НР - 98% СП - 8%	комплект	2	3310,39 420,89	-- --	6621 842	-- --	5779	825 596	8042
98	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Указатели уровня кранового типа.Установка НР - 98% СП - 8%	комплект	2	1625,80 1464,39	-- --	3252 2929	-- --	323	2870 490	6612
99	С1242-401-1101 242-401-1101 РСНБ РК 2022	Регулятор давления "до себя",угловой,латунный,Т до+120,PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0 м³/ч СП - 8%	шт.	2	21666,00 --	-- --	43332 --	-- --	43332	-- 3467	46799
100	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 15 мм.Установка НР - 98% СП - 8%	фильтр	2	1577,94 1337,94	220,94 67,09	3156 2676	442 134	38	2754 473	6383
101	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 СП - 8%	шт.	2	1195,00 --	-- --	2390 --	-- --	2390	-- 191	2581
102	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка НР - 98% СП - 8%	шт.	4	2849,16 2417,03	128,46 17,88	11397 9668	514 72	1215	9545 1675	22617
103	С1242-207-1901 242-207-1901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП - 8%	шт.	4	1834,00 --	-- --	7336 --	-- --	7336	-- 587	7923
104	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2" СП - 8%	шт.	4	374,00 --	-- --	1496 --	-- --	1496	-- 120	1616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм СП - 8%	м	2,4	6935,00 --	-- --	16644 --	-- --	16644	-- 1332	17976
106	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм /ПАТРУБОК L=155мм/ СП - 8%	м	0,31	3979,00 --	-- --	1233 --	-- --	1233	-- 99	1332
107	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм /ПАТРУБОК L=200мм/ СП - 8%	м	0,4	3979,00 --	-- --	1592 --	-- --	1592	-- 127	1719
108	С1241-114-0140 241-114-0140 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм СП - 8%	шт.	2	4836,00 --	-- --	9672 --	-- --	9672	-- 774	10446
109	С1241-115-0104 241-115-0104 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм СП - 8%	шт.	2	353,00 --	-- --	706 --	-- --	706	-- 56	762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге								202540
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1847259
		6-2-1 Наружные сети канализации									
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
		Отмостка для всех колодцев-8,74м³									
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси б=12см,дресвы.Устройство /ОТМОСТКА/ НР - 108%, СП - 8%	м³ материала основания в плотном теле	8,74	3973,12 194,54	1295,80 328,20	34725 1700	11325 2868	21700	4934 3173	42832
32	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная толщ.15см Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство НР - 91%, СП - 8%	м³	1,311	23473,65 1480,92	1594,02 371,19	30774 1941	2090 487	26743	2210 2639	35622
		Антисейсмические мероприятия (установка соединительных элементов МС)									
33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка соединительных установок МС.Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	1,7549	1358761,77 681635,97	652397,67 204777,70	2384491 1196203	1144892 359364	43396	1540012 313960	4238463
34	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы СП - 8%	т	1,7549	1004968,00 --	-- --	1763618 --	-- --	1763618	-- 141089	1904707
35	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок НР - 80%, СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	50,8921	1168,96 1023,96	1,42 0,69	59491 52111	72 35	7308	41717 8096	109305
		Врезка-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	4	2269,47 2269,47	-- --	9078 9078	-- --	--	6536 1249	16863
37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	4	1078,71 1078,71	-- --	4315 4315	-- --	--	3107 594	8015
38	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 200 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	21761,73 7794,55	12390,73 4016,45	21762 7795	12390 4016	1577	11693 2676	36131
39	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Футляр Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0134	2783705,04 1323947,04	1223265,56 421033,27	37302 17741	16392 5642	3169	23149 4836	65287
40	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм СП - 8%	м	24	20462,00 --	-- --	491088 --	-- --	491088	-- 39287	530375
41	С1241-102-0254 241-102-0254 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм СП - 8%	м	13	57524,00 --	-- --	747812 --	-- --	747812	-- 59825	807637
42	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0649	529223,45 285047,02	244176,43 75239,41	34347 18500	15847 4883	--	23149 4600	62095
43	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм СП - 8%	м	65,549	857,00 --	-- --	56175 --	-- --	56175	-- 4494	60669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								7918001
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7918001
		6-3-1 Наружный поливочный водопровод									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	594,9	63,16 --	63,16 17,74	37574 --	37574 10554	--	7597 3611	48782
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	66,1	2723,36 2723,36	-- --	180014 180014	-- --	--	129610 24770	334394
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	66,1	1078,71 1078,71	-- --	71303 71303	-- --	--	51338 9811	132452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *НР - 72% СП - 8%*	$м^3$ грунта	594,9	44,13 –	44,13 12,60	26253 –	26253 7496	–	5396 2534	34183
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72% СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	594,9	223,57 115,46	108,11 47,86	133002 68687	64315 28472	–	69954 16235	219191
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание песчаное.Устройство *НР - 93% СП - 8%*	$м^3$ основания	382,8	6200,35 1091,88	1391,67 557,24	2373494 417972	532731 213311	1422791	587093 236846	3197433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								3966435
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1									
7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею *НР - 99% СП - 8%*	км трубопровода	3,828	529223,45 285047,02	244176,43 75239,41	2025867 1091160	934707 288016	–	1365385 271300	3662552
8	С1241-201-0602 241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм *СП - 8%*	м	2317,95	92,00 –	– –	213251 –	– –	213251	– 17060	230311
9	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм *СП - 8%*	м	670,64	237,00 –	– –	158942 –	– –	158942	– 12715	171657
10	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм *СП - 8%*	м	101	371,00 –	– –	37471 –	– –	37471	– 2998	40469
11	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм *СП - 8%*	м	503,99	857,00 –	– –	431919 –	– –	431919	– 34554	466473
12	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм *СП - 8%*	м	34,34	1189,00 –	– –	40830 –	– –	40830	– 3266	44096
13	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм *СП - 8%*	м	238,36	1710,00 –	– –	407596 –	– –	407596	– 32608	440204
14	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм/гильза L=0.2м/ *СП - 8%*	м	4	15995,00 –	– –	63980 –	– –	63980	– 5118	69098
15	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	306	478,00 –	– –	146268 –	– –	146268	– 11701	157969
16	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	15	488,00	–	7320	–	7320	–	7906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
17	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	6	1326,00 --	--	7956 --	--	7956	-- 636	8592
18	С1241-208-0307 241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм СП - 8%	шт.	16	1252,00 --	--	20032 --	--	20032	-- 1603	21635
19	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	2	2147,00 --	--	4294 --	--	4294	-- 344	4638
20	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм СП - 8%	шт.	466	65,00 --	--	30290 --	--	30290	-- 2423	32713
21	С1241-210-0301 241-210-0301 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 63x50 мм СП - 8%	шт.	36	830,00 --	--	29880 --	--	29880	-- 2390	32270
22	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная СП - 8%	шт.	459	28,00 --	--	12852 --	--	12852	-- 1028	13880
23	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	3,828	83676,74 78626,08	--	320315 300981	--	19334	297971 49463	667749
24	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание гидравлическое НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	3,828	805347,37 66222,00	732195,65 133665,65	3082870 253498	2802845 511672	26527	696305 302334	4081509
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								10153721
		РАЗДЕЛ 3.Установка задвижки									
25	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	4	1624,05 1422,22	39,98 18,23	6496 5689	160 73	647	5704 976	13176
26	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	6	2625,07 2197,98	119,93 54,69	15750 13188	719 328	1843	13381 2331	31461
27	С1242-101-0501 242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	4	18940,00 --	--	75760 --	--	75760	-- 6061	81821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1242-101-0502 242-101-0502 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80 СП - 8%	шт.	4	28854,00 --	-- --	115416 --	-- --	115416	-- 9233	124649
29	С1242-101-0503 242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	шт.	2	25168,00 --	-- --	50336 --	-- --	50336	-- 4027	54363
30	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	12	772,25 697,55	46,80 --	9267 8371	562 --	334	8287 1404	18958
31	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	12	1850,00 --	-- --	22200 --	-- --	22200	-- 1776	23976
32	С1241-118-0101 241-118-0101 РСНБ РК 2022	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием размерами 57х4,0-8,0 мм СП - 8%	шт.	8	13016,00 --	-- --	104128 --	-- --	104128	-- 8330	112458
33	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм СП - 8%	шт.	6	5500,00 --	-- --	33000 --	-- --	33000	-- 2640	35640
34	С1241-113-0233 241-113-0233 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм СП - 8%	шт.	2	51039,00 --	-- --	102078 --	-- --	102078	-- 8166	110244
35	С1241-113-0207 241-113-0207 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм/крест стальной/ СП - 8%	шт.	8	1476,00 --	-- --	11808 --	-- --	11808	-- 945	12753
36	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм СП - 8%	шт.	6	5500,00 --	-- --	33000 --	-- --	33000	-- 2640	35640
37	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм СП - 8%	шт.	32	591,00 --	-- --	18912 --	-- --	18912	-- 1513	20425
38	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	1624,05 1422,22	39,98 18,23	3248 2844	80 36	324	2852 488	6588
39	Е11-160801-0102 1116-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Форсунки Воронки сливные диаметром до 50 мм.Установка НР - 98%; СП - 8%	воронка	456	1140,13 966,90	-- --	519899 440906	-- --	78993	432087 76161	1028147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С1241-601-0204 241-601-0204 РСНБ РК 2022	Форсунки СП - 8%	шт.	456	7085,00 --	-- --	3230760 --	-- --	3230760	-- 258461	3489221
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								5199520
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
		Колодцы д1500мм-3шт									
41	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	30433,79 14051,96	12442,52 5138,59	134213 61969	54871 22661	17373	83784 17440	235437
42	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	3	29696,00 --	-- --	89088 --	-- --	89088	-- 7127	96215
43	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	6	20100,00 --	-- --	120600 --	-- --	120600	-- 9648	130248
44	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1 СП - 8%	шт.	3	27366,00 --	-- --	82098 --	-- --	82098	-- 6568	88666
45	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	3	5811,00 --	-- --	17433 --	-- --	17433	-- 1395	18828
46	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	3	5442,00 --	-- --	16326 --	-- --	16326	-- 1306	17632
47	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП - 8%	комплект	3	54902,00 --	-- --	164706 --	-- --	164706	-- 13176	177882
48	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые СП - 8%	кг	54	457,00 --	-- --	24678 --	-- --	24678	-- 1974	26652
		Водопроводные колодцы Ду=2000м /2 шт/									
49	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих НР - 99% СП - 8%	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,42	30433,79 14051,96	12442,52 5138,59	256253 118318	104766 43267	33169	159969 33298	449519
50	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.	2	53590,00 --	-- --	107180 --	-- --	107180	-- 8574	115754
51	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 СП - 8%	шт.	2	39100,00 --	-- --	78200 --	-- --	78200	-- 6256	84456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	8	29943,00 --	-- --	239544 --	-- --	239544	-- 19164	258708
53	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	2	5811,00 --	-- --	11622 --	-- --	11622	-- 930	12552
54	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	4	5442,00 --	-- --	21768 --	-- --	21768	-- 1741	23509
55	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП - 8%	комплект	2	54902,00 --	-- --	109804 --	-- --	109804	-- 8784	118588
56	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы СП - 8%	т	0,1052	1004968,00 --	-- --	105723 --	-- --	105723	-- 8458	114181
57	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок НР - 80%, СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,1016	1168,96 1023,96	1,42 0,69	7133 6248	8 4	877	5002 971	13105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге								1981932
		РАЗДЕЛ 5.Отмостка для всех колодцев-8,46$м^3$									
58	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси б=12см,дресвы.Устройство /ОТМОСТКА/ НР - 108%, СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	8,46	3973,12 194,54	1295,80 328,20	33613 1646	10963 2777	21004	4776 3071	41460
59	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная толщ.15см Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство НР - 91%, СП - 8%	$м^3$	8,46	23473,65 1480,92	1594,02 371,19	198587 12529	13485 3140	172573	14259 17028	229873
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге								271333
		РАЗДЕЛ 6.Антисейсмические мероприятия (установка соединительных элементов МС)									
60	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка соединительных установок МС.Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,28176	1358761,77 681635,97	652397,67 204777,70	382845 192058	183819 57698	6968	247258 50408	680512
61	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы СП - 8%	т	0,28176	1004968,00 --	-- --	283160 --	-- --	283160	-- 22653	305813
62	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска стремянок НР - 80%, СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,17104	1168,96 1023,96	1,42 0,69	9552 8367	12 6	1173	6698 1300	17550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге								1003875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Водомерный узел-2шт									
63	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка *НР - 98%, СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	768,81 710,10	39,21 17,88	1538 1420	79 36	39	1427 237	3202
64	С1244-301-0410 244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 1,5 м^3/ч,Tmax 50°С *СП - 8%*	шт.	2	23662,00 –	– –	47324 –	– –	47324	– 3786	51110
65	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	2	2849,16 2417,03	128,46 17,88	5698 4834	257 36	607	4772 838	11308
66	С1242-307-0101 242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды,Т до+130°С,PN 10,типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15 *СП - 8%*	шт.	2	978,00 –	– –	1956 –	– –	1956	– 156	2112
67	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Манометры с трехходовым краном.Установка *НР - 98%, СП - 8%*	комплект	2	3310,39 420,89	– –	6621 842	– –	5779	825 596	8042
68	Е11-181101-0101 1118-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Указатели уровня кранового типа.Установка *НР - 98%, СП - 8%*	комплект	2	1625,80 1464,39	– –	3252 2929	– –	323	2870 490	6612
69	С1242-401-1101 242-401-1101 РСНБ РК 2022	Регулятор давления "до себя",угловой,латунный,Т до+120,PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 2,0 м^3/ч *СП - 8%*	шт.	2	21666,00 –	– –	43332 –	– –	43332	– 3467	46799
70	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 15 мм.Установка *НР - 98%, СП - 8%*	фильтр	2	1577,94 1337,94	220,94 67,09	3156 2676	442 134	38	2754 473	6383
71	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 *СП - 8%*	шт.	2	1195,00 –	– –	2390 –	– –	2390	– 191	2581
72	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	4	2849,16 2417,03	128,46 17,88	11397 9668	514 72	1215	9545 1675	22617
73	С1242-207-1901 242-207-1901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	4	1834,00 –	– –	7336 –	– –	7336	– 587	7923
74	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	4	374,00	–	1496	–	1496	–	1616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
75	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,4	6935,00	--	16644	--	16644	--	17976
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
76	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм /ПАТРУБОК L=155мм/	м	0,31	3979,00	--	1233	--	1233	--	1332
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
77	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм /ПАТРУБОК L=200мм/	м	0,4	3979,00	--	1592	--	1592	--	1719
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
78	С1241-114-0140 241-114-0140 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт.	2	4836,00	--	9672	--	9672	--	10446
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
79	С1241-115-0104 241-115-0104 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	353,00	--	706	--	706	--	762
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
		Врезка-2шт									
80	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы.Разработка вручную	$м^3$ грунта	4	2269,47	--	9078	--	--	6536	16863
		НР - 72%; СП - 8%			2269,47	--	9078	--		1249	
81	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4	1078,71	--	4315	--	--	3107	8015
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	4315	--		594	
82	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 200 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	21761,73	12390,73	43523	24782	3152	23386	72262
		НР - 99%; СП - 8%			7794,55	4016,45	15589	8033		5353	
83	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Футляр Трубы водопроводные стальные,диаметр 400 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0134	2783705,04	1223265,56	37302	16392	3169	23149	65287
		НР - 99%; СП - 8%			1323947,04	421033,27	17741	5642		4836	
84	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	0,8	20462,00	--	16370	--	16370	--	17680
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
85	С1241-102-0254 241-102-0254 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	13,4	57524,00	--	770822	--	770822	--	832488
		СП - 8%			--	--	--	--		61666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге								1215135

РАЗДЕЛ 8.Установка насоса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	4	29840,18 22794,87	586,88 186,84	119361 91179	2347 747	25835	90088 16756	226205
87	511-204-0111 511-204-0111 РСНБ РК 2022	Насос центробежный моноблочный Q 60,0 м³/ч,Н 58,0 м вод.ст.	шт.	4	568953,00 --	-- --	2275812 --	-- --	2275812	-- --	2275812
88	С1243-904-0109 243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50 СП - 8%	м	60	873,00 --	-- --	52380 --	-- --	52380	-- 4190	56570
89	С1243-906-0107 243-906-0107 РСНБ РК 2022	Удлинитель с заземлением на катушке-20м СП - 8%	шт.	4	2997,00 --	-- --	11988 --	-- --	11988	-- 959	12947
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге								2571534
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				2275812				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								26363485
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2275812		
		6-4-1 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления (подземный)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 и42 м³ песок НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	561,96	51,48 --	51,48 14,69	28930 --	28930 8255	--	5946 2787	37663
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м³ уплотненного грунта	561,96	223,57 115,46	108,11 47,86	125637 64884	60753 26895	--	66081 15336	207054
		Ведомость объемов работ									
51	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Контроль качества сварных соединений ультразвуком НР - 61%; СП - 8%	стык	45	920,05 834,30	21,63 --	41402 37544	973 --	2885	22901 5144	69448
52	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/.Стоимость. СП - 8%	кг	124,4	708,00 --	-- --	88075 --	-- --	88075	-- 7046	95121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								409286
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления (надземный)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
53	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,454	626809,32 505979,76	92975,06 34336,11	284571 229715	42211 15589	12646	242850 42194	569616
54	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	455,816	2123,00	--	967697	--	967697	--	1045113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		77416	
55	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм СП - 8%	шт.	16	600,00	--	9600	--	9600	--	10368
		Крепление газопровода к стене			--	--	--	--		768	
59	С1243-906-2214 243-906-2214 РСНБ РК 2022	Фасадное крепление газопровода СП - 8%	шт.	908	677,00	--	614716	--	614716	--	663893
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге		--	--	--	--		49177	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2288990
		7-1-1 Благоустройство территорий									2698276
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия асфальтобетонные-6416м²									
		Асфальтное покрытие									
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	6416	2551,68	215,38	16371579	1381878	14792730	436801	18153046
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		30,70	32,34	196971	207493		1344665	
											18153046
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 1353м²									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП									
18	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой НР - 88%; СП - 8%	м²	131,3266	2942,01	230,30	386364	30245	64242	267408	706074
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2222,53	91,34	291877	11995		52302	
											706074
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЯ асфальтобетонные вне участка 1603м²									
		Асфальтное покрытие									
25	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	1603	2551,68	215,38	4090343	345254	3695877	109132	4535432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		30,70	32,34	49212	51841		335957	
											4535432
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ спортивные 886м²									
31	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	561,516	2331,89	206,91	1309393	116183	1175971	38721	1455963
32	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	561,516	1049,40	0,07	589255	39	583140	6562	643482
					10,82	--	6076	--		47665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия спортивные толщиной 12 мм.Устройство на бетонное основание/асфальтобетонном покрытие НР - 108%, СП - 8%	м² покрытия	336,84	14399,33	31,07	4850265	10466	4537927	330067	5594759
					896,19	11,12	301872	3746		414427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								7694204
		РАЗДЕЛ 7.МАФ									
44	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" НР - 91%, СП - 8%	шт.	70	41028,00	34,00	2871960	2380	2860200	9109	3111555
					134,00	9,00	9380	630		230486	
45	У86-010302-0308 8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая НР - 91%, СП - 8%	шт.	50	64395,00	193,00	3219750	9650	3077300	123214	3610401
					2656,00	52,00	132800	2600		267437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								6721956
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37810711
		Исключение									
		7-1-1 Благоустройство территорий									
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ из брусчатки 1353м²									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ Л.4-ГП									
15	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см/10см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1200 кгс/см2) НР - 108%, СП - 8%	м² основания	-156	-940,60	-287,05	-146734	-44780	-94747	-24364	-184785
					-46,20	-98,41	-7207	-15352		-13688	
16	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103 НР - 108%, СП - 8%	м² основания	-156	242,66	54,92	37855	8568	29287	3378	44532
					--	20,05	--	3128		3299	
17	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка-5см.Устройство НР - 108%, СП - 8%	м³ материала основания в плотном теле	-7,8	-5153,83	-1246,09	-40200	-9720	-28963	-4291	-48051
					-194,54	-314,89	-1517	-2456		-3559	
18	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой НР - 88%, СП - 8%	м²	-156	-2942,01	-230,30	-458954	-35927	-76312	-317648	-838730
					-2222,53	-91,34	-346715	-14249		-62128	
19	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м²	-156	-3040,00	--	-474240	--	-474240	--	-512179
					--	--	--	--		-37939	
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м									
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-103	-2512,84	-41,35	-258823	-4259	-146820	-118211	-407197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			-1046,05	-16,62	-107743	-1712		-30163	
21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	$м^3$	-1,648	-61477,00	--	-101314	--	-101314	--	-109419
		СП - 8%			--	--	--	--		-8105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								-2055829
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ спортивные 886$м^2$									
28	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см/10см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1200 кгс/см2)	$м^2$ основания	-886	-940,60	-287,05	-833372	-254326	-538112	-138374	-1049486
		НР - 108%; СП - 8%			-46,20	-98,41	-40933	-87191		-77740	
29	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101,1127-0403-0102,1127-0403-0103	$м^2$ основания	-886	242,66	54,92	214997	48659	166338	19185	252917
		НР - 108%; СП - 8%			--	20,05	--	17764		18735	
30	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка 5см.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	-44,3	-5153,83	-1246,09	-228315	-55202	-164495	-24373	-272903
		НР - 108%; СП - 8%			-194,54	-314,89	-8618	-13950		-20215	
31	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	-886	-2331,89	-206,91	-2066055	-183322	-1855532	-61097	-2297323
		НР - 108%; СП - 8%			-30,70	-33,15	-27200	-29371		-170172	
32	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	-886	-1049,40	-0,07	-929768	-62	-920120	-10353	-1015335
		НР - 108%; СП - 8%			-10,82	--	-9587	--		-75213	
33	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия спортивные толщиной 12 мм.Устройство на бетонное основание/асфальтобетонном покрытие	$м^2$ покрытия	-140	-14399,33	-31,07	-2015906	-4350	-1886090	-137185	-2325339
		НР - 108%; СП - 8%			-896,19	-11,12	-125467	-1557		-172247	
		Бортовой камень БР 100.20.8-4500м									
34	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-44	-2512,84	-41,35	-110565	-1819	-62719	-50498	-173948
		НР - 108%; СП - 8%			-1046,05	-16,62	-46026	-731		-12885	
35	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	$м^3$	-0,704	-61477,00	--	-43280	--	-43280	--	-46742
		СП - 8%			--	--	--	--		-3462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								-6928159
		РАЗДЕЛ 6. Озеленение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,5х0,4 м.Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	-386	-3573,69 -2286,19	-1133,15 -393,62	-1379444 -882469	-437396 -151937	-59579	-910277 -183176	-2472897
37	Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.В естественном грунте *НР - 88%; СП - 8%*	яма	-386	-860,78 -860,78	-- --	-332261 -332261	-- --	--	-292391 -49972	-674624
38	С1254-101-0201 254-101-0201 РСНБ РК 2022	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м,с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м *СП - 8%*	шт.	-38	-21123,00 --	-- --	-802674 --	-- --	-802674	-- -64214	-866888
39	С1254-102-0102 254-102-0102 РСНБ РК 2022	Карагач *СП - 8%*	шт.	-68	-2288,00 --	-- --	-155584 --	-- --	-155584	-- -12447	-168031
40	С1254-104-0410 254-104-0410 РСНБ РК 2022	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м *СП - 8%*	шт.	-280	-16143,00 --	-- --	-4520040 --	-- --	-4520040	-- -361603	-4881643
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								-9064083
		РАЗДЕЛ 7.МАФ									
44	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	-3	-41028,00 -134,00	-34,00 -9,00	-123084 -402	-102 -27	-122580	-390 -9878	-133352
45	У86-010302-0308 8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	-23	-64395,00 -2656,00	-193,00 -52,00	-1481085 -61088	-4439 -1196	-1415558	-56678 -123021	-1660785
46	У86-010104-0511 8601-0104-0511 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет" *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	-6	-191817,00 -10285,00	-360,00 -106,00	-1150902 -61710	-2160 -636	-1087032	-56735 -96611	-1304248
47	У86-010104-0515 8601-0104-0515 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Рыбка" *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	-6	-153508,00 -6833,00	-341,00 -97,00	-921048 -40998	-2046 -582	-878004	-37838 -76711	-1035597
48	У86-010201-0119 8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м) *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	-5	-1111972,00 -38217,00	-11132,00 -3715,00	-5559860 -191085	-55660 -18575	-5313115	-190791 -460052	-6210703
49	У86-010203-0102 8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м) *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	-4	-532366,00 -15514,00	-4300,00 -1434,00	-2129464 -62056	-17200 -5736	-2050208	-61691 -175292	-2366447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	У86-010104-0107 8601-0104-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики" НР - 91%; СП - 8%	комплект	-12	-145471,00 -11898,00	-255,00 -80,00	-1745652 -142776	-3060 -960	-1599816	-130800 -150116	-2026568
51	У86-010102-0103 8601-0102-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции горок,скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Дино" НР - 91%; СП - 8%	комплект	-12	-448858,00 -9531,00	-322,00 -92,00	-5386296 -114372	-3864 -1104	-5268060	-105083 -439310	-5930689
52	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот футбольных,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (малые) НР - 91%; СП - 8%	комплект	-3	-252548,00 -7557,00	-2111,00 -705,00	-757644 -22671	-6333 -2115	-728640	-22555 -62416	-842615
53	У86-010210-0102 8601-0210-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей НР - 69%; СП - 8%	комплект	-3	-149667,00 -8234,00	-2356,00 -805,00	-449001 -24702	-7068 -2415	-417231	-18711 -37417	-505129
54	У86-010202-0101 8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий НР - 91%; СП - 8%	комплект	-4	-186076,00 -6779,00	-352,00 -95,00	-744304 -27116	-1408 -380	-715780	-25021 -61546	-830871
55	У86-010113-0107 8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	-6	-2398593,00 -93910,00	-2683,00 -914,00	-14391558 -563460	-16098 -5484	-13812000	-517739 -1192744	-16102041
56	У86-010106-0305 8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции беседок,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры НР - 91%; СП - 8%	шт.	-34	-336697,00 -7049,00	-99,00 -29,00	-11447698 -239666	-3366 -986	-11204666	-218993 -933335	-12600027
57	У86-010201-0117 8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) НР - 91%; СП - 8%	комплект	-4	-834539,00 -25950,00	-8988,00 -3001,00	-3338156 -103800	-35952 -12004	-3198404	-105382 -275483	-3719021
58	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт. НР - 91%; СП - 8%	шт.	-6	-406588,00 -29572,00	-14117,00 -4729,00	-2439528 -177432	-84702 -28374	-2177394	-187283 -210145	-2836956
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								-58105048
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-76153119
		Включение									
		7-1-1 Благоустройство территорий									
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия асфальтобетонные-6416м2									
		Асфальтное покрытие									
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси-20см,дресвы.Устройство НР - 108%; СП - 8%	$м^3$ материала основания в плотном теле	102,2052	3973,12 194,54	1295,80 328,20	406073 19883	132437 33544	253753	57701 37102	500876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м² покрытия	511,0259	2331,89 30,70	206,91 33,15	1191656 15688	105736 16941	1070231	35239 98152	1325047
3	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%, СП - 8%*	м² покрытия	511,0259	1049,40 10,82	0,07 –	536271 5529	36 –	530706	5972 43379	585622
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м² покрытия	511,0259	2551,68 30,70	215,38 32,34	1303975 15688	110065 16527	1178221	34792 107101	1445868
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3857413
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ спортивные 886м2									
5	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м² основания или покрытия	886	236,25 61,31	174,56 54,17	209318 54321	154661 47995	336	110502 25588	345408
6	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м² покрытия	886	1364,73 469,85	130,24 48,37	1209151 416287	115393 42856	677471	431597 131261	1772009
7	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%, СП - 8%*	м² покрытия	886	128,44 13,54	4,88 2,84	113798 11996	4323 2516	97479	13644 10198	137640
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2255057
		РАЗДЕЛ 7.МАФ									
11	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ADK 6A Деревянный детский игровой комплекс 6,60м х 13,80м х 3,75м *СП - 8%*	шт	3	5325357,14 –	– –	15976071 –	– –	15976071	– 1278086	17254157
12	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Деревянные качели 367см х 188см Н:240см *СП - 8%*	шт	3	417857,14 –	– –	1253571 –	– –	1253571	– 100286	1353857
13	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Качели подвесные "Гнездо" 367см х 188см Н:240см *СП - 8%*	шт	3	736357,14 –	– –	2209071 –	– –	2209071	– 176726	2385797
14	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	AF 1 Спортивный комплекс *СП - 8%*	шт	2	523714,29 –	– –	1047429 –	– –	1047429	– 83794	1131223
15	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Карусель Q 165 см, Н65 см *СП - 8%*	шт	4	467767,86 –	– –	1871071 –	– –	1871071	– 149686	2020757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	МТН 3 балансир с сиденьем, Н90 см СП - 8%	шт	6	153214,29 --	-- --	919286 --	-- --	919286	-- 73543	992829
17	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	WO 05 брусья разновысокие Q89-305 см х 80 см СП - 8%	шт	3	243750,00 --	-- --	731250 --	-- --	731250	-- 58500	789750
18	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Воркаут Q89 - 545см х 319см СП - 8%	шт	3	940178,57 --	-- --	2820536 --	-- --	2820536	-- 225643	3046179
19	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	WO 0104 Рукоход двухуровненвый с турником Q89 - 665 см х 140 см СП - 8%	шт	3	709312,50 --	-- --	2127938 --	-- --	2127938	-- 170235	2298173
21	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР - 91%, СП - 8%	секция	128	75390,00 5829,00	2567,00 1003,00	9649920 746112	328576 128384	8575232	795791 835657	11281368
22	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР - 91%, СП - 8%	секция	128	173728,00 27404,00	661,00 183,00	22237184 3507712	84608 23424	18644864	3213334 2036041	27486559
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								70040649
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								76153119
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								76637732
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2275812		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	76 637 732
в том числе оборудование	Тенге	2 275 812
в том числе СМР	Тенге	74 361 920
Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	1 070 812
Итого с временными	Тенге	75 432 732
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки -0,42%	Тенге	316 817
Итого с зимними	Тенге	75 749 549
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 514 991
Итого СМР	Тенге	77 264 540
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	2 275 812
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	79 540 352
В текущих ценах 2022 г. -100%, К=1,079	Тенге	85 824 040
ИТОГО	Тенге	85 824 040
С понижающим коэффициентом 0,95	Тенге	81 532 838
НДС (12%)	Тенге	9 783 941
Стоимость строительства	Тенге	91 316 778,61

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

Козыбаев К.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Qazak-Saulet-1"

Казыбаев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.