Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ГКП "Кобдинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Генподрячик: ТОО "Азамат құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Строй Монтаж 2008"
Наименование стройки -Капитальный ремонт кровли основного корпуса районной больницы, части поликлиники на 1-ом этаже с прилегающей территорией по ул. А.Иманова, д.1 с.Кобда Хобдинского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за июль 2023 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№12 от 10.07.2023г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли основного корпуса районной больницы, части поликлиники на 1-ом этаже с прилегающей территорией по ул. А.Иманова, д.1 с.Кобда Хобдинского района Актюбинской области	10 000 000	8 928 572							1 071 429	10 000 000
Итого к оплате										**10 000 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аманов Е.

Субподрядчик:
ТОО "Строй Монтаж 2008"
Жаксыбаев А.Т.
Жантанбеков Б.С.

"SANA-2015". Версия 21.4

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации

Форма

Заказчик: ГКП "Кобдинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Азамат құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Строй Монтаж 2008"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли основного корпуса районной больницы, части поликлиники на 1-ом этаже с прилегающей территорией по ул. А.Иманова, д.1 с. Кобда Хобдинского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №12 от 10.07.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за июль ремонтно-строительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Ремонтные работы										
			Раздел 1 Кровля										
1	1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 % kмат1=0,77;	м3 кладки	1,44	28931,81	3721,81	41662	5359	24590	94590	55203	
						8133,85	982,89	11713	1415	–	4089		

2	2 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	15	1094,17	67,44	16413	1012	5356	7414	25733
					669,69	16,79	10045	252	–	1906	
3	3 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2,25	50750		114188		114188	–	123323
					–		–		–	9135	
4	4 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72 %	м2 потолка	15	3513,13	19,1	52697	287	29266	16746	74998
					1542,94	7,57	23144	114	–	5555	
5	5 1110-0105-0101	Стропила, стойки, прогон, мауэрлат и т.д.. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	6,29	188857,37	1913,09	1187913	12033	989482	137813	1431784
					29633,89	796,43	186397	5010	–	106058	
6	6 1110-0110-0101	Контробрешетка. Установка НР=72 %	м3	12,06	221079,44	1799,53	2666218	21702	1835884	588744	3515359
					67050,75	751,89	808632	9068	–	260397	
7	7 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	525	2068,77	35,21	1086104	18485	7408	769589	2004148
					2019,45	16,5	1060211	8663	–	148455	

8	8 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,9275	136744		263574		263574	–	284660
					–		–		–	21086	
9	9 215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,20	125784		654678		654678	–	707052
					–		–		–	52374	
Раздел 4 Полы											
10	1 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	91,7	892,66	34,66	81857	3178	–	57816	150847
					858	17,68	78679	1621	–	11174	
11	2 1207-0101-1003	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2 НР=72 %	место	27	1840,79	41,4	49701	1118	7394	30050	86131
					1525,54	20,24	41190	546	–	6380	
12	3 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	91,7	758,14	40,02	69521	3670	25794	30128	107621
					436,83	19,49	40057	1787	–	7972	

Всего **8 566 859**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 100 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 58 878
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 102 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 608 034
- накладные расходы, тенге 1 614 896
  в т.ч. зарплата, тенге 110 798
- сметная прибыль (8 %), тенге 502 997

Всего **8 566 859**

ИТОГО по локальным сметам					8 566 859			

в том числе оборудование					37 951			
Временные здания и сооружения	2,32%				197 871			
Итого с временными					8 764 730			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	1,98%				172 790			
Итого с зимним					8 937 520			
Непредвиденные работы и затраты	2%				177 991			
Итого с непредвиденными работами и затратами					9 115 511			
Итого в текущих ценах на 2022г.	1,05				9 571 287			
Итого за вычитом затрат на зимнее время (1,98%)					9 398 497			
Итого с понижающим коэфф. К=0,95					8 928 572			
НДС	12%				1 071 429			
Итого с НДС					10 000 000			

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"

Аменов Е.

Субподрядчик:
ТОО "Строй Монтаж 2008"

Жолтанбеков Б.С.