Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "РТК-Строй"
Стройка Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Сатыбалды, Бостандык, Ашысай, Жас Казталовского района ЗКО
Договор подряда №18 от 10.09.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за октябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружные сети теплоснабжения					
			Наружные сети теплоснабжения Жас (Мини центр) [6-01-05-01]					
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб до 50 мм	км	0,12	3 577 793,0	429 335,0	
2	2	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	48,48	764,0	37 039,0	
3	3	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	24,24	1 524,0	36 942,0	
4	4	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	48,48	1 271,0	61 618,0	
5	5	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,06305	1 125 688,0	70 975,0	Казахстан
6	6	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0024	1 125 688,0	2 702,0	Казахстан
7	7	242-302-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	58 609,0	234 436,0	
8	8	261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	4	755,0	3 020,0	
9	9	246-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм	шт.	1	4 795,0	4 795,0	Казахстан
10	10	6303-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр 80 мм	шт.	1	139 512,0	139 512,0	
11	11	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	$м^2$	14	9 410,0	131 740,0	
12	12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,4	251,0	853,0	
13	13	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	3,4	547,0	1 860,0	
14	14	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	120	1 896,0	227 520,0	
15	15	234-303-0607 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	79,2	2 610,0	206 712,0	
16	16	234-303-0605 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 28 мм	м	52,8	2 278,0	120 278,0	
17	17	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2 469,0	4 938,0	
18	18	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб до 50 мм	км	0,015	3 577 793,0	53 667,0	
19	19	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	6,06	764,0	4 630,0	
20	20	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	3,03	1 524,0	4 618,0	
21	21	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	6,06	1 271,0	7 702,0	
22	22	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	4	9 187,0	36 748,0	
23	23	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,01727	541 034,0	9 344,0	
24	24	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике	$м^2$	1,5	9 410,0	14 115,0	
25	25	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,15	113 449,0	17 017,0	
26	26	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,8	23 179,0	41 722,0	
27	27	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	3,71	36 507,0	135 441,0	
28	34	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$	20,5	3 473,0	71 196,5	
29	35	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	$м^3$	0,6954	109 685,0	76 274,9	
			ИТОГО по смете Э10428653: Наружные сети теплоснабжения Жас (Мини центр) [6-01-05-01]				2 186 750,4	
			Итого по суммарной смете				2 186 750,4	
			Всего по акту				2 186 750,4	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				150 886	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 337 636**	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				116 882	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%				116 882	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 571 400**	
			Итого в текущих ценах 2025 года				**2 688 057**	
			Итого со скидкой субподрядчика без НДС				**2 337 440**	
			НДС 12%				**280 493**	
			Итого с НДС 12%				**2 617 933**	

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй" _____ **Беркалиев А.А.**