Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Субподрядчик ТОО "РТК-Строй"
Стройка Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Сатыбалды, Бостандык, Ащысай, Жас Казталовского района ЗКО
Договор подряда №18 от 10.09.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за октябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Наружное электроснабжение					
			Смета Э10428573: Наружное электроснабжение Сатыбалды (Мини центр) [4-01-03-01]					
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	21,76	479,0	10 423,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	5,44	3 506,0	19 073,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	16,32	93,0	1 518,0	
4	4	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	68	1 057,0	71 876,0	
5	5	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	68	832,0	56 576,0	Казахстан
6	6	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	70	22,0	1 540,0	
7	7	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	мП Заземление	70	53,0	3 710,0	
8	8	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	2	6 070,0	12 140,0	
9	9	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1	1 161,0	1 161,0	
10	10	1337-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	154 178,0	154 178,0	
11	12	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	65 575,0	65 575,0	
12	13	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	60 965,0	121 930,0	Казахстан
13	14	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,1	35 045,0	3 505,0	
14	15	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,1	72 251,0	7 225,0	Казахстан
15	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	5	3 724,0	18 620,0	
16	17	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 765,0	25 530,0	Казахстан
17	18	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 163,0	7 163,0	
18	19	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 893,0	5 893,0	
19	20	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	4	11 165,0	44 660,0	
20	21	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 381,0	6 762,0	
21	22	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 381,0	6 762,0	
22	23	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 824,0	3 648,0	Казахстан
23	24	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1	шт.	2	1 655,0	3 310,0	
24	25	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	589,0	1 178,0	
25	26	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 542,0	25 084,0	Казахстан
26	27	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270,0	540,0	
27	28	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	1 365,0	7 098,0	
28	29	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 476,0	10 952,0	
29	30	252-204-1501 *РСНБ РК 2022*	Зажим кабельный соединительный типа SMJ1.27 AL/CU 10-95 мм2	шт.	2	2 789,0	5 578,0	
30	31	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 381,0	6 762,0	
31	32	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3 381,0	27 048,0	
32	33	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	14	73,0	1 022,0	
			ИТОГО по смете Э10428573: Наружное электроснабжение Сатыбалды (Мини центр) [4-01-03-01]				738 040,0	
			Смета Э10428583: Наружное электроснабжение Сатыбалды (Школа) [4-01-04-01]					
33	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	7,36	479,0	3 525,0	
34	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	1,84	3 506,0	6 451,0	
35	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	5,52	93,0	513,0	
36	4	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	23	1 057,0	24 311,0	
37	5	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	23	832,0	19 136,0	Казахстан
38	6	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	30	22,0	660,0	
39	7	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	мП Заземление	30	53,0	1 590,0	
40	8	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	2	6 070,0	12 140,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	9	6401-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1	1 161,0	1 161,0	
42	10	1337-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	154 178,0	154 178,0	
43	12	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	65 575,0	65 575,0	
44	13	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2	60 965,0	121 930,0	Казахстан
45	17	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 765,0	25 530,0	Казахстан
46	18	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 163,0	7 163,0	
47	19	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 893,0	5 893,0	
48	20	252-207-1106 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 250.01 (СИП)	шт.	1	11 165,0	11 165,0	
49	21	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 381,0	6 762,0	
50	22	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 381,0	6 762,0	
51	23	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 824,0	3 648,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э10428583: Наружное электроснабжение Сатыбалды (Школа) [4-01-04-01]				478 093,0	
			Итого по суммарной смете				1 216 133,0	
			Всего по акту				1 216 133	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,9%				83 913	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 300 046**	
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2			Сметная прибыль 5%				65 002	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)			Непредвиденные работы и затраты 5%				65 002	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 430 051**	
			Итого в текущих ценах 2025 года				**1 494 928**	
			Итого со скидкой субподрядчика без НДС				**1 299 937**	
			НДС 12%				**155 992**	
			Итого с НДС 12%				**1 455 930**	

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "РТК-Строй" _____ **Беркалиев А.А.**