Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Субподрядчик: ТОО "Alfa building group"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 80 мест в с. Буланды по улице Б. Момышулы 65 района Биржан сал Акмолинской области

Справка № 1 от "04" августа 2025 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за _____ 202 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**87 531 219,00**	**78 152 874,00**							**9 378 345,00**	
В том числе за отчетный период	**87 531 219,00**	**78 152 874,00**							**9 378 345,00**	**87531219,00**

Генподрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Субподрядчик:
ТОО "Alfa building group"
Руководитель Рыспаев Д.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Генподрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Субподрядчик: ТОО "Alfa building group"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 80 мест в с. Буланды по улице Б. Момышулы 65 района Биржан сал Акмолинской области

Договор № _____ от "___" _____ 20 г

Акт № 1 от "04" августа 2025 г

приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Общестроительные работы /ниже отм.0.000/										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м³ грунта	5,15		2718,71	--	14001	--	--	10081	26009
						2718,71	--	14001	--		1927	
2	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	97,85		43,90	43,90	4296	4295	--	902	5614
						--	12,80	--	1252		416	
3	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	97,85		301,28	144,80	29480	14169	--	15582	48666
						156,48	64,68	15312	6329		3605	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2716		107113,75	3644,57	29092	990	--	26417	59950
						103469,18	1117,67	28102	304		4441	

5	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	979,23	389,10	9792	3891	3241	4113	15018
					266,01	82,58	2660	826		1113	
6	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,318	154508,00	--	49134	--	49134	--	53065
					--	--	--	--		3931	
		Гидроизоляция									
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	443,4	1218,86	29,66	540443	13152	335782	179812	777875
					431,91	4,14	191509	1836		57620	
8	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	167,5	4679,31	10,89	783784	1824	725395	53042	903773
					337,70	2,80	56565	469		66946	
		Перекрытие									
9	1107-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 20 $м^2$. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	9	11279,51	3163,88	101516	28475	16050	74656	190266
					6332,29	697,51	56991	6278		14094	
10	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6406,71	1449,68	12813	2899	7268	3812	17955
					1323,00	292,04	2646	584		1330	
11	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	104,3245	12353,00	--	1288721	--	1288721	--	1391819
					--	--	--	--		103098	
12	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0166	144002,00	--	2390	--	2390	--	2581
					--	--	--	--		191	
13	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,66	77817,24	5036,65	51359	3324	31482	15657	72377
					25080,61	987,62	16553	652		5361	

14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
			т	0,0156	481766,00	--	7516	--	7516	--	8117
					--	--	--	--		601	
15	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0624	331233,00	--	20669	--	20669	--	22323
					--	--	--	--		1654	
16	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0065	354275,00	--	2303	--	2303	--	2487
					--	--	--	--		184	
17	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом									
			м³ утеплителя	0,35	6770,33	2842,78	2370	995	--	1491	4170
					3927,55	703,72	1375	246		309	
18	ТПЕРЕЧЕНЬ п.308	Гравий керамзитовый М400									
			м³	0,3605	14753,57	--	5319	--	5319	--	5744
					--	--	--	--		425	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01а. Общестроительные работы /выше отм.0.000/									
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки									
		Подраздел 1. Стены									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
			м³ кладки	614,45	52549,06	3413,14	32288770	2097204	22162646	7880856	43383193
					13066,84	724,42	8028920	445120		3213567	
2	1106-1501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление									
			м³	127,1912	24274,82	1818,07	3087543	231242	2443389	476991	3849697
					3246,39	874,70	412912	111254		285163	
3	234-101-0205 РСНБ РК 2022 прим.	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130									
			м³	153,3876	43327,00	--	6645825	--	6645825	--	7177491
					--	--	--	--		531666	
4	1108-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пустоты в камнях. Засыпка									
			м³ кладки	12,41	6128,69	2082,53	76057	25845	22436	31564	116231
					2238,16	496,74	27776	6165		8610	

5	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	334,0928	1214,04 766,55	66,92 30,63	405602 256099	22357 10233	127146	247690 52262	705554
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м³ кладки	279,94	54040,60 9469,63	4533,60 1109,39	15128126 2650928	1269136 310563	11208062	2754187 1430586	19312899
	Итого										**78 152 874**
	НДС 12%										9 378 345
	Итого по акту										87 531 219

Генподрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Субподрядчик:
ТОО "Alfa building group"
Руководитель Рыспаев Д.К.