Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года №53

Декларация о соответствии

«2» октября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ДЕЛОФБК», Республики Казахстан, г. Кокшетау, ул. Горького 3/7 БИН 121 040 008 190, сот. телефон 8 778-338-54-54

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Сарсенбеков Нурсултан Темирович

фамилия. имя, отчество (при наличии) руководителя адрес

по «Строительство школы на 80 мест в с.Буланды, по улице Б. Момышулы №65, район Биржан сал, Акмолинской области». Корректировка. Завершение-2этап.

заказчиком которого является руководитель ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства Акмолинской области»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Alfa building group» лицензия №18017568 от 21.09.2018 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Дизайн Центр» ГСЛ №20015663, 21.10.2020 0:00:00 года, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. 8 Марта 61., тел. 87051035030 в лице Байжанов А.Е.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства Акмолинской области» № н-114 от 12.07.2022 г.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность, Производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса	(общая с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Этажность зданий	этаж	2		2	
Вместимость	мест	80		80	
Площадь участка	м²	20 000		20 000	
Площадь застройки	м²	1284,90		1284,90	
Общая площадь (в т.ч.подвал)	м²	3440,04		3440,04	
Строительный объем здания	м³	12206,55		12206,55	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Фундаменты – ленточные, из фундаментных железобетонных плит по СТ РК 956-93 и блоков по ГОСТ 13579-2018. Стены наружные – кирпичная многослойная кладка с эффективным утеплителем из мин.плиты Y=125кг/м³ толщиной 120мм. Наружная часть кладки выполнена из облицовочного кирпича Кр-л-пу 250х120х88 1.4НФ\100\1,4\50 на растворе М75 толщиной 120мм, несущую часть стены выполнять из кирпича КР-р-по 250\120\88\1.4НФ\125\1,4\25на растворе М75толщиной 380мм. по ГОСТ 530-2012. Стены внутренние - выполнить из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х88 1.4НФ\125\2,0\25 на р-ре М75 толщиной 380мм, ГОСТ 530- 2012. Перегородки – из кирпича Кр-р-по 250х120х88 1,4НФ 100\2,0\25 на растворе М50 толщиной 120мм с продольным армированием из 2Ø4 Вр-I и поперечным армированием из Ø4 Вр-I с шагом 100мм через 3 ряда кладки. Перемычки - ж/бетонные по серии 1.038.1-1 Прогоны – по серии 1.225-2, в.11 Балки – по серии 1.462.1-1/88 в.1 Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные многопустотные плиты по серии 1.141-1, в.63, в.60. по серии 1.241-1, в.27, ребристые плиты по серии 1.465-1-7/84. Водосток – наружный организованный. Лестницы и площадки - сборные ж/б-ные лестничные марши и площадки по серии 1.251.1-4. вып.1 и по серии 1.252.1-4 вып.1. Утеплитель - мин.плита Y=200кг/м³ толщиной 200мм. Полы - керамическая плитка, линолеум, в спортзале специальное покрытие, бетонные. Кровля - чердачная, конструкция стропильная, покрытие МП-20х1100 0,7(ПЭ-01-3005-0,4) по ГОСТ 24045-2010. Окна – изделия из ПВХ-профилей с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. Подоконные доски – пластиковые. Витражи –металлопластиковые с одинарным стеклопакетом. Двери- входные - металлопластиковые, деревянные по серии 1.136.5 – 19, внутренние по ГОСТ 6629 – 88*. Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка, водоэмульсионная и акриловая окраска, облицовка керамической плиткой. Наружная отделка – облицовка лицевым кирпичом

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: август 2024 г.
месяц, год

окончание работ: сентябрь 2025 г.
месяц, год

при продолжительности строительства: 14 мес.

по норме или по проекту организации строительства: 8 мес.

Фактически: 14 мес.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактический применено ____%(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Буландынские РЭС Гуляев В.В.

наименование организации, фамилия, имя. Отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

ПКП на ПХВ, Мамыров Жолд "Акуберген"

наименование организации, фамилия, имя. Отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя. Отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя. Отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя. Отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам замеров проведенных аккредитованными испытательными (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

ОЗСП района Биржан сал Бейсенбаева М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подрядчик считает объект «Строительство школы на 80 мест в с.Буланды, по улице Б. Момышулы №65, район Биржан сал, Акмолинской области».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО «ДЕЛОФБК» Директор Сарсенбеков Нурсултан Темирович

фамилия имя отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место для печати