Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Global-GH"

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры на участок 1,5 га для многоэтажных жилых домов, расположенныйпо улице Пушкина №99 в селе Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО

Договор: №13 от 14.10.2019 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	333 768	373 820	333 768	373 820	333 768	373 820
	Всего к оплате подрядчику	**333 768**	**373 820**	**333 768**	**373 820**	**333 768**	**373 820**

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Global-GH»

Бейсебаев И.Т

Генподрядчик : **ПК "Агроспецмонтаж"**

Субподрядчик : **ТОО "Global-GH"**

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры на участок 1,5 га для многоэтажных жилых домов, расположенныйпо улице Пушкина №99 в селе Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО**

АКТ
выполненых работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления (подземный)									
		Земляные работы Нер.разр.=1,2 м, шир. 0,75 м									
139	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	228,4	187,94	178,88	42925	40855	--	8101	55108
		НР - 72%, СП - 8%			9,06	40,20	2070	9182		4082	
140	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,5	1681,68	--	22703	--	--	16346	42172
		НР - 72%, СП - 8%			1681,68	--	22703	--		3124	
141	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,3	730,94	--	35305	--	--	25419	65582
		НР - 72%, СП - 8%			730,94	--	35305	--		4858	
142	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	163,9	30,99	30,99	5079	5079	--	1279	6867
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,84	--	1777		509	
143	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	163,9	135,12	63,84	22146	10463	--	11900	36769
		НР - 72%, СП - 8%			71,28	29,56	11683	4844		2724	
144	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	163,9	77,60	66,55	12719	10908	491	2571	16514
		НР - 72%, СП - 8%			8,05	13,74	1320	2252		1223	
145	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта по территории бульдозерами мощностью59 кВт	м3 грунта	29,7	44,22	44,22	1313	1313	--	331	1776
		НР - 72%, СП - 8%			--	15,47	--	459		132	
		Прокладка газопровода низкого давления									

147	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	265817,23	73879,07	19405	5393	4	15320	37502
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	14008	1467		2778	
153	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	1822,17	1189,79	3644	2380	--	1875	5961
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	1265	629		442	
159	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
		Выход политиленового газопровода D=63 мм из земли сиспользованием отводов с ЗН (8353.05 СБ)									
164	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00116	935983,63	342849,47	1086	398	55	776	2011
		НР - 99%; СП - 8%			545870,00	130271,83	633	151		149	
166	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диамстром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,16	1111,54	7,12	1289	8	179	1094	2574
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	1102	2		191	
167	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	1899997,96	181292,56	2204	210	1918	126	2516
		НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	76	51		186	
168	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800/159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	5722,05	623,06	11444	1246	6983	3205	15821
		НР - 99%; СП - 8%			1607,33	11,15	3215	22		1172	
169	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Патрубок D=57х3,5 мм)	т фасонных частей	0,00462	1237168,56	454333,60	5716	2099	1674	2502	8875
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1943	584		657	
170	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(Пластина поз.3)	т конструкций	0,01714	49988,00	2569,56	857	44	61	524	1491
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	752	7		110	
172	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	268081,23	73879,07	617	170	6	483	1187
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	441	46		88	
174	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
178	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов с применением герметика	м шва	0,998	5303,37	5,76	5293	6	5047	221	5955
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	240	3		441	

180	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1	19250,27	8,16	1925	1	1608	297	2400
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	316	--		178	
181	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки изтонколистовой стали	т конструкций	0,00628	49988,00	2569,56	314	16	22	192	546
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	276	3		40	
183	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	2,88	665,52	--	1917	--	--	1380	3560
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1917	--		264	
		Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" с сигнальным кабелем									
259	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты "Осторожно ГАЗ" . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,073	26140,04	18636,74	1908	1360	--	588	2696
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	548	269		200	
261	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнального провода . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,073	26140,04	18636,74	1908	1360	--	588	2696
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	548	269		200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**338776**

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-3 Наружные сети газоснабжения	Тенге	338 776	0
ИТОГО	Тенге	**338 776**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**338 776**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	4 404	
итого	Тенге	**343 180**	
зимнее удорожание 0,91%	Тенге	3 123	
Итого	Тенге	**346 303**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**346 303**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	6 926	
Переход на текущие цены 2019 года К=1,0498961	Тенге	**370 853**	
С понижающим коэффициентом К=0,899999999755	Тенге	**333 768**	
НДС 12%	Тенге	40 052	
Всего	Тенге	**373 820**	

Генподрядчик

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик

ТОО «Global-GH»

«Директор GH» _____ **Бейсебаев И.Т**