Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group"

Субподрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3 "

Наименование объекта : «Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Бауыржан Момышулы, 1»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь _2025_года

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование,код	наименование,код		

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительствва по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		Прочие затраты	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				СМР	Оборудование		удержание аванс,	удержание гарант. обязат.		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	5 319 268,0	5 319 268,0	4 749 347,0	4 749 347,0					569 922	5 319 269
Итого к оплате с НДС:	5 319 269									5 319 269

Субподрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 ,

Директор Кожаев З.И.

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор Шоныхов Г.М.

Приложение1
к приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085**

Стройка : «Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Бауыржан Момышулы, 1»
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт кровли здания школы по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул. Бауыржан Момышулы, 1»
(наименование)

Акт выполненных работ № 1

за **октябрь 2025** (месяц, год) на 2-01-00-02 **Капитальный ремонт кровли здания школы**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :	Тенге			**4 039 756**
		Раздел 1. Элементы чердачной кровли, ИТОГО:	тенге			**1 653 726**
1	**6110-0101-0512 Кклим = 1,11**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**220**	**4030**	**886 600**
2	**6107-0115-0106 Кклим = 1,11**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**220**	**152**	**33 440**
		неучтенные ресурсы				
	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,08664	124660	10 801
	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,33212	725535	240 965
	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,05776	435089	25 131
3	**6111-0402-0303 Кклим = 1,11**	**Устройство пароизоляции прокладнойв один слой пленки**	**м2**	**220**	**495**	**108 900**
4	**6105-0201-0101 Кклим = 1,11**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой// парапет**	**м3**	**10**	**34789**	**347 890**
		Раздел 5. Отделка помещений 3-го этажа, ИТОГО:	тенге			**2 386 030**

		Подраздел 5.2. Стены, ИТОГО	тенге			
5	**6112-0202-0101 Кклим = 1,05**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена толщ. 10 мм**	**м2**	**305**	**3488**	**1 063 840**
		неучтенные ресурсы				
6	**6112-0301-0202 Кклим = 1,05**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**830**	**1593**	**1 322 190**
		ИТОГО :				**4 039 756**
		в том числе оборудование				
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	**5,90%**			**238 346**		
Итого по главам 1-8						**4 278 102**
Сметная прибыль	**5%**			**213 905**		
Непредвиденные работы и затраты	**2%**			**85 562**		
Итого :						**4 577 569**
Итого в ценах 3 квартала 2025 г. К=1,0587	**1,0587**					**4 846 272**
Итого со скидкой генподряда	**0,98**					**4 749 347**
НДС	**12 %**				**569 922**	
Итого с НДС						**5 319 269**

Субподрядчик : ТОО Алихан Ойл БИН 041140007085

Директор_____ Кожаев З.И

Подрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547

Директор_____ Шоныхов Г.М.