Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж», Кызылординская область, город Кызылорда, улица Мусрепова №20**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Буркитов Таджидин Сафарханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство инженерный инфраструктры на участок 1,5 га для многоэтажных жилых домов расположенный по улице Пушкина №99 в селе Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО (наружные сети газоснабжения)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района», руководитель Сыздыкбаев Б.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии

с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными

нормативами в сфере архитектурной, градостроительной

и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО «Ремстрой», ТОО «МарСам», ТОО «Сартобе», ТОО «Global-GH», ТОО «StroyCom-LTD».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_

ТОО «Даулет» №98-17-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района», руководитель Сыздыкбаев Б.А №128 от 12.09.2018 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Колличество	Марка, материал	Колличество
Вместимость					
Число этажей					
Площадь участка					
Общая площадь здания					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:**Проектом предусмотрено газификация жилых многоквартирных домов. Проектом предусмотрена прокладка газопровода подземным способом из полиэтиленовых труб диаметром 110х10,0 мм, 63х5,8 мм ПЭ 100 SDR11 по ГОСТ СТ РК 50838-2011, прокладка газопроводов надземным способом из стальных труб 76х3,5 мм, 57х3,5 мм по ГОСТ 10704-91.**

Газопровод среднего давления предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 ГОСТ СТ РК 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность подземного газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 составляет 540,0 пм, в том числе:

1) диаметром 110х10,0 мм 142 п.м.;

2) диаметром 63х5,8 мм 325 п.м.;

3) диаметром 63х5,5 мм – 73 п.м.

Протяженность подземного газопровода из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 8,0 п.м., в том числе:

1) диаметром 76х3,5 мм 2,0 п.м.;

2) диаметром 57х3,5 мм 6,0 п.м.;

Для снижения давления газа со среднего на низкое предусмотрена установка предусмотрена установка ГРПШ-07-2У1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2019 год**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2019 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**2**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** _;

фактически, месяц: **1**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_% и фактически применено _100_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерный инфраструктры на участок 1,5 га для многоэтажных жилых домов расположенный по улице Пушкина №99 в селе Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО (наружные сети газоснабжения)»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **ПК «Агроспецмонтаж»**, **Буркитов Т. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)