Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик: ТОО "Сартобе"

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры на участок 1,5 га для многоэтажных жилых домов, расположенныйпо улице Пушкина №99 в селе Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО

Договор: №16 от 15.10.2019 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	180 147	201 765	180 147	201 765	180 147	201 765
	Всего к оплате подрядчику	**180 147**	**201 765**	**180 147**	**201 765**	**180 147**	**201 765**

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

Мухаммедиев О.Е

Генподрядчик : ПК "Агроспецмонтаж"

Субподрядчик : ТОО "Сартобе"

Стройка : Строительство инженерной инфраструктуры на участок 1,5 га для многоэтажных жилых домов, расположенныйпо улице Пушкина №99 в селе Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО

АКТ

выполненых работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления (подземный)									
		Прокладка газопровода низкого давления									
148	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,142	301679,03	93610,71	42838	13293	14	32857	81751
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	29531	3657		6056	
153	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	1822,17	1189,79	5467	3569	--	2812	8941
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	1897	943		662	
159	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1236,51	808,02	1237	808	--	636	2022
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	428	213		150	
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x11 для труб D=63x5,8 L=8 м									
206	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	301679,03	93610,71	4827	1498	2	3702	9211
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	3327	412		682	
208	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитаемая позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	-73,03	-1,22	-1168	-19	-7	-1119	-2471
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-1142	--		-183	
209	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1111,54	7,12	17785	114	2465	15084	35498
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	15206	31		2629	
210	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	1,3816	893,25	7,76	1234	11	--	1116	2538
		НР - 91%; СП - 8%			885,49	2,17	1223	3		188	
212	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляровс применением герметика	м шва	1,3816	5303,37	5,76	7327	8	6987	306	8243
		НР - 91%; СП - 8%			240,44	2,59	332	4		611	

213	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
		Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1,2 м на футляре сковером									
217	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,028	5947,96	914,52	167	26	39	101	289
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	102	9		21	
221	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5394,24	1901,37	10788	3803	1012	7222	19452
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	5973	1322		1441	
		Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" с сигнальным кабелем									
259	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты "Осторожно ГАЗ" . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,071	26140,04	18636,74	1856	1323	--	572	2622
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	533	262		194	
261	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнального провода . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,071	26140,04	18636,74	1856	1323	–	572	2622
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	533	262		194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								182850

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-3 Наружные сети газоснабжения	Тенге	182 850	0
ИТОГО	Тенге	182 850	0
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	182 850	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	2 377	
итого	Тенге	185 227	
зимнее удорожание 0,91%	Тенге	1 686	
Итого	Тенге	186 912	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	186 912	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	3 738	
Переход на текущие цены 2019 года К=1,0498961	Тенге	200 163	
С понижающим коэффицентом К=0,899999999755	Тенге	180 147	
НДС 12%	Тенге	21 618	
Всего	Тенге	201 765	

Генподрядчик

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Буркитов Т.С.

Субподрядчик

ТОО «Сартобе»

Директор _____ Мухаммедиев О.Е