Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

г. Астана «___» _____2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж» БИН 940940000691, 050061, г. Алматы, ул. Утеген Батыра,7/1 Гос. Лицензии ГСЛ №000015 от 30.11.2018 года.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Председателя Правления Умбеталиева Ермека Ерлановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство новых РП,ТП в г.Астане" (Строительство РП-10кВ для перспективной застройки севернее шоссе Алаш(РП с 2 КЛ 10кВ от ПС Промзона), РП 20,10кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП 20кВ для объектов перспективной застройки в районе ул.Орынбор. Корректировка»**
наименование, местонахождения объекта: **Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль»**

Заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны", БИН 240140008344, Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11 руководитель Кынатов А.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Иртышэлектромонтаж» БИН 051040008214, г. Астана, ул. Ш. Жиенкулова д.12, Гос. Лицензии ГСЛ № 24012863 от 06.03.2024 года..**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Энергия»», № 06-12/142,**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны;**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Напряжение сети – 10,20 кВ.
Категория по надежности – II

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Распределительная подстанция РТП -20 кВ	комп	2		2	

Распределительный пункт 10 кВ	комп	1		1	
Протяженность КЛ 20 кВ	м	65 646		65 646	
Протяженность кабеля связи	м	10 940		10 940	
Протяженность ВЛ 10 кВ	м	5 160		5 160	
Протяженность КЛ 10 кВ	м	1 985		1 985	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Предусматривается установка следующего электрооборудования:

- Блочно-модульное здание размерами 6750х20750 мм;
- Блочно-модульное здание размерами 6750х20750 мм;
- Блочно-модульное здание размерами 6750х13500 мм;
- РУ-20 кВ состоящий из 28 камер типа КСО-2-20;
- РУ-10 КВ состоящий из 24 камер типа КСО 2-10;
- РУ-0,4 кВ состоящий из 22 панелей типаЩО-70;
- Силовой трансформатор типа ТСЛ-2500 УЗ20/0,4 кВ – 4 шт

1. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

2. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **03.06.2024 года**

Окончание работ: **05.12.2025 года**

При продолжительности строительства: **18 месяцев**

По норме или по проекту организации строительства: **10 месяца (-ев).**

Фактически: **20 месяцев**

4. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

5. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80,42% и фактически применено 80,42% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

6. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Акционерное общество «Астана – Региональная Электросетевая Компания»

Абжанов Р.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

„Алмея Мынжылдык"

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство новых РП,ТП в г.Астане" (Строительство РП-10кВ для перспективной застройки севернее шоссе Алаш(РП с 2 КЛ 10кВ от ПС Промзона), РП 20,10кВ для объектов перспективной застройки "Аллея Мынжылдык", РП 20кВ для объектов перспективной застройки в районе ул.Орынбор. Корректировка»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

АО«Электромонтаж» Председатель Правления Умбеталиев Ермек Ерланович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядные организации:

ТОО «Иртышэлектромонтаж» Председатель Правления Әбілқасым Бағдат Мухтарұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)