Форма то приложение 34
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 199

Ген Подрчдчик
Заказчик : **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СубПодрядчик : **ТОО "Жаңа Кемер Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и гравийных дорог в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка (газоснабжения-1)**
(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25 от 30.10.2023г.**

Акт выполненных работ

за **март 2024 (месяц, год) на 2-1 Газопровод среднего и низкого давления работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1841,4983	272,25	272,25	501348,00	501348,00		102498,00	652144
					0,00	77,30	0,00	142348,00		48303,00	
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	40	3469,07	0,00	138763,00	0,00		99909,00	257766,00
					3469,07	0,00	138763,00	0,00		19094,00	
3	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1120	64,95	64,95	72744,00	72744,00		17640,00	97619,00
					0,00	21,88	0,00	24506,00		7235,00	
4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1120	268,72	121,70	300966,00	136304,00		167720,00	506184,00
					147,02	60,96	164662,00	68275,00		37498,00	
5	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1120	121,44	101,53	136013,00	113714,00	3696,00	36243,00	186032,00
					16,61	28,33	18603,00	31730,00		13776,00	
6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	164	1508,23	0,00	247350,00	0,00		178093,00	459478,00
					1508,23	0,00	247350,00	0,00		34035,00	
7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	80	6558,19	264,12	524655,00	21129,00	357984,00	150523,00	729192,00
					1819,27	81,28	145542,00	6502,00		54014,00	
8	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,624	3661496,04	2726609,14	2284774,00	1701404,00		1155470,00	3715463,00
					934886,90	935532,40	583369,00	583772,00		275219,00	
9	241-202-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	630,24	80495,00		50731169,00		50731169,00		54789663,00
										4058494,00	
10	1125-0210-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 300/500/ мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,624	2452488,21	2001118,35	1530353,00	1248698,00	22604,00	494045,00	2186350,00

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1125-0210-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 300/500/ мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,624	2452488,21	2001118,35	1530353,00	1248698,00	22604,00	44045,00	2186350,00
					415145,12	454896,68	259051,00	283856,00		11952,00	
11	1339-0201-0536 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 60 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	82	16679,98	335,26	1367758,00	27491,00	33840,00	76920,00	2337852,00
					15932,04	0,00	1306427,00	0,00		13174,00	
		ИТОГО по акту					57835893,00	3822832,00	51149293,00	319061,00	65917743,21
							2863767,00	1140989,00	0,00	482794,00	
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
		Временные здания и сооружения			1,3 %						856931
		Итого с временными									66774674
		Зимние удорожания			0,31%						207001
		Итого с зимними удорожаниями									66981675
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						1339634
		Итого с непредвиденными работами и затратами									68321309
		Итого в текущих ценах 2024 года - 100%, к =1,163			1,163						79457682
		Всего с понижающим коэффициентом			0,95						75714285,71
		НДС			12 %						9085714,29
		Итого с НДС									84800000,00

Ген Подрядчик ТОО "Ремстрой"

Директор **Мирказалов Б.Б.**

Суб Подрядчик:
ТОО "Жаңа Кемер Құрылыс"

Ген.Директор **Кулманбетов К.А**