Форма по утверждению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Тараз Прогресс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жана Кемер Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водозаборных и сооружений водопроводных сетей в ауле Жанатурмыс Байзакского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Поселковая сеть**

Договор подряда (контракт) **№ 15** от **25.05.2020**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **6-1-1 Водопроводная сеть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Водопровод В1										
5	5	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	6,593	450288,7	149186,26	2968753	983606	9833	338643	5617814	
						299611	42453,3	1975335	279901		63115		
6	6	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6659,07	3450		24628446		24628446		24811708	Казахстан
											1970276		
7	7	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,114	1253070,6	544226,83	142850	62042	9319	90689	252222	
						627102	176449,82	71490	20115		18683		
8	8	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	115,14	6828		786176		786176		849070	Казахстан
											62894		
9	9	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	28,5	2708,62	179,44	77196	5114	15803	57858	145858	
						1974,7	75,92	56279	2164		10804		
10	10	С123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	28,5	39405		1123043		1123043		1212886	Казахстан
											89843		
11	11	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	28,5	115374		3288159		3288159		3551212	
											263053		
12	12	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,068	82395,26	0	582370	0	108439	469191	1135686	
						67053	0	473931	0		84125		
13	13	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,114	93816,72	0	10695	0	3051	7568	19724	
						67053	0	7644	0		1461		
14	14	Е11-060101-0101	Упор бетонный на сети. Устройство	м3	10,602	15881,85	1091,24	168379	11569	143814	14093	197070	
						1225,8	234,96	12996	2491		14598		
15	15	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	36,1	6267,67	2008,25	226263	72498	20646	153430	410069	
						3687,52	605,56	133119	21861		30375		
16	16	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	22,8	4747,62	802,85	108246	18305	10779	91846	216099	
						3472	257,92	79162	5881		16007		
17	17	С124-010201-0129	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	22,8	2630		59964		59964		64761	Казахстан
											4797		
18	18	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	22,8	4137		94324		94324		101869	
											7546		
19	19	С123-020103-2812	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67	шт.	0,76	9383		7131		7131		7702	
											570		
20	20	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,083676	1496173,74	691886,45	125194	57894	7330	77710	219136	
						716688	221389,31	59970	18525		16232		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	84,010704	12488		1049126		1049126	83930	1133056	
22	22	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	83,676	101,76 82,21	1,16 0	-8515 -6879	-97 0	-1539	-6742 -1221	-16477	
			Итого по разделу: 2. Водопровод В1									39929465	
			Раздел: 3. Разборка и восстановление покрытий										
23	23	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	78,166	359,69 106,24	253,45 53,78	28115 8304	19811 4203	0	13508 3330	44953	
24	24	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	17,765	2822,04 1596,5	1225,54 511,19	50134 28362	21772 9081	0	40439 7246	97818	
25	25	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		355,3	799,21	245,89	283960	87364	184930	39442	349275	
26	26	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	355,3	290,1 0	68,37 19,24	103074 0	24292 7000	78782	7657 2020	119590	
27	27	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	355,3	1585,49 43,55	124,97 29,88	563324 15472	44402 10616	503450	28175 47320	638819	
28	28	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	355,3	353,99 0,23	0,04 0	125772 81	15 0	125674	90 13020	135930	
29	29	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	106,59	96		10233			819	11051	
30	30	С341-020103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км		106,59	134		14283				15426	
			Итого по разделу: 3. Разборка и восстановление покрытий									1412862	
			ИТОГО:					42076306 3630513	6163890 1244560	32257388	4471281 3723806	48079926 48079926	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		2,00%							961 598,52	
			Итого с временными									49 041 524,52	
			зимнее удорожание		1,17%							573 785,84	
			Итого с зимними									49 615 310,36	
			Непредвиденные работы и затраты		2%							992 306,21	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50 607 616,56	
			Итого с понижающим коэфициентом		0,95							48 076 923,08	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %		12%							5 769 230,77	
			Всего по акту с НДС									53 846 153,85	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жаңа Кемер Құрылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кулманбетов К.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Тараз Прогресс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Льеонтев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)