Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "IDea Trade", БИН:130940004338, Казахстан, Шымкент, ЖАНГЕЛЬДИНА, 12Г, Тел: +77760159595**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой-7", БИН:190440028080, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица №7 коше, дом 25, почтовый индекс 050057**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей к школе на 1200 мест в мкр.Тельман г. Шымкент**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор №25/12 от 05.05.2025г**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-2 Наружные сети Канализации** и **Электроснабжений,связьи**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2025

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1: ВЛ-10кВ										
1	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	39	2 454,0		95 706,0		95 706,0		95 706,0	
2	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	**прим.Заземляющий стержень ЗП 64, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3 939,0		7 878,0		7 878,0		7 878,0	Казахстан
3	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	85	2 772,0		235 620,0		235 620,0		235 620,0	
4	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	85	653,0		55 505,0		55 505,0		55 505,0	
5	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9585**	комплект	85	42 164,0		3 583 940,0		3 583 940,0		3 583 940,0	
6	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	1	2 772,0		2 772,0		2 772,0		2 772,0	
7	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.9585**	комплект	1	42 164,0		42 164,0		42 164,0		42 164,0	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3. Установка**	$м^3$	0,1389	34 763,0 20 758,0	14 005,0 4 045,0	4 828,63 2 883,26	1 945,37 561,93			4 828,63	
9	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	3	4 705,0		14 115,0		14 115,0		14 115,0	Казахстан
10	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010**	кг	0,147773	1 022,0		151,0		151,0		151,0	Казахстан
11	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	5	2 772,0		13 860,0		13 860,0		13 860,0	
12	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	2	14 295,0		28 590,0		28 590,0		28 590,0	
13	247-215-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 15 мм х 4000 мм**	шт.	2	2 820,0		5 640,0		5 640,0		5 640,0	
14	СТПРАЙС	**Упор УП50**	шт	1	1 380,36		1 380,5		1 380,5		1 380,5	
15	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25**	шт.	18	3 940,0		70 920,0		70 920,0		70 920,0	
16	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	18	653,0		11 754,0		11 754,0		11 754,0	
17	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
18	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	5,285	551 645,0 294 577,0	252 247,0 65 126,0	2 915 444,0 1 556 839,0	1 333 125,0 344 191,0	25 480,0		2 915 444,0	
19	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	120	23,0 21,0	2,0 1,0	2 760,0 2 520,0	240,0 120,0			2 760,0	
20	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	120	88,0		10 560,0		10 560,0		10 560,0	
		Итого по разделу 1: ВЛ-10кВ					17 542 673	1 335 310	14 645 121	0	7 189 358	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							1 562 242	344 873	0	0		
		ИТОГО по акту										
											7 189 358	

Заказчик :

Директор ТОО "IDea Trade"

Узак Қ.А.

Субподрядчик :

Директор ТОО "КазСтрой-7"

Лесбек Д.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "IDea Trade", БИН:130940004338, Казахстан, Шымкент, ЖАНГЕЛЬДИНА, 12Г, Тел: +77760159595**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой-7", БИН:190440028080, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица №7 коше, дом 25, почтовый индекс 050057**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей к школе на 1200 мест в мкр.Тельман г. Шымкент**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор №25/12 от 05.05.2025г**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **2-2 Наружные сети Канализации** и Электроснабжений,связьи

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (магистральная)										
1	15	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	м 3	50	4 868,0 1 117,0	3 751,0 967,0	243 400,0 55 850,0	187 550,0 48 350,0			243 400,0	
2	16	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м 3	31,25	6 409,0 624,0	2 362,0 515,0	200 281,0 19 500,0	73 813,0 16 094,0	106 969,0		200 281,0	
3	17	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3**	$м^2$	125	2 530,0 99,0	302,0 52,0	316 250,0 12 375,0	37 750,0 6 500,0	266 125,0		316 250,0	
4	18	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	$м^2$	125	1 066,0 36,0	0,0 0,0	133 250,0 4 500,0	0,0 0,0	128 750,0		133 250,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	19	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3**	$м^2$	125	2 651,0	310,0	331 375,0	38 750,0	280 250,0		331 375,0	
						99,0	50,0	12 375,0	6 250,0				
			Итого по разделу 1: ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (магистральная)					1 224 556	337 863	782 094	0	1 224 556	
								104 600	77 194	0	0		
			ИТОГО по акту									1 224 556	

Заказчик :
Директор ТОО "IDea Trade"
_____Ұзақ Қ.А.

Субподрядчик :
Директор ТОО "КазСтрой-7"
_____Лесбек Д.М.